



No. Contrato. LO-83-W19-924037999-N-4-2023

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-83-W19-924037999-N-4-2023**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **AHUEHUEYO SEGUNDO**, municipio de **MATLAPA** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **23 de Septiembre 2024**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADÉMICA MATLAPA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADÉMICA MATLAPA, con clave de centro de trabajo **24EIU0006D, AHUEHUEYO SEGUNDO, MATLAPA, S.L.P.**

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-83-W19-924037999-N-4-2023** es de **\$4,602,440.30**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **LO-83-W19-924037999-N-4-2023** es de **\$1,150,609.95**
- **Importe Total: \$5,753,050.25**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **13/07/2023**

Fecha de terminación: **29/11/2023**

Plazo de ejecución: **140 días naturales**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de diferimiento de inicio.

Fecha de inicio: **13/07/2023**

Fecha de terminación: **08/01/2024**

Plazo de ejecución: **140 días naturales**

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de ampliación.

Fecha de inicio: **09/01/2024**

Fecha de terminación: **12/02/2024**

Plazo de ejecución: **34 días naturales**



EDUCACIÓN



INFEDE
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO



POTOSÍ
MUNICIPALIDAD DE POTOSÍ

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de realde ejecución .

Fecha de inicio: 13/07/2023

Fecha de terminación: 23/09/2024

Plazo de ejecución: 439 días naturales

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	13 JULIO AL 13 AGOSTO DEL 2023	\$1,044,201.88	\$167,072.30	\$1,211,274.18	
02	14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023	\$948,579.15	\$151,772.66	\$1,100,351.81	
03	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$908,268.53	\$145,322.96	\$1,053,591.49	
04	16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$599,094.53	\$95,885.12	\$694,949.65	
05 EXCD	16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$210,904.19	\$33,744.67	\$244,648.86	
6 EXCD	17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,018,033.03	\$162,885.28	\$1,180,918.31	
7 EXCD FINI	18 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$230,444.78	\$36,871.17	\$267,315.95	
TOTAL		\$4,959,526.09	\$793,524.16	\$5,753,050.25	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.



EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INIFED
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA




POTOSÍ
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

El contratista **ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**
- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el **CONTRATISTA** hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaran de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Aseguradora Aserta, SA de CV, fianza N°. 3942-077734-5 de fecha 12 de Julio 2023.

ORGANISMO ESTATAL




Organismo Responsable de la INFE
ARO. HECTOR COLUNGA REYES

CONTRATISTA



ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR
Representante Legal Empresa
ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR

TESTIGOS



ARQ. LISEHT LARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Representante del CEPS

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato Mo. LO-83-W19-924037999-N-4-2023 de fecha **23 de Septiembre 2024**.

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2023, NIVEL BASICO, REGULAR.
CLAVE DE ESCUELA:	24EPR0528G	CLAVE DE OBRA:	234005
NOMBRE ESCUELA:	PRIMARIA PROFESOR JESÚS RAMÓN ALVAREZ	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-8-2023
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FECHA DE INICIO:	15/05/2023
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FECHA TERMINACIÓN:	26/09/2023

EN EL PLANTEL PRIMARIA PROFESOR JESUS RAMÓN ALVAREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2023, A LAS 12:30 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA	DISTRIBUCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A	L	T	A	L
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACIÓN						
REHABILITACIÓN						
TERMINACIÓN						
EQUIPO Y MOBILIARIO						

LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
OBRA EXTERIOR:	
TIPO DE ESTRUCTURA:	-

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:		INVERSION EJERCIDA:	
ESTIMACION	IMPORTE	CONSTRUCCION:	\$4,242,407.45
1	\$3,393,925.96	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00
2 FIN	\$848,481.49	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$4,242,407.45
TOTAL:	\$4,242,407.45	TOTAL:	\$4,242,407.45

SECRETARIA DE EDUCACION
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
ESQUELA PRIMARIA OFICIAL
PROFR. JESUS RAMON ALVAREZ
CLAVE: 24EPR0528G

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 212

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A PROFDR. JUAN CARLOS LARA PIÑA QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

- 1.- OBRA CIVIL
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

- 1.1.- EDIFICACIÓN :
- 1.2.- OBRA EXTERIOR

0%
100%
0%
0%

(VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPIOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E.I.F.E.

ENTREGA POR EL IEIFE.	
LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.	JUAN CARLOS LARA PIÑA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO RECIBE POR EL PLANTEL
LIC. MADIA YAZARI GUZMÁN RODRIGUEZ ENCARGADA DEL ÁREA JURÍDICA DEL I.E.I.F.E.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SAN LUIS POTOSI SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL ESCUELA PRIMARIA DE TIPO PROPRIO JESUS RAMON LARA PIÑA DIRECTOR DEL PLANTEL CLAVE: 21E99A1280 POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E.	LIC. MIRIAM ALEMAN RAMA CUÑA MORENO TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
OBSERVACIONES:	
LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS RESIDENTE DE OBRA DEL I.E.I.F.E.	GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. CONTRATISTA