



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL INCLUYE: CONSTRUCCION DE ANDADORES Y, OBRAS COMPLEMENTARIAS.	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES, BASICA REGULAR 2024
CLAVE DE ESCUELA:	24DPR1514L	PROGRAMA: 2444006
NOMBRE ESCUELA:	PRIMARIA HEROE DE NACOZARI	CLAVE DE OBRA:
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Nº DE CONTRATO: IR-O-EST-247800010-10-2024
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FECHA DE INICIO: 26/06/24
		FECHA TERMINACION: 15/07/24

EN EL PLANTEL PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024, A LAS 12:10 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA			
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	A	L	L
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	AULAS	LABORATO	T
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>	RIO	TALLER	A
TERMINACION	<input type="checkbox"/>			ANEXOS
EQUIPO Y	<input type="checkbox"/>			LOCALES
IMOBILIARIO	<input type="checkbox"/>			
LOCALES EDUCATIVOS:		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL INCLUYE: CONSTRUCCION DE ANDADORES Y, OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
OBRA EXTERIOR:				
TIPO DE ESTRUCTURA:				

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:	\$3,383,947.77
	CONSTRUCCION:	\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00
	TOTAL:	\$3,383,947.77

ESTIMACION	IMPORTE
1	\$1,886,563.30
2	\$1,497,384.47
TOTAL	\$3,383,947.77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESUELA PRIMARIA
HEROE VESPERTINA
HEROE DE NAGOZARI
C.C. 24DPR1514
MOZARIS FEROCARILLI FIGUEROA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 2/2

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:
 EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:






AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A PROFR. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

- 1.- OBRA CIVIL 0%
- 1.1.- EDIFICACIÓN : 100%
- 1.2.- OBRA EXTERIOR 0%
- 2.- MOBILIARIO 0%
- 3.- EQUIPO 0%

(VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPIOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E.I.F.E.

ENTREGA POR EL I.E.I.F.E.  LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.	  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECIBE POR EL PLANTEL  ESCUELA PRIMARIA ARRANA ESPERANZA PROFESORADO SAN LUIS POTOSI LIC. NADIA YAZARI GUZMÁN RODRÍGUEZ. ENCARGADA DEL AREA JURÍDICO DEL I.E.I.F.E.
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E.	POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	
OBSERVACIONES:  EAO: GABIELA MEJÍA ALVAREZ RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA DEL I.E.I.F.E.		
C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRÍGUEZ CONTRATISTA		



No. Contrato. IO-83-W19-924037999-N-1-2024
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-83-W19-924037999-N-1-2024.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**, municipio de **SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **26 de Julio 2024**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDÍN DE NIÑOS PROFRA, MA. TERESA ALVAREZ** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. TERESA ALVAREZ, con clave de centro de trabajo 24DJN3018J, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-83-W19-924037999-N-1-2024 es de **\$863,327.50**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-83-W19-924037999-N-1-2024 es de **\$2,776.66**
- **Importe Total: \$866,104.16**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **27/03/2024**

Fecha de terminación: **14/06/2024**

Plazo de ejecución: **80 días naturales**

Conforme al diferimiento

Fecha de inicio: **30/05/2024**

Fecha de terminación: **17/08/2024**

Plazo de ejecución: **80 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **30/05/2024**

Fecha de terminación: **26/07/2024**

Plazo de ejecución: **58 días naturales**



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	30 MAYO AL 03 JUNIO DEL 2024	\$153,135.61	\$24,501.7	\$177,637.31	
02	04 AL 17 DE JUNIO 2024	\$195,431.76	\$31,269.08	\$226,700.84	
03	18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2024	\$336,932.71	\$53,909.23	\$390,841.94	
04 EXCD	03 AL 09 DE JULIO DEL 2024	\$29,979.82	\$4,796.77	\$34,776.59	
05 EXCD FIN	10 AL 26 DE JULIO DEL 2024	\$31,161.62	\$4,985.86	\$36,147.48	
TOTAL		\$746,641.52	\$119,462.64	\$866,104.16	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **ING. MAXIMILIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:


- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**
- Plano General (de conjunto) del Plantel.



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Sofimex, Institución de Garantías, SA de CV, fianza N°. 2904098 de fecha 26 de Marzo 2024.

ORGANISMO ESTATAL




Organismo Responsable de la INFE
LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS



Ortiz Lisbel Torres Guevara
Representante del CEPS

TESTIGOS



ARC. LISBET LARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ

CONTRATISTA



ING. MAXIMILIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ
Representante Legal Empresa
ING. MAXIMILIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IO-83-W19-924037999-
N-1-2024 de fecha 26 de Julio 2024 .



No. Contrato. IO-83-W19-924037999-N-28-2023

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-83-W19-924037999-N-28-2023**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **SAN LUIS POTOSÍ**, municipio de **SAN LUIS POTOSÍ** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **23 de Mayo del 2024** de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PLANTEL XII VILLA DE POZOS** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL , COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PLANTEL XII VILLA DE POZOS, con clave de centro de trabajo **24ETC0015S**, **SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **IO-83-W19-924037999-N-28-2023** es de **\$2,084,995.13**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **IO-83-W19-924037999-N-28-2023** es de:
- **Importe Total: \$2,084,995.13**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **28/12/2023**

Fecha de terminación: **25/04/2024**

Plazo de ejecución: **120 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **28/12/2023**

Fecha de terminación: **23 de Mayo del 2024**

Plazo de ejecución: **148 días naturales**


V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	28 DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 ENERO DEL 2024	\$314,338.72	\$50,294.20	\$364,632.92	
02	29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$1,334,459.52	\$213,513.52	\$1,547,973.04	
03	01 DE MARZO AL 23 DE MAYO DEL 2024	\$148,611.35	\$23,777.82	\$172,389.17	
TOTAL		\$1,797,409.59	\$287,585.54	\$2,084,995.13	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista HAARQCO PLANNING & DESIGN, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**
- Plano General (de conjunto) del Plantel.



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Dorama, Institución de Garantías, S.A., fianza N°. 1898464 de fecha 26 de Diciembre 2023.

ORGANISMO ESTATAL

Organismo Responsable de la INFE
EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ

TESTIGOS

ARQ. LISET VARGAS DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ

CONTRATISTA

HAARQCO PLANNING & DESIGN, S.A. DE
C.V.
Representante Legal Empresa
ARQ. SAUL ISRAEL PEREZ MORENO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IO-83-W19-924037999-
N-28-2023 de fecha **23 de Mayo del 2024**



No. Contrato. IO-83-W19-924037999-N-11-2023

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-83-W19-924037999-N-11-2023**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, ENRIQUE ESTRADA**, municipio de **SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **12 de Julio 2024**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60, con clave de centro de trabajo **24DST0067Z**, **SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, ENRIQUE ESTRADA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.**

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **IO-83-W19-924037999-N-11-2023** es de **\$1,941,345.93**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **IO-83-W19-924037999-N-11-2023** es de **\$57,976.02**
- **Importe Total: \$1,999,321.95**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: **20/07/2023**
Fecha de terminación: **16/11/2023**
Plazo de ejecución: **120 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: **20/07/2023**
Fecha de terminación: **12 de Julio 2024**
Plazo de ejecución: **359 días días naturales**



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	20 JULIO AL 20 AGOSTO DEL 2023	\$ 399,575.11	\$ 63,932.02	\$ 463,507.13	
02 EXCD	21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPT 2023	\$ 39,058.09	\$ 6,249.29	\$ 45,307.38	
03	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 1,041,569.58	\$ 166,651.13	\$ 1,208,220.71	
04 EXCD FINI	21 DE OCTUBRE 2023 AL 12 DE JULIO DEL 2024	\$243,350.63	\$38,936.10	\$282,286.73	
TOTAL		\$1,723,553.41	\$275,768.54	\$1,999,321.95	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **C. JESÚS MORALES MÁRQUEZ** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:


- Plano General (de conjunto) del Plantel.
- VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**
- Plano General (de conjunto) del Plantel.




VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: Dorama, Institución de Garantías, SA de CV, fianza N°. 23A36200 de fecha 18 de Julio 2023.

ORGANISMO ESTATAL



Organismo Responsable de la INFE
EAO. GABRIELA MEJÍA ALVAREZ

CONTRATISTA


C. JESÚS MORALES MÁRQUEZ
Representante Legal Empresa
C. JESÚS MORALES MÁRQUEZ

TESTIGOS


María Teresa Rebollosa García
Representante del CEPS


ARC. LISBETH LARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
DE PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IO-83-W19-924037999-N-11-2023 de fecha 12 de Julio 2024 .