



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES POTOSINOS 3ER ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, BARRIO NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 6 DESCARGAS, 6 REGISTROS DOMICILIARIOS, 110.83 M2 DE BANQUETAS Y 373.13 M2 DE PAVIMENTO

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-10-2024

IMPORTE: \$655,616.03

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____

REDUCCION: _____

\$

\$

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 27 DE JUNIO DE 2024

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

SERGIO MARTINEZ SANCHEZ

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

2

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES POTOSINOS 3ER ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, BARRIO NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-10-2024

FECHA: 09 DE MAYO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Martes, 14 de mayo de 2024

En la visita del día de hoy se observaron trabajos correspondientes al inicio de la construcción de las descargas domiciliarias así como la compactación del terreno natural existente.

Jueves, 16 de mayo de 2024

Visitando la calle el día de hoy se observaron trabajos correspondientes a la construcción de toncos domiciliarios.

Martes, 21 de mayo de 2024

Visitando la calle Heroes Potosinos el día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a suministro y colocación de base hidráulica con

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

3

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES POTOSINOS 3ER ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, BARRIO NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-10-2024

FECHA: 09 DE MAYO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Un espesor de 0.15 cm.

Viernes, 24 de mayo de 2024
En la visita del día de hoy se observaron los trabajos correspondientes a la construcción de registros domiciliarios, a base de tabicon.

Martes, 28 de mayo de 2024
En la visita del día de hoy a la calle Heroes Potosinos se observan los trabajos correspondientes al corte y nivelación de banquetas y garniciones, así como la construcción de garniciones de sección trapezoidal de 15-20 x 40 cm.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P
JARDIN HIDALGO NO 08
ZONA CENTRO
TEL: (486) 86 3-23-59
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
5

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES POTOSINOS 3ER ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, BARRIO NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P
LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRATO No.: AO-EST-245800009-10-2024
FECHA: 09 DE MAYO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Jueves, 13 de Junio de 2024
Visitando la obra ubicada en la calle Heroes Potosinos el día de hoy, se observo un avance del 60% en el suministro del pavimento, mientras que el pavimento con estampado color verde aún se encuentra en un avance del 20%.

Martes, 18 de Junio de 2024
En la visita del día de hoy a la obra en la calle Heroes Potosinos, los trabajos correspondientes a pavimentación han sido concluidos, a su vez se están realizando los trabajos correspondientes al corte y sellado de juntas de dilatación.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

6

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES POTOSINOS 3ER ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, BARRIO NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-10-2024

FECHA: 09 DE MAYO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Lunes, 24 de Junio de 2024
En la visita del día de hoy a la calle Heroes Potosinos, se observaron los trabajos correspondientes al suministro y colocación de pintura color amarilla en gornición.

Miércoles, 26 de Junio de 2024
Visitando la obra ubicada en la calle Heroes Potosinos el día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a la limpieza final de la obra.

Jueves, 27 de Junio de 2024
El día de hoy se dieron por terminados los trabajos.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ