

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRAS**

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. CLAVE 019

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO (LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA)</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)</u>	CLAVE:	<u>01 (OA)</u>	No. DE CONCURSO	<u>MLS-CDSM-IR01-2018</u>
REGIÓN	<u>MEDIA ESTE PAME SIERRA GORDA</u>	CLAVE:	<u>03</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	<u>30 DE ABRIL DE 2018</u>
MUNICIPIO	<u>LAGUNILLAS</u>	CLAVE:	<u>019</u>	No. CONTRATO	<u>MLS-CDSM-IR01-2018</u>
LOCALIDAD	<u>0032.- PINIHUAN</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	<u>MUNICIPAL</u>			POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ - ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE
 FECHA DE INICIO: 14/05/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 12/06/2018
 DESCRIPCION DE LA OBRA O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P., INCLUYE LOS TRABAJOS DE;

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTO (1,704.47 M2); EXCAVACION PARA ABRIR CAJON EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE EL AFINE DEL TERRENO NATURAL (489.44 M3); ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS. (636.27 M3); ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. KILOMETRO SUBSECUENTE. (3 km). EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. (1,908.80 M3-KM); COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO P.U.O.T. (1,398.39 M2); SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA. (279.68 M3); FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO DE 20X40 F°C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CUARADO. (0.00 ML); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, F°C= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" REV 10-12 CM, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, ASI COMO CORTE CON DISCO PARA CALAFATEO POSTERIOR. (1,398.39 M2); SELLADO DE JUNTAS DE SILICON DE POLIURITANO COLOR GRIS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, TRILLA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CORTE A PROFUNDIDAD ESPECIFICA (845.477 ML); FORJADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15X20X40 F°C=250 Kg/cm² T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO (341.68 ML); PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR , PINTURA DE FONDO Y PINTURA AMARILLA DE TRAFICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION (341.68 ML); LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS (1,704.47 M2).

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$	\$		
TOTAL	<u>1,404,961.43</u>	<u>1,396,127.08</u>		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	<u>1,404,961.43</u>	<u>1,396,127.08</u>		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$	<u>1,396,127.08</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ <u>8,424.90</u>
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$	<u>1,396,127.08</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ <u>0.00</u>

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN : CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE: LAGUNILLAS SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 29 DE: JUNIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA
 No.- 3942-04625-5 IMPORTE: \$ 139,612.71 FECHA DE EXPEDICION: 12 DE JUNIO DE 2018
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. VIGENCIA: 18 MESES

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.