


CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH780801N0

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 17 de abril de 2018

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

GONZALEZ MAZO , MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIA LACTEA No 110, COLOMA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
R.F.C. VPH790801N6

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 11 de Abril del 2018

L.A. Loida Martínez García

Presidenta Municipal Interina de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

Periodo de Ejecucion: del Dia 13 de Marzo del 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

al Dia 09 de Abril del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/15

Monto del contrato: \$ 2,650,000.00

PRESUPUESTO CONTRATADO


CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO				
II	RED DE DRENAJE SANITARIO				
00100	TRAZO Y NIVELACIÓN UTILIZANDO ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL FIJO PARA CONTROL TOPOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.	M2	1453.06	8.52	\$ 12,390.24
00200	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN SECO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EXCEPTO ROCA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A 3 KMS	M3	1356.81	560.45	\$ 760,424.16
00300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD ADS N-12) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED HERMÉTICA INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	898.98	759.32	\$ 682,613.49
00400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA DE RIO, CAMA DE ASIENTO DE 10 CMS. ACOSTILLA MIENTO, CAPA DE PROTECCIÓN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE PAGO DE REGALÍAS, EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.	M3	106.96	314.54	\$ 33,643.20
00500	SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 6" Ø INT (152 MM) DE DIÁMETRO. EN DESCARGAS DOMICILIARIAS	ML	498	437.61	\$ 217,929.78
00600	DESCARGA DE DRENAJE CON TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA EN 6" DE DIÁMETRO HASTA 6.00 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y DE PIEZAS ESPECIALES: BOTA Y MANGA PEAD, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	68	2206.71	\$ 150,056.28
00700	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 60X60X150 CMS CON MURO DE BLOCK, APLANADO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	68	2448.24	\$ 166,480.32

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE LA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC. VPH790601NS

MAIL: piedra.jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 11 de Abril del 2018

L.A. Loida Martínez García

Presidenta Municipal Interina de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.-

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

Periodo de Ejecucion: del Dia 13 de Marzo del 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

al Dia 09 de Abril del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/18

Monto del contrato: \$ 2,650,000.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
00800	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	10	5883.22	\$ 58,832.20
00900	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	4	6682.07	\$ 26,728.28
01000	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	4	8606.18	\$ 34,424.72
01100	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	1	10754.46	\$ 10,754.46

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VILLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH78005116

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 11 de Abril del 2018

L.A. Loida Martínez García

Presidenta Municipal Interina de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

Periodo de Ejecucion: del Día 13 de Marzo del 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/18

al Día 09 de Abril del 2018.

Monto del contrato: \$ 2,650,000.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
01200	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA	PIEZA	1	13209.88	\$ 13,209.88
01300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO	PIEZA	20	3008.49	\$ 60,169.80
01400	REPARACIÓN DE TOMAS DE AGUA CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	66	553.68	\$ 37,650.24
01500	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, REZAQUE Y CARGA DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1453.08	14.58	\$ 21,185.91
Total de RED DE DRENAJE SANITARIO					\$ 2,284,482.76
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.					
					SUBTOTAL \$ 2,284,482.76
					IVA \$ 365,517.24
					TOTAL \$ 2,650,000.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.



HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH70000190

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018.

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 01 de Abril 18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA


CONCEPTOS Y
CANTIDADES EJECUTADO
EN LA 1RA ESTIMACION Y
FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VA LACTEA No. 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
R.F.C. VPH0708061NS

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 11 de Abril del 2018

L.A. Loida Martínez García

Presidenta Municipal Interina de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente-

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

Periodo de Ejecucion: del Dia 13 de Marzo del 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

al Dia 09 de Abril del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/18

Monto del contrato: \$ 2,650,000.00

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO


CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO				
II	RED DE DRENAJE SANITARIO				
00100	TRAZO Y NIVELACIÓN UTILIZANDO ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL FIJO PARA CONTROL TOPOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.	M2	1453.08	8.52	\$ 12,380.24
00200	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN SECO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EXCEPTO ROCA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A 3 KMS	M3	1356.81	580.45	\$ 780,424.16
00300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD ADS N-12) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED HERMÉTICA INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	898.98	759.32	\$ 682,613.49
00400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA DE RIO, CAMA DE ASIENTO DE 10 CMS. ACOSTILLA MIENTO, CAPA DE PROTECCIÓN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE PAGO DE REGALÍAS, EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.	M3	108.96	314.54	\$ 33,643.20
00500	SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (152 MM) DE DIÁMETRO, EN DESCARGAS DOMICILIARIAS.	ML	498	437.61	\$ 217,929.78
00600	DESCARGA DE DRENAJE CON TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA EN 8" DE DIÁMETRO HASTA 6.00 METROS DE LONGITUD INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y DE PIEZAS ESPECIALES: BOTA Y MANGA PEAD; EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	88	2208.71	\$ 150,056.28
00700	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 60X60X150 CMS CON MURO DE BLOCK, APLANADO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	88	2448.24	\$ 186,480.32

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
R.F.C. VPH79080196

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 11 de Abril del 2018

L.A. Loida Martínez García

Presidenta Municipal Interina de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

Periodo de Ejecucion: del Día 13 de Marzo del 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

al Día 09 de Abril del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/18

Monto del contrato: \$ 2,650,000.00

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO


CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
00800	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CÉPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	10	5683.22	\$ 56,832.20
00900	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CÉPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	4	6682.07	\$ 26,728.28
01000	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CÉPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	4	8606.18	\$ 34,424.72
01100	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CÉPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA.	PIEZA	1	10754.46	\$ 10,754.46

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010
RFC: VPH780801N6

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 11 de Abril del 2018

L.A. Loida Martínez García

Presidenta Municipal Interina de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

Periodo de Ejecucion: del Dia 13 de Marzo del 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

al Dia 09 de Abril del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/18

Monto del contrato: \$ 2,650,000.00

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
01200	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEGA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA	PIEZA	1	13209.88	\$ 13,209.88
01300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO	PIEZA	20	3008.49	\$ 60,169.80
01400	REPARACIÓN DE TOMAS DE AGUA CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	68	553.68	\$ 37,650.24
01500	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, REZAGUE Y CARGA DE MATERIAL CONFORMACIÓN DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1453.08	14.58	\$ 21,185.91

Total de RED DE DRENAJE SANITARIO en Estimacion #1 y Finiquito

\$ 2,284,482.76

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 2,284,482.76

IVA \$ 365,517.24

TOTAL \$ 2,650,000.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.


HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 118, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC. VPH700051NS

MAIL: pedro_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DÍA 13 DE MARZO AL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 11-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

NUMEROS GENERADORES

EJECUTADOS EN LA IRA


ESTIMACION Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 118, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH2908081NB

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 17-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SD-003/1R/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

PORTADA

ESTIMACION NÚMERO: UNICA Y FINIQUITO
 OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/R/R33/18
 FECHA: 11-abr-18

CONSTRUCCIONES LA PIEDRA
 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CALLE VIALACTA No. 118 COLONIA EL SOL
 CIUDAD VILLAS, S.L.P. C. P. 79110
 RFC: VILLVILL01



PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 11 DE MAYO DE 2018
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2015- 2016
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNICA Y FINIQUITO	DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018	11-abr-18

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/R/R33/18	13 de marzo de 2018	9 de abril de 2018	\$ 1,325,000.00

MONTO CONTRATADO
\$ 2,650,000.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 2,650,000.00

CON LETRA: "DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100/100 M.N."

DEDUCCIONES	
2 AL MILLAR	\$ 4,568.97
5 AL MILLAR	\$ 11,422.41
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 1,325,000.00
TOTAL	\$ 1,340,991.38

IMPORTE ESTIMACION	\$ 2,284,482.78
I.V.A.	\$ 365,517.24
TOTAL	\$ 2,650,000.00
DEDUCCIONES	\$ 1,340,991.38
NETO A PAGAR	\$ 1,309,008.62

CONTRATISTA

REVISADO POR:

Ve Bo

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

LIAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
 VISOR DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

AUTORIZO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 2015-2018
 LOIDA MARTÍNEZ GARCÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE TAMPAMOLON CORONA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH780081NB

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DÍA 13 DE MARZO AL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 17-abr-18


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

ESTIMACIÓN # 1 Y

FINIQUITO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACTEA No 110. COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010
 RFC: VPH7006801M6
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

FECHA: 11-04-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CIVE DE OPTO	CONCEPTO	UNID	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			CANT	PLUMET	IMPORTE	CANT	IMPORTE	ACUMULADO		
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO										
1.1	RED DE DRENAJE SANITARIO									
00100	TRAZO Y NIVELACIÓN UTILIZANDO ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL FLUO PARA CONTROL TOPOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	160.00	52	1453.08	8.52	12,380.24	1,453.08	12,380.24	12,380.24	0.00
00200	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN SECO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EXCEPTO ROCA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A 3 KMS	106.00	M3	1356.81	569.45	760,424.16	1,356.81	760,424.16	760,424.16	0.00
00300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD ADS N-12) PARA ALICANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED HERMÉTICA INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	300.00	Ml.	898.98	759.32	682,613.49	898.98	682,613.49	682,613.49	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACTEA No. 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P., C.P. 78010
 RFC: VPH7808061N6
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA. PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

FECHA: 11-abr-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE OPTO	CONCEPTO	UNID	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL ADIC	IMP VOL ADIC
			CANT	PUNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	ACUMULADO		
0000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA DE RIO, CAMA DE ASIENTO DE 10 CMS. ACOSTILLA MIENTO, CAPA DE PROTECCIÓN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE PAGO DE REGALIAS, EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.	M3	306.96	314.54	33,643.20	196.96	33,643.20	196.96	0.00	
0000	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 6" Ø INT (152 MM) DE DIÁMETRO. EN DESCARGAS DOMICILIARIAS	ML	498	437.61	217,929.78	498.00	217,929.78	498.00	0.00	

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Héctor Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VA LACTEA No 116, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78019
 RFC: VPH7808081M8
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN A FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

FECHA: 11-abr-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	MAY/MIN	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL ADIC	IMP VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
0000	DESCARGA DE DRENAJE CON TUBERIA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA EN 6" DE DIÁMETRO HASTA 6.00 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBERIA Y DE PIEZAS ESPECIALES: BOTA Y MANGA PEAD. EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	198.00	LOTE	68	250.71	150,056.28	68.00	150,056.28	0.00	0.00
00700	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 60X60X150 CMS CON MURO DE BLOCK, APLANADO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	198.00	PIEZA	68	2448.24	166,480.32	68.00	166,480.32	0.00	0.00
							68.00	166,480.32		
							68.00	166,480.32		

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALLARTA No 116, COLOMIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
 RFC: VPH700966116
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
 LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/18/R33/1B

FECHA: 11-dby-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	MAQUIN.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR EJC	IMP VOL POR EJC	VOL ADOC	IMP VOL ADOC
			UNI	CANT	P UNID	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
0600	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE SOBRE EXCAVACION DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACION DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FLUJON DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y ELABORACION SEGUN NORMAS DE LA CNA	FRSCO	PIEZA	10	5683.26	56,832.26	10.00	56,832.26			0.00	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VA LACTEA No 110. COLONIA EL SOL. CIUDAD VALLES. S.L.P. C.P. 79010
 RFC: VPH7808001NB
 Mail: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN E INQUIETO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 07 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SD-003/R/R/833/18

FECHA: 11-05-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	MAYANG. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL ADIC	MP VOL ADIC
			UNI	CANT	P UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
0880	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1-3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3M", FLUJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA	100.00	PIEZA	4	6682.07	26,728.28	4.00	26,728.28	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CILADO VALLES, S.L.P. C.P. 76010
 RFC: VPH7808061N6
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/1R/1833/18

FECHA: 11-abr-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CIVE DE CPTO	CONCEPTO	UN	CANT	CONTRATADO		EJECUTADO		VOL ADM	IMP ADM
				P UNID	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
5100	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARreo NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGUN NORMAS DE LA CNA	PIEZA	4	8686.18	34,744.72	4.00	34,744.72	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALANTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
 RFC: VPH7808061N6
 ASAL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA. PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
 LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18
 CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00
 FECHA: 11-abr-18

CIVE DE CPTO	CONCEPTO	NAVANC. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. ADIC	IMP. VOL. ADIC	
			UMB	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			ACUMULADO
0100	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1-3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3M", FLUJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGUN NORMAS DE LA CNA	100.00	1	10734.46	10,734.46	1.00	10,734.46	1.00	10,734.46	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACATEA No 110, COLDUA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
 RFC: VPH7808061N6

EMAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/833/18

FECHA: 11-04-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	MAY/MIN. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL ADIC	IMP ADIC
			LINE	CANT	P UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
01200	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOBRE EXCAVACION DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARreo NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACION DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACION DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y ELABORACION SEGUN NORMAS DE LA CNA	100.00	PIEZA	1	13,209.68	13,209.68	1.00	13,209.68	1.00	0.00
01200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO	100.00	PIEZA	20	1028.00	60,160.00	20.00	60,160.00	20.00	0.00
01400	REPARACION DE TOMAS DE AGUA CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	100.00	PIEZA	68	551.34	37,492.24	68.00	37,492.24	68.00	0.00

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALLARTA No 116, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
 RFC: VPH7806961N6
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MA PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-COSM-SD-003/IR/R33/18

FECHA: 11-dbr-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	CONTRATADO		EJECUTADO		VOL ADIC	IMP VOL ADIC
				UNID	PLNET	IMPORTE	IMPORTE		
01800	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, REZAGUE Y CARGA DE MATERIAL, CONFORMACION DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1453.08	14.53	21,185.91	1,453.08	21,185.91	0.00	0.00
S U M A S:						2,284,482.76	2,284,482.76	0.00	0.00

IMPORTE TOTAL: \$2,284,482.76
 SUMA: \$2,284,482.76
 16% I.V.A.: \$365,517.24
 TOTAL: \$2,650,000.00
 % FINANCIERO: 100.00%

ELABORÓ:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.:

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 L.A. LUIS MARTINEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
 DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

FINIQUITO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VILLANUEVA DE LA PIEDRA S/N. COLONIA VALLES S.L.P. CP. 76100
 RFC: VILLANUEVAHE
 TEL: 4744 4444 FAX: 4744 4444



CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACION: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

PERIODO DE EJECUCION DEL 13-mar AL 09-abr-18 \$ 2,850,000.00
 CONTRATO No: TAMPAMOLÓN-CD5M-SD-003/WR33H18

CVC DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV PERCO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO N°1	IMPORTE			
1	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO										
1.1	RED DE DRENAJE SANITARIO										
00100	TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO ESTACION TOTAL Y NIVEL FUO PARA CONTROL TOPOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	100	M2	1453.08	8.52	\$ 12,380.24	1453.08	\$ 12,380.24	\$ 12,380.24	\$ -	0.00
00200	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN SECO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EXCEPTO ROCA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A 3 KMS	100	M3	1356.81	560.45	\$ 760,424.16	1356.81	\$ 760,424.16	\$ 760,424.16	\$ -	0.00
00300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIAMETRO DE PUELTENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) OS N-12) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED HERMETICA INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIAMETRO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100	ML	866.96	759.32	\$ 682,613.49	866.96	\$ 682,613.49	\$ 682,613.49	\$ -	0.00
00400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE RIO, CAMA DE ASIENTO DE 10 CMS. ACOSTILLA MIENTO, CAPA DE PROTECCION ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE PAGO DE REGALIAS, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.	100	M3	106.96	314.54	\$ 33,643.20	106.96	\$ 33,643.20	\$ 33,643.20	\$ -	0.00
00500	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (152 MM) DE DIAMETRO. EN BEBAGUAS DOMICILIARIAS	100	ML	468.00	437.61	\$ 217,929.78	468.00	\$ 217,929.78	\$ 217,929.78	\$ -	0.00

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLAMUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villamueva De La Piedra
 CALLE VULCAN 116 COLONIA EL SAL, CIUDAD VALLES S.P. CP 74600
 0441 2624670 h.villamueva@rednet.com



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAMITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACION: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 13-mar AL 09-abr-18 \$ 2,650,000.00
 CONTRATO No. TAMPAMOLÓN-CDISM-SD-003MR/R03M18

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV PERIODO	UN.	CANT.	CONTRATADO			ESTIMACIONES ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT	IMPORTE	N°1	IMPORTE				
00600	DESCARGA DE DRENAJE CON TUBERIA CORRUGADA DE PIEDRA PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA EN 8" DE DIAMETRO HASTA 8.00 METROS DE LONGITUD. INCLUYE COLOCACIÓN DE TUBERIA Y DE PIEZAS ESPECIALES: BOTA Y MANGA PIED; EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100	LOTE	68.00	2,208.71	\$	150,056.28	68.00	\$	150,056.28	\$	0.00
00700	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 60X60X150 CMS CON MURO DE BLOCK, APLANADO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100	PIEZA	68.00	2,449.24	\$	166,460.32	68.00	\$	166,460.32	\$	0.00
00800	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACION DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM, ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3M, FIJACIÓN DE ESCALONES BRUCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGUN NORMAS DE LA CNA	100	PIEZA	10.00	5,683.22	\$	56,832.20	10.00	\$	56,832.20	\$	0.00

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE DEL CACTO N° 130 COLONIA EL SOL CLAYTON VALLES, S.L.P. CP. 78149
 RFC: VILLANUEVA HEC
 MAIL: hector_villanueva@protonmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACIÓN: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/RI/R33/H8 \$ 2,650,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 13-mar AL 09-abr-18

CVE DEL CÍPTO	CONCEPTOS	% AV FÍSICO	UN.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO N°1			
01200	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO PREPARACIONES, FABRICACION DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FLUJACION DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CMA	100	PIEZA	1.00	13,209.68	\$ 13,209.68	\$ 13,209.68	\$ 13,209.68	\$ -	0.00
01300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO	100	PIEZA	20.00	3,008.40	\$ 60,169.80	\$ 60,169.80	\$ 60,169.80	\$ -	0.00
01400	REPARACIÓN DE TOMAS DE AGUA CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100	PIEZA	98.00	553.68	\$ 37,650.24	\$ 37,650.24	\$ 37,650.24	\$ -	0.00
01500	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, REZAGUE Y CARGA DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100	M2	1463.05	14.58	\$ 21,185.91	\$ 21,185.91	\$ 21,185.91	\$ -	0.00
				SUMAS		\$ 2,284,482.75	\$ 2,284,482.75	\$ 2,284,482.75	\$ -	
				I.V.A. 15%		\$ 365,517.24	\$ 365,517.24	\$ 365,517.24	\$ -	
				TOTALES		\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	\$ -	



REVISO

ELABORADO

PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. 2018-A-MARTINEZ-GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
 DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

PROFR. AARON BALDERA CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 SOCIAL MUNICIPAL

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH7008061NO

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL DÍA 13 DE MARZO AL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 17-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R.33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

CONCENTRADO DE

ESTIMACION # 1 Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE MA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010
 RFC: VPHYR08061N6
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/1R/1R33/18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

MONTO DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

FECHA: 11-abr-18

ESTIMACION NUMERO	APROBACION	FECHA DE PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1 Y FINIQ.		13 mar-18 AL 09-abr-18	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	100.00%	100.00%

HABO:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo:



PRERODEN MUNICIPAL
 Ayuntamiento Municipal
 LAZARO MARTINEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERNA


PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE WALCTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH78080116

MAN: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 11-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

ESTADO DE CUENTA



CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

MUNICIPIO: TAMPAHOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMPAHOLÓN CORONA
 CONTRATO: TAMPAHOLÓN-CDSM-SD-003/18/R33/18
 CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SARTARIO EN LA COLONIA GONZALEZ HAZO
 FECHA: 11-abr-18

ESTIMACION N° 1
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
2,284,482.76	365,517.24	2,650,000.00			2,650,000.00				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	3 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 1,325,000.00		\$ 1,325,000.00					\$ 1,325,000.00
ESTIMACION No. 1 Y FENIQUITO	13-mar-18	\$ 2,284,482.76	\$ 365,517.24	\$ 2,650,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 4,568.97	\$ 11,422.41	\$ 1,340,991.38	\$ 1,309,008.62
ESTIMACION No. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		2,284,482.76	365,517.24	2,650,000.00	1,325,000.00		11,422.41	1,340,991.38	\$ 2,634,008.62

salido por ejercer de obra 0.00
 salido por amortizar anticipo 0.00

[Handwritten Signature]
 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

PROF. AARON BALDEAS CRUZ
 CONTRATADOR DE DESARROLLO SOC. HUAL DE TAMPAHOLÓN CORONA, S.L.P.

[Handwritten Signature]
 PRESIDENCIA Municipal de Tampaoholón Corona, S.L.P.
 2016 - 2018