



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANDRES COLONIA HIPODROMO

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA LOCALIDAD: VILLA DE ARISTA

FECHA DE INICIO: 20 DE MARZO 2020 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ABRIL 2020

CONCEPTO	PONDO		IMPORTE	FECHA DE TERMINACION																
	% FIS	% FIN		MARZO	ABRIL					MAYO		JUNIO		JULIO						
PRELIMINARES	2%	2%	\$ 3,383.95																	
EXCAVACION Y PLANTILLAS	24%	24%	\$ 36,909.03																	
SUMINISTRO Y COLOCACIONES DRENAJE SANITARIO	41%	41%	\$ 64,144.08																	
RELLENOS	16%	16%	\$ 27,800.27																	
LMPIEZAS	15%	15%	\$ 23,376.85																	
TOTAL			\$ 155,414.19																	

*CENTRO OPERACIONAL DE FIDUCIARIA, AVANZO A CUALQUIERA PASADO DEL 100% DE LA OBRAS, SE CONSIDERA COMO 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO.

ELABORADO POR
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. ALFREDO TORRES ZAPATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL