



I.- DATOS GENERALES

|                       |   |                       |  |  |
|-----------------------|---|-----------------------|--|--|
| MUNICIPIO DE:         | MATEHUALA                                   |                       |  |  |
| LOCALIDAD:            | SANTA ANA ORIENTE                           | CLAVE DE LA OBRA:     | 20 20 07 06                                    |  |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA        | CLAVE DE LA ESCUELA:  | 24DPR2979Y                                     |  |
| OBRA:                 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE | FONDO:                | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 |  |
| FECHA DE INICIO:      | 24 de julio de 2020                         | FECHA DE TERMINACIÓN: | 28 de octubre de 2020                          |  |
| TECHO FINANCIERO:     | \$727,719.15                                |                       |  |  |

EN LA CIUDAD/LOCALIDAD DE: SANTA ANA ORIENTE DE MATEHUALA S.L.P., A LAS 09:00 DEL DIA 9 de octubre de 2020 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

II.- TRABAJO EJECUTADO

|                     |                                     |                            |       |             |       |        |       |        |       |                      |       |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------|
| OBRA NUEVA          | <input checked="" type="checkbox"/> | CANTIDAD DE OBRA REALIZADA |       |             |       |        |       |        |       |                      |       |
| AMPLIACIÓN          | <input type="checkbox"/>            | A                          |       | L           |       | T      |       | A      |       | AL                   |       |
| REHABILITACION      | <input type="checkbox"/>            | AULA                       |       | LABORATORIO |       | TALLER |       | ANEXO  |       | ADAPTACIONES LOCALES |       |
| REPARACIÓN          | <input type="checkbox"/>            | CONSTR                     | REHAB | CONSTR      | REHAB | CONSTR | REHAB | CONSTR | REHAB | CONSTR               | REHAB |
| TERMINACIÓN         | <input type="checkbox"/>            |                            |       |             |       |        |       |        |       |                      |       |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | <input type="checkbox"/>            |                            |       |             |       |        |       |        |       | 1                    |       |
| LOCALES EDUCATIVOS  | <input type="checkbox"/>            |                            |       |             |       |        |       |        |       |                      |       |
| OBRA EXTERIOR       | <input type="checkbox"/>            |                            |       |             |       |        |       |        |       |                      |       |

III.- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA

LOCALES EDUCATIVOS:  
ANEXOS: DE ACUERDO A SU DESARROLLO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN POR PARTIDAS.  
EN LA PRIMERA, PARTIDA DE PRELIMINARES ABARCA LOS CONCEPTOS: RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE LA MISMA; Y TALA Y PODA DE ÁRBOLES.  
EN LA SEGUNDA, PARTIDA DE CIMENTACIÓN: ABARCARÁ LOS CONCEPTOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICIOS, INCLUYE 10 CM DE DESPALME; EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER TIPO Y PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE; PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C=100KG/CM2 DE 5.0 CM DE ESPESOR; RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA; CIMBRA CON TRIPLAY PINO 16MM Y MADERA DE PINO DE 3A ACABADO APARENTE. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO; ACERO PARA REFUERZO DEL No.2 CON FY=2530KG/CM2 Y No.3 CON FY=4200KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO; CONCRETO CON UN F'C=250KG/CM2 TMA 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES; Y MURETE DE ENRASE CON BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. Y POR ÚLTIMO EN LA TERCERA, PARTIDA DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS ABARCA LOS CONCEPTOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 SECCIÓN 15X25CM CON 4 VARILLAS DEL #3 CON FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15CM TIPO CD 1, INCLUYE CIMBRA APARENTE; MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN ACABADO APARENTE DOS CARAS DE DIMENSIONES 15X6X25CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2 SECCIÓN 25X15CM CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS; Y CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 SECCIÓN 15X25CM CON 5 VARILLAS #3 CON FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM TIPO CD 2, INCLUYE CIMBRA APARENTE.

OBRA EXTERIOR:  
TIPO DE ESTRUCTURA: TIPO  
MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO:  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

| ÁREA CONSTRUIDA: |        |    |  | INVERSIÓN EJERCIDA: |    |  |            |
|------------------|--------|----|--|---------------------|----|--|------------|
| EDIFICIOS        |        | M2 |  | CONSTRUCCIÓN        | \$ |  | 713,998.69 |
| ANEXOS           | 153.30 | ML |  | REHABILITACIÓN      | \$ |  | -          |
| PAVIMENTOS       |        | M2 |  | OBRA EXTERIOR       | \$ |  |            |
| OTROS            |        | M2 |  | OTROS (2% IEIFE)    | \$ |  | 13,720.46  |
| SUP. TERRENO     |        | M2 |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | \$ |  |            |
|                  |        |    |  | TOTAL               | \$ |  | 727,719.15 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD ACTA DE DONACION DEL TERRENO

IV.- SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

|      |                                     |         |                                     |                 |                                     |
|------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| AGUA | <input checked="" type="checkbox"/> | DRENAJE | <input checked="" type="checkbox"/> | ELECTRIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ HACE LA ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DE LA MISMA AL (LA) PROFR. JOSE REFUGIO CORTES ESTRADA QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA

| 1. OBRA CIVIL |               | 2. MOBILIARIO | 3. EQUIPO |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| EDIFICACIÓN   | OBRA EXTERIOR |               |           |
| 100%          | 0%            | 0%            | 0%        |

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO FIRMANDO AL CALCE PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

SE DETERMINA QUE ES A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL, A LA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA Y A LOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN, ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR, DE SU MOBILIARIO Y EQUIPO QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO EFECTUAR MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES A LOS MISMOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA POR EL I.E.I.F.E.

**V.- FIRMAS**

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ




EL DIRECTOR DEL PLANTEL

MATEHUALA, S.L.P.

RECIBEN POR LA ESCUELA

POR EL COMITÉ COMUNITARIO



*[Handwritten signature]*

C. MARTHA ELIZABETH BALANDRAN PIÑA

Vo. Bo.

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL INSTITUTO ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JOEL RAMIREZ DIAZ

ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

POR LA COORDINACIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL



COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
RAMO 33 MATEHUALA, S.L.P.

ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ

PROFR. JOSE REFUGIO CORTES ESTRADA

**VI.- ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DEL 9 de octubre de 2020**

- COPIA DEL DOCUMENTO DE POSESION DEL TERRENO (EN CASO DE UN PLANTEL EDUCATIVO DE NUEVA CREACION)
- COPIA DEL PLANO DE REDES EXTERIORES (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, ETC.)
- RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENTREGA, EN SU CASO.
- ORIGINAL DE DOCUMENTOS DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EFECTUADOS POR EL EJECUTOR
- "CARTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ESCOLAR"

**VII.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |