



I.- DATOS GENERALES

MUNICIPIO DE:	MATEHUALA			
LOCALIDAD:	MATEHUALA, FRACCIONAMIENTO HEROINAS MEXICANAS	CLAVE DE LA OBRA:	20 20 03 01	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	24DJN2521L	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE	FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020	
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de septiembre de 2020	
TECHO FINANCIERO:	\$860,084.20			

EN LA CIUDAD/LOCALIDAD DE: MATEHUALA, FRACCIONAMIENTO HEROINAS MEXICANAS DE MATEHUALA S.L.P., A LAS 09:00 DEL DIA 6 de octubre de 2020 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

II.- TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD DE OBRA REALIZADA									
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	A		L		T		A		AL	
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>	AULA		LABORATORIO		TALLER		ANEXO		ADAPTACIONES LOCALES	
REPARACIÓN	<input type="checkbox"/>	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>										
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>							1			
LOCALES EDUCATIVOS	<input type="checkbox"/>										
OBRA EXTERIOR	<input type="checkbox"/>										

III.- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA

LOCALES EDUCATIVOS:

ANEXOS: DE ACUERDO A SU DESARROLLO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN POR PARTIDAS EN LA PRIMERA PARTIDA DE PRELIMINARES ABARCARÁ LOS CONCEPTOS: DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO Y DE REGISTRO EXISTENTE EN DESUSO DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE; RETIRO DE MALLA CÍCLOVIGA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE LA MISMA; Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES EN LA SEGUNDA PARTIDA DE OBRERÍA ABARCARÁ LOS CONCEPTOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO. INCLUYE 10 CM DE DESPALME, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER TIPO Y PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALLO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=100KG/CM2 DE 5.0 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, CUBRA CON TRIPLAY PISO 18X18 Y MADERA DE PISO DE 3A ACABADO APARENTE, INCLUYE CUBRADO Y DESCUBRADO, ACERO PARA REFUERZO DEL No 2 CON FY=250KG/CM2 Y No 3 CON FY=420KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARRADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO, CONCRETO CON UN FC=250KG/CM2 TMA 3/4 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENICION DE CURADOS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y MAURETE DE ENRASE CON BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRAZO.

EN LA TERCERA PARTIDA DE ALBAÑERIA Y ACABADOS ABARCARÁ LOS CONCEPTOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON FC=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X25CM CON 4 VARILLAS DEL #3 CON FY=420KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15CM TIPO CD 1. INCLUYE CUBRA APARENTE, MURO DE TABIQUE ROJO COWLIN ACABADO APARENTE DOS CARAS DE DIMENSIONES 15X4X25CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO FC=250KG/CM2 SECCIÓN 25X15CM CON 4 VARILLAS #3 FY=420KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM, INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, Y CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON FC=250 KG/CM2 SECCIÓN 15X25CM CON 5 VARILLAS #3 CON FY=420KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM TIPO CD 2, INCLUYE CUBRA APARENTE.

Y POR ULTIMO, PARTIDA DE HERRERIA ABARCARÁ LOS CONCEPTOS: UN PORTÓN Y REJAS EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2.40M DE ALTURA CON PERFILES HORIZONTALES DE 2"x2" ROJO, ESPESOR DE 4.18A 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES A CADA 21 CM A PAÑOS DE 1 1/2"x1 1/2" VERDE, ESPESOR DE 3.2 MM, TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FIJADAS CON SOLDADURA EN CORDÓN, AMBOS EXTREMOS, TENSOR DE BARRA CUADRADA DE 1/2" EN AMBAS HOJAS, PLACAS DE 3/16" X 10x21 CM PARA COLOCACION DE CHAPAS, SOLERA DE 2"x2 1/2" PARA TOPE, BISAGRAS, PASADORES CON PORTACANADOS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PLANO A-3 «BARRA REJA», CHAPAS TIPO CERROJO DE BARRA DE 6 PERNOS MODELO X800 MAX DE PHILLIPS O SIMILAR, Y UNA REJA METÁLICA DE 2.40 M DE ALTURA, PERFILES HORIZONTALES DE 2"x2" ROJO (ESPESOR DE 4.18A 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES A CADA 21 CM A PAÑOS DE 1 1/2"x1 1/2" VERDE, (ESPESOR DE 3.2 MM) DE 3.29 KG/M, TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FIJADAS CON SOLDADURA EN CORDÓN AMBOS EXTREMOS, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PLANO A-3 (BARRA REJA), AMBOS TIPO DE ELEMENTOS INCLUYEN SUMINISTRO Y COLOCACION, GASTOS DE TALLER, FLETES, FONDO ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALE TIE OSEL ORO O SIMILAR APLICADA CON COMPRESOR Y PISTOLA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: TIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO:

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

ÁREA CONSTRUIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
EDIFICIOS	M2	CONSTRUCCIÓN	\$ 843,544.04
ANEXOS	182.20 ML	REHABILITACIÓN	\$ -
PAVIMENTOS	M2	OBRA EXTERIOR	\$ -
OTROS	M2	OTROS (2% IEIFE)	\$ 16,540.16
SUP. TERRENO	M2	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -
		TOTAL	\$ 860,084.20

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD ACTA DE DONACION DEL TERRENO

IV.- SERVICIOS MUNICIPALES.

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	DRENAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ HACE LA ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DE LA MISMA AL (LA) PROFA. BLANCA ESTELA ZAPATA CAZARES QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

1. OBRA CIVIL		2. MOBILIARIO	3. EQUIPO
EDIFICACIÓN	OBRA EXTERIOR		
100%	0%	0%	0%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO FIRMANDO AL CALCE PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

SE DETERMINA QUE ES A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL, A LA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA Y A LOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN, ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR, DE SU MOBILIARIO Y EQUIPO QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO EFECTUAR MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES A LOS MISMOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA POR EL I.E.I.F.E.

FIRMAS

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ

RECIBEN POR LA ESCUELA

EL DIRECTOR DEL PLANTEL



S.E.G.E.
JARDIN DE NIÑOS
SOR JUANA INES DE LA CRUZ
C.T. 240 JN 2521L
MATEHUALA S.L.P.

RECIBEN POR LA ESCUELA

POR EL COMITÉ COMUNICARIO



Jardín de Niños
SOR JUANA INES DE LA CRUZ
240 JN 2521L
Petra Martínez de Palma
Fracc. Heroínas Mexicanas
MATEHUALA, S. L. P.

M^a Teresa Coronado García

C. MARÍA TERESA CORONADO GARCÍA

Vo. Bo.

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JOEL RAMIREZ DIAZ

ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

TESTIGOS

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL



COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
RAMO 33 MATEHUALA, S.L.P.

ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ

PROFA. BLANCA ESTELA ZAPATA CAZARES

VI.- ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DEL 6 de octubre de 2020

- COPIA DEL DOCUMENTO DE POSESION DEL TERRENO (EN CASO DE UN PLANTEL EDUCATIVO DE NUEVA CREACION)
- COPIA DEL PLANO DE REDES EXTERIORES (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, ETC.)
- RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENTREGA, EN SU CASO.
- ORIGINAL DE DOCUMENTOS DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EFECTUADOS POR EL EJECUTOR
- "CARTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ESCOLAR"

VII.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:



I.- DATOS GENERALES

MUNICIPIO DE:	MATEHUALA		
LOCALIDAD:	MATEHUALA, COLONIA REPÚBLICA	CLAVE DE LA OBRA:	20 20 03 02
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO	CLAVE DE LA ESCUELA:	24DJN1881Q
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE	FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de octubre de 2020
TECHO FINANCIERO:	\$280,266.30		

EN LA CIUDAD/LOCALIDAD DE: MATEHUALA, COLONIA REPÚBLICA DE MATEHUALA S.L.P., A LAS 11:00 DEL DÍA 6 de octubre de 2020
SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

II.- TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD DE OBRA REALIZADA									
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	A		L		T		A		AL	
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>	AULA		LABORATORIO		TALLER		ANEXO		ADAPTACIONES LOCALES	
REPARACIÓN	<input type="checkbox"/>	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB	CONSTR	REHAB
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>							1			
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>										
LOCALES EDUCATIVOS	<input type="checkbox"/>										
OBRA EXTERIOR	<input type="checkbox"/>										

III.- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA

LOCALES EDUCATIVOS:
ANEXOS: DE ACUERDO A SU DESARROLLO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN POR PARTIDAS
 EN LA PRIMERA PARTIDA DE PRELIMINARES ABARCA LOS CONCEPTOS: DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO ARMADO C/VARELLA CON UNA SECCIONES MÁXIMAS DE 0.15 X 0.30 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE; RETIRO DE MALLA COLÓNICA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE LA MISMA, Y TALA DE ARBOLES 31 - 70 CM DE DIÁMETRO, MEDIDO A 1.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE CORTE JUNTA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, DESEÑARCE Y HERRAMIENTA.
 EN LA SEGUNDA PARTIDA DE OBRAS DE OBRAS ABARCA LOS CONCEPTOS: LIMPIA, TRAZO Y INTELIGENCIA DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICIO. INCLUYE: 10 CM DE DESMOLDE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUADRIER TIPO Y PROFUNDIDAD, INCLUYE AFRIE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=100KG/CM2 DE 5.0 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, CMBRA CON TRIPLAY PINO 16MM Y MADERA DE PINO DE 3A ACABADO APARENTE, INCLUYE CMBRADO Y DESCMBRADO, ACERO PARA REFUERZO DEL No 2 CON FY=250KG/CM2 Y No 3 CON FY=420KG/CM2, INCLUYE SURMISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO, CONCRETO CON UN FC=250KG/CM2 TMA 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y MURETE DE ENRASE CON BLOCK DE CONCRETO SÓLIDO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO.
 EN LA TERCERA PARTIDA DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS ABARCA LOS CONCEPTOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON FC=250 KG/CM2 SECCIÓN 15X25CM CON 4 VARELLAS DEL #3 CON FY=420KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15CM TIPO CD 1. INCLUYE CMBRA APARENTE; MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN ACABADO APARENTE DOS CARAS DE DIMENSIONES 15X6X25CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO FC=250KG/CM2 SECCIÓN 25X15CM CON 4 VARELLAS #3 FY=420KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM, INCLUYE CMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARELLAS; Y CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON FC=250 KG/CM2 SECCIÓN 15X25CM CON 5 VARELLAS #3 CON FY=420KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM TIPO CD 2. INCLUYE CMBRA APARENTE +
 Y POR ÚLTIMO, PARTIDA DE HERRERÍA ABARCA EL CONCEPTO: UN PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2.40M DE ALTURA CON PERFILES HORIZONTALES DE 2x2" ROJO, ESPESOR DE 4 MM, 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES A CADA 21 CM A PAÑOS DE 1 1/2 x 1 1/2" VERDE, ESPESOR DE 3.2 MM, 3.29 KG/M, TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FUJADAS CON SOLDADURA EN CORDÓN, AMBOS EXTREMOS, TENSOR DE BARRA CUADRADA DE 1/2" EN AMBAS HOJAS, PLACAS DE 3/16" 10x21 CM PARA COLOCACIÓN DE CHAPAS, SOLERA DE 2 1/2 x 1/2" PARA TOPE, BISAGRAS, PAGADORES CON PORTACANADADOS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PLANO A-3 «BARDA REJA», CHAPAS TIPO CERROJO DE BARRA DE 6 PERNOS MODELO X500 MAX DE PHELLIPS O SIALAR, Y UNA REJA METÁLICA DE 2.40 M DE ALTURA, PERFILES HORIZONTALES DE 2x2" ROJO (ESPESOR DE 4 MM) DE 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES A CADA 21 CM A PAÑOS DE 1 1/2 x 1 1/2" VERDE, (ESPESOR DE 3.2 MM), TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FUJADAS CON SOLDADURA EN CORDÓN AMBOS EXTREMOS, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PLANO A-3 (BARDA REJA). AMBOS TIPO DE ELEMENTOS INCLUYEN: SURMISTROS Y COLOCACIÓN, GASTOS DE TALLER, FLETES, FONDO ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE GSEL ORO O SIMILAR APLICADA CON COMPRESOR Y PISTOLA.

OBRA EXTERIOR: _____
 TIPO DE ESTRUCTURA: TIPO _____
 MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: _____
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

	ÁREA CONSTRUIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
EDIFICIOS		M2	CONSTRUCCIÓN	\$ 274,858.54
ANEXOS	60.55	ML	REHABILITACIÓN	\$ -
PAVIMENTOS		M2	OBRA EXTERIOR	\$ -
OTROS		M2	OTROS (2% IEIFE)	\$ 5,407.76
SUP. TERRENO		M2	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -
			TOTAL	\$ 280,266.30

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD ACTA DE DONACION DEL TERRENO.

IV.- SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	DRENAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ HACE LA ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DE LA MISMA AL (LA) PROFA. MITZY JANETH PADILLA QUIROZ QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO

1. OBRA CIVIL		2. MOBILIARIO	3. EQUIPO
EDIFICACIÓN	OBRA EXTERIOR		
100%	0%	0%	0%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO FIRMANDO AL CALCE PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

SE DETERMINA QUE ES A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL, A LA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA Y A LOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN, ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR, DE SU MOBILIARIO Y EQUIPO QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO EFECTUAR MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES A LOS MISMOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA POR EL I.E.I.F.E.

V.- FIRMAS

 ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P. C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ	
 EL DIRECTOR DEL PLANTEL S.E.G.E. DEPTO. DE EDUC. PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS "RICARDO CASTRO" C.C.T. PROF. MITZY JANETH PADILLA QUIROZ MATEHUALA, S.L.P.	RECIBEN POR LA ESCUELA  Sociedad de Padres del J. de Niños "Ricardo Castro" 24DN 1831 Q Col. República Matehuala, S.L.P. Vo. Bo.
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO ING. JOEL RAMIREZ DIAZ	POR EL COMITÉ COMUNITARIO Ana maria Ortiz Salazar. C. ANA MARÍA ORTÍZ SALAZAR
POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 MATEHUALA, S.L.P. ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ	TESTIGOS EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL  PROFA. MITZY JANETH PADILLA QUIROZ

VI.- ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DEL 6 de octubre de 2020

- COPIA DEL DOCUMENTO DE POSESION DEL TERRENO (EN CASO DE UN PLANTEL EDUCATIVO DE NUEVA CREACION)
- COPIA DEL PLANO DE REDES EXTERIORES (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, ETC.)
- RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENTREGA, EN SU CASO.
- ORIGINAL DE DOCUMENTOS DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EFECTUADOS POR EL EJECUTOR
- "CARTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ESCOLAR"

VII.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:
