

BITACORA DE OBRA			
OBRA :	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ CALLE GUERRERO "		
FECHA DE ESTA ESTIMACION:	23-nov.-2020	PERIODO DE ESTA ESTIMACION:	
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	CONTRATO No.- CDSM/FISM-001/AD-2020	15-oct.-2020	23-nov.-2020

15 de octubre de 2020

Comenzamos con los trabajos del drenaje sanitario en la calle guerrero, colocando señalamiento preventivo, colocamos unos reventones para marcar con cal las líneas de corte, y metemos la cortadora de piso.

16 de octubre de 2020

Continuamos con el corte de pavimento asfaltico e iniciamos con la ruptura de pavimento con retroexcavadora, terminamos ambos trabajos.

17 de octubre de 2020

Iniciamos con la excavación por medios mecánicos, cerramos el trafico por completo de la calle.

19 de octubre de 2020

Taponeamos los pozos y los registros domiciliarios, así mismo avisamos a los colonos que las descargas que tengan sean controladas para poder agilizar los trabajos. Continuamos con la excavación de zanja, y los pozos los vamos demoliendo al mismo tiempo por medios mecánicos.

20 de octubre de 2020 – 23 de octubre de 2020

Continuamos con la excavación de zanja por medios mecánicos. Colocamos la mampara informativa con los datos de la obra proporcionados por la Coordinación de Desarrollo Social.

24 de octubre de 2020

Afinamos la zanja por medios manuales, para suministrar la plantilla de arena fina.

26 de octubre de 2020

Se suministra el tubo de PVC sanitario de 10" según catalogo de conceptos, y terminamos de colocar la plantilla de arena.

27 de octubre de 2020 – 29 de octubre de 2020

Instalamos el tubo sanitario.


30 de octubre de 2020

Iniciamos con la construcción de los pozo de vista, suministrando materia prima para construcción de estos, y se trabaja con la demolición de pavimento / banquetta y excavación para la colocación de tomas de agua potable.



ELABORO

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA



REVISOR
ING. JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

BITACORA DE OBRA			
OBRA :	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ CALLE GUERRERO "		
FECHA DE ESTA ESTIMACION:	23-nov.-2020	PERIODO DE ESTA ESTIMACION:	
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	CONTRATO No.- CDSM/FISM-001/AD-2020	15-oct.-2020	23-nov.-2020

31 de octubre de 2020 – 7 de noviembre de 2020

Continuamos con la construcción de pozos de visita, tomas de agua potable y se colocan las mangas.

9 de noviembre de 2020

Hacemos las medias cañas de los pozos y preparamos el área para realizar la prueba de hermeticidad, la cual es satisfactoria.

10 de noviembre de 2020

Iniciamos con la demolición de registros sanitarios por medios manuales y con la conexión de descargas.

11 de noviembre de 2020

Continuamos con la instalación de descargas sanitarias, e iniciamos con la carga y acarreo de material producto de excavación y demolición.

12 de noviembre de 2020

Continuamos con la instalación de descargas, se continua con el retiro de material de excavación.

13 de noviembre de 2020

El día de hoy terminamos la instalación de descargas, y de retirar el material de excavación. A medio día suministramos el material de banco para el relleno de banco.

14 de noviembre de 2020

Iniciamos con la construcción de albañales, se inicia el relleno de zanja con material de banco.

16 de noviembre de 2020 – 18 de noviembre de 2020

Continuamos con la construcción de albañales y el relleno de zanja.

19 de noviembre 2020

Se suministra de base hidráulica y cemento para dosificar, tender y compactar la base por medios mecánicos, además iniciamos con la instalación de brocales.

20 de noviembre de 2020

Continuamos con el tendido y compactación de base cementada, y con la instalación de brocales. Terminamos ambos trabajos.

ELABORO


ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA



Página 2 de 3

 VILLA DE LA PAZ
 GOBIERNO MUNICIPAL

 REVISO
 ING. JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



BITACORA DE OBRA			
OBRA :	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ CALLE GUERRERO "		
FECHA DE ESTA ESTIMACION:	23-nov.-2020	PERIODO DE ESTA ESTIMACION:	
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	CONTRATO No.- CDSM/FISM-001/AD-2020	15-oct.-2020	23-nov.-2020

21 de noviembre de 2020

Iniciamos la limpieza de los hombros de la zanja para recibir la carpeta asfáltica en caliente, y continúan los retirando materiales sobrantes.

22 de noviembre de 2020

Suministran la carpeta asfáltica, hacemos un riego de liga, e iniciamos a tender para compactarla.

23 de noviembre de 2020


Continuamos con el tendido y compactación de carpeta asfáltica en caliente, así mismo continuamos con la limpieza manual, e instalamos en lugar autorizado por el Municipio la placa de conclusión de obra. Terminamos los trabajos de la Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Guerrero.

Realizamos la estimación correspondiente y documentos de soporte; y los entregamos en la Coordinación de Desarrollo Social.



ELABORO
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA




REVISO
ING. JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL