

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3388	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN CABECERA MUNICIPAL	598,085.00	0.00	598,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2020 / 30-09-2020	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		<b>598,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-184	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOBLADO, COL. SAN ISIDRO	420,250.50	0.00	420,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 10-04-2020	100 %	100 %	1,676 PERSONA	375.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	20545
2020-1109	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	334,522.98	0.00	334,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2020 / 31-07-2020	100 %	100 %	1,050 PERSONA	251.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROTIK INGENIERIA SA DE CV	0	0
		<b>754,773.48</b>	<b>0.00</b>	<b>754,773.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-187	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA ESTACIÓN - LA JOYA	1,796,613.37	0.00	1,796,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	16,500 PERSONA	745.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	49286
		<b>1,796,613.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796,613.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1086	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2,200 MTS. DE ATARJEAS Y 140 DESCARGAS DOMICILIARIAS (3A ETAPA) EN LA COLONIA LA PAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	4,721,034.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	2,360,517.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 27-11-2020	95 %	97 %	850 PERSONA	2,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- OBRA EN CONVENIO CON CONAGUA, RECURSO PROAGUA URBANO FEDERAL. MONTO DE LA OBRA \$2,300,000.00, CONTRALORIA SOCIAL \$5,000.00, SUPERVISION TECNICA \$55,517.00, SUMANDO \$2,360,517.00 50% MUNICIPAL, 50% FEDERAL.																				
		<b>4,721,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3389	PALMA PEGADA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 3,007.32 ML. DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM 8" DIAMETRO, 37 POZOS DE VISITA Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS (3A ETAPA)	3,899,262.88	0.00	1,949,631.44	0.00	0.00	1,949,631.44	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2020 / 31-12-2020	5 %	30 %	950 PERSONA	3,007.32 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO CON CONAGUA, RECURSO PROAGUA RURAL FEDERAL. DESGLOSE DE LA OBRA, SUPERVISIÓN TECNICA \$39,524.00, OBRA \$1,910,107.44 DA UN TOTAL DE \$1,949,631.44 CORRESPONDE 50% MUNICIPAL Y LA MISMA CANTIDAD FEDERAL.																				



2020-170	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	90 %	90 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- LOS POZOS ABASTECEN DE AGUA TAMBIÉN A LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																						
		4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-611	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS-	767,591.50	0.00	767,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 29-05-2020	100 %	100 %	22,550 PERSONA	450.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	20792
		767,591.50	0.00	767,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:MUROS DE CONTENCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-613	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN MUNICIPAL	479,250.45	0.00	479,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	16,500 PERSONA	331.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA	0	23675
		479,250.45	0.00	479,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-741	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO DE REFORMA	385,614.64	0.00	385,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	650 ALUMNO	257.30 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.																						
		385,614.64	0.00	385,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-740	RANCHO NUEVO / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	442,257.99	0.00	442,257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	300 ALUMNO	296.40 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.																						
2020-739	SAN EXPEDITO / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN EXPEDITO	319,368.45	0.00	319,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	350 ALUMNO	211.90 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	80240	
OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.																						
		761,626.44	0.00	761,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2624	BAJIO DE LOS ENCINOS (LOS ENCINITOS) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CAMINO A LOS PIRULES, BAJIO DE LOS ENCINOS	352,050.50	0.00	352,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2020 / 30-12-2020	90 %	35 %	380 PERSONA	4.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2020-295	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO A REFORMA - LOC. COL. ZARAGOZA, MPIO. DE SALINAS, S.L.P.	1,045,565.50	0.00	1,045,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 15-07-2020	100 %	100 %	750 PERSONA	13.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- 6 ACOMETIDAS.																						
2020-584	CONEJILLO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE CONEJILLO	342,250.50	0.00	342,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	250 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	









2020-281	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,647,511.22	0.00	0.00	3,647,511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	89 %	89 %	31,794 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- AL REDUCIR EL MONTO PROGRAMADO LAS METAS DESCIENDEN, SIENDO EL AVANCE CORRECTO DEL 73%.																					
2020-282	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	252,001.00	0.00	0.00	252,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	35 %	35 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VERONICA RAMOS GALVÁN	0	0
2020-283	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	80 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2020-443	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,190,214.09	0.00	0.00	7,190,214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	77 %	77 %	31,794 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
TOTAL		12,149,726.31	0.00	0.00	12,149,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2622	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	32 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR CASTANEDA CAZARES	0	0
TOTAL		7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-732	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	175,354.88	0.00	0.00	175,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 30-06-2020	100 %	100 %	32 PERSONA	32.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
2020-3390	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	408,011.33	0.00	0.00	408,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2020 / 31-12-2020	0 %	100 %	331,794 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0	0
OBSERVACIONES.- EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, CONCRETE LA ADQUISICION QUE SE REALIZARA EN EL EXTRANJERO, PROBABLEMENTE EL EQUIPAMIENTO LLEGUE EN EL 2021.																					
TOTAL		583,366.21	0.00	0.00	583,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4365	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2020 / 31-12-2020	30 %	60 %	1 PERSONA	754.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA	0	0
TOTAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SANITARIOS SECOS/LETRINAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1087	LA MESILLA / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO/LETRINAS	678,950.00	0.00	678,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 30-12-2020	90 %	99 %	120 PERSONA	24.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA	0	0
TOTAL		678,950.00	0.00	678,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4366	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, (LOSA)	831,056.98	0.00	831,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2020 / 31-12-2020	30 %	60 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA	0	0

