

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Con la presente fecha se realiza la apertura de la siguiente bitacora estando presentes el Ing Cesar Augusto De la Cruz Garcia y el Arq. Emmanuel Flores Zarate correspondiente al contrato No. MSC-R33-FFM-IRJ/SL/CA/05-21 de la obra denominada "REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA" EN EL PITAYO, MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. Comenzando con los trabajos de trazo y nivelacion Prosiguendo con la

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

CROQUIS:

En la supervisión del día de hoy se realizan los trabajos de excavación estando concluidas las seis zapatas del lado norte llegando a nivel de terreno natural.
Se procede con la excavación de las excavaciones del lado sur y después se procede a realizar la compactación correspondiente.




ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS


ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En la supervisión del día de hoy se realizan los trabajos de excavación rotundo concluidos las seis zapatas del lado norte llegando a nivel de terreno natural. Se procede con la excavación de las excavaciones del lado sur y después se procede a realizar la compactación correspondiente.

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS
SUPERINTENDENTE