

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-243	VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO	805,192.08	0.00	805,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 30-06-2021	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>805,192.08</b>	<b>0.00</b>	<b>805,192.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-159	EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,626,779.23	0.00	1,626,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	2,413.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	0
		<b>1,626,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-161	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE	6,107,504.05	0.00	6,107,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 27-08-2021	0 %	0 %	10,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>6,107,504.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,107,504.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-163	EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	54,810.00	0.00	54,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-04-2021	0 %	0 %	593 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-171	SAN FIDEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	99,923.40	0.00	99,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	51 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-168	SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA	87,267.96	0.00	87,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	0 %	0 %	151 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>242,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>242,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2021-166	EL POZO / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	129,247.20	0.00	129,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 08-03-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-164	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	46,875.60	0.00	46,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	0 %	0 %	809 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>176,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>176,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-190	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,457,273.89	0.00	3,457,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021 / 31-05-2021	63 %	63 %	8,464 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>3,457,273.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457,273.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-157	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 29-10-2021	47 %	47 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-149	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,191,412.50	0.00	0.00	1,191,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	54 %	54 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-156	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	59 %	59 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>1,226,412.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,412.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-231	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	79 %	79 %	8,464 PERSONA	100.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-215	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAGUNITA	931,901.98	0.00	931,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	14.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>931,901.98</b>	<b>0.00</b>	<b>931,901.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-209	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A LA CECILIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-07-2021	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL





2021-261	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	29,622.00	0.00	29,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-276	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	90,982.09	0.00	90,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>120,604.09</b>	<b>0.00</b>	<b>120,604.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-278	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	7,335.51	0.00	7,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-2271	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	2,624.50	0.00	2,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	4 PERSONA	9.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-282	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	38,952.58	0.00	38,952.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	6 %	6 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>48,912.59</b>	<b>0.00</b>	<b>48,912.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-254	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	10,256.80	0.00	10,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>10,256.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,256.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-250	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	16,174.98	0.00	16,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-2272	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	12,249.99	0.00	12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-249	EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,388.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-2268	SAN ELÍAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	27,904.00	0.00	27,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	20 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-247	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-245	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	130,376.16	0.00	130,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	80 %	80 %	1 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>209,341.13</b>	<b>0.00</b>	<b>209,341.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	805,192.08	0.00	805,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,152,407.44	0.00	8,152,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DEPORTES	3,457,273.89	0.00	3,457,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,326,412.50	0.00	0.00	1,326,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	931,901.98	0.00	931,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	340,027.60	0.00	340,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	3,907,296.87	0.00	0.00	3,907,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,317,286.94	0.00	0.00	3,317,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	389,114.61	0.00	389,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>23,067,913.91</b>	<b>0.00</b>	<b>14,225,917.60</b>	<b>8,841,996.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **17,589,842.00**  
Techo FFM: **11,660,091.00**

Disponible FISM: **3,363,924.40**  
Disponible FFM: **2,818,094.69**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL