

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2288	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	2,861,793.00	0.00	2,861,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LA ULTIMA MINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PARA SER EJERCIDA POR LA ADMINISTRACION ENTRANTE.																					
		2,861,793.00	0.00	2,861,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2846	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS DE PROFUNDOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	674,494.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 09-08-2021	100 %	100 %	16,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		674,494.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2845	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. EL POLVORIN	1,349,995.50	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	90 %	13 %	635 PERSONA	380.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0
		1,349,995.50	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2651	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. (4A. ETAPA DE 7)CON 2,500 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS (INCLUYE REGISTRO)	5,256,806.70	0.00	2,628,403.35	0.00	0.00	2,628,403.35	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 05-10-2021	95 %	79 %	1,230 PERSONA	2,500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- MONTO DEL CONTRATO DE OBRA \$2,532,376.47, CONTRALORIA SOCIAL \$20,000.00, SUPERVISION TECNICA \$75,336.89. SUMAR EN TOTAL \$2,627,713.36 POR FONDO. SE TIENE QUE AJUSTAR EL MONTO AUTORIZADO AL EJERCIDO.																					
		5,256,806.70	0.00	2,628,403.35	0.00	0.00	2,628,403.35	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-960	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	455,432.50	0.00	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	680 PERSONA	59.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-959	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MPIO. DE SALINAS	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	17,500 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-953	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE LA ESPERANZA	452,433.50	0.00	452,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-954	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE JUAN BOSCO	398,122.50	0.00	398,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	290 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-950	EL ALEGRE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO	572,522.50	0.00	572,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	125 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-951	EL ALEGRE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE CAMINO ANTIGUO AL SALTO	498,985.50	0.00	498,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-2847	EL POTRO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL POTRO	485,499.50	0.00	485,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	85 %	53 %	120 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-317	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	899,455.50	0.00	899,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	345 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-319	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	989,565.50	0.00	989,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	400 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-952	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE PRIVADA TAMAULIPAS	449,545.50	0.00	449,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
2021-2848	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE CHARCAS	2,750,703.65	0.00	2,750,703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	90 %	58 %	890 PERSONA	25.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-320	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL. LA ESTACIÓN	622,450.50	0.00	622,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	6.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																					
		8,119,284.15	0.00	8,119,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.)

Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-949	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE SALINAS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	750 PERSONA	22.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
		990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2849	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACIÓN DE CAMINO AL LLANO DE CONEJILLO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,899,855.50	0.00	1,899,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-08-2021 / 27-09-2021	90 %	0 %	120 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0
2021-955	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS - REFORMA TRAMO AISLADO, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD LA REFORMA	929,950.50	0.00	929,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 30-06-2021	100 %	95 %	4,850 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
		2,829,806.00	0.00	2,829,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2863	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO	122,264.58	0.00	0.00	122,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	440.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		122,264.58	0.00	0.00	122,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCATARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2864	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO	324,335.42	0.00	0.00	324,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	760.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		324,335.42	0.00	0.00	324,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2852	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- EL APOYO CONSISTE EN UNA RASTRA.																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2021-2858	EL ESTRIBO / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRÍCOLAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- EL APOYO CONSISTE EN LLANTAS PARA TRACTOR.																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2021-2856	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRÍCOLAS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- EL APOYO CORRESPONDE A UNA ASPERSORA.																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2850	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE CINTILLA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	51 PRODUCTOR	93.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4287	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO	225,990.41	0.00	0.00	225,990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	6 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCION EQUIVALE A 22 M2.																					
		225,990.41	0.00	0.00	225,990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4281	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE LA AMISTAD Y MORELOS	182,500.50	0.00	0.00	182,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	3,800 PERSONA	189.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMICAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		182,500.50	0.00	0.00	182,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2291	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	5,254,238.00	0.00	0.00	5,254,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LAS 3 MINISTRACIONES POR RECIBIR DE FORTALECIMIENTO DE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021 PARA SER EJERCIDA POR LA ADMINISTRACION ENTRANTE.																					
		5,254,238.00	0.00	0.00	5,254,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-956	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL	39,672.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GABRIEL SUZMAN GUZMAN	0	0
		39,672.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-271	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	63 %	63 %	31,107 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ACCION ANUAL, SE SUGIERE RECERVAR \$1,200,000.00 PARA PAGAR A DICIEMBRE 2021.																					
2021-275	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	201,034.46	0.00	0.00	201,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	90 %	90 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
OBSERVACIONES.- ACCION ANUAL, SE SUGIERE RECERVAR \$197,304.00 PARA PAGAR A DICIEMBRE 2021.																					
2021-279	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	795,371.09	0.00	0.00	795,371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	99 %	99 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ACCION ANUAL, SE SUGIERE RECERVAR \$323,946.00 PARA PAGAR A DICIEMBRE 2021.																					
2021-285	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,788,400.00	0.00	0.00	5,788,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	76 %	76 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- ACCION ANUAL, SE SUGIERE RECERVAR \$2,011,600.00 PARA PAGAR A DICIEMBRE 2021.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar metas (1 informe), en relación con el concepto																					
		9,044,805.55	0.00	0.00	9,044,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2021-958	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-06-2021	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 MOBILARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES	0	0
		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-289	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,661.54	0.00	0.00	151,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- DENTRO DE LA GUIA DE CLASIFICACIÓN EN EQUIPAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIFORME O LOTE DE EQUIPO, NO APARECE INFORME.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar metas (1 informe), en relación con el concepto, especificar el nombre del proveedor																					
		151,661.54	0.00	0.00	151,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-957	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, (LÁMINA GALVANIZADA), MPIO. DE SALINAS, VARIAS LOCALIDADES	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2021 / 30-08-2021	100 %	78 %	850 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
		1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	2,861,793.00	0.00	2,861,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	14,223,959.70	0.00	11,595,556.35	0.00	0.00	2,628,403.35	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4,801,138.00	0.00	0.00	4,801,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	9,109,284.15	0.00	9,109,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,829,806.00	0.00	2,829,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	1,717,890.91	0.00	0.00	1,717,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,293,910.00	0.00	0.00	5,293,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	9,204,007.09	0.00	0.00	9,204,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,263,234.35	0.00	28,617,885.00	21,016,946.00	0.00	2,628,403.35	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **28,617,885.00**

Techo FFM: **21,016,946.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**