

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de E
 05 de Octub

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

	\$	131,823.28	\$	-										
TOTAL	\$107,313,364.72	\$0.00	\$38,264,246.72	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS	FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL									
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.			\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2021-324	SJ-01OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,271,437.75		\$ 1,271,437.75							URBANA	C	03-may-21 30-ago-21	92%	92%	
2021-325	SJ-01OB	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57							RURAL	C	03-may-21 30-ago-21	100%	100%	