

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-243 | VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-06-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PLAZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 148874 |
| | | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-159 | EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 1,626,779.23 | 0.00 | 1,626,779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-03-2021 / 31-03-2021 | 100 % | 100 % | 372 PERSONA | 2,413.20 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V. | 0 | 71465 |
| | | 1,626,779.23 | 0.00 | 1,626,779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-161 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA DE ARISTA CON 10,000 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1241 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 6,107,504.05 | 0.00 | 6,107,504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2021 / 27-08-2021 | 85 % | 90 % | 10,000 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213751 |
| | | 6,107,504.05 | 0.00 | 6,107,504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-163 | EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO | 54,810.00 | 0.00 | 54,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 593 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 214769 |
| 2021-171 | SAN FIDEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE | 99,923.40 | 0.00 | 99,923.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 51 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 148993 |
| 2021-168 | SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA | 87,267.96 | 0.00 | 87,267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 151 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 214329 |
| | | 242,001.36 | 0.00 | 242,001.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-166 | EL POZO / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE | 129,247.20 | 0.00 | 129,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 08-03-2021 | 100 % | 100 % | 569 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 162774 |
| 2021-164 | SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE | 46,875.60 | 0.00 | 46,875.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 809 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 163230 |
| | | 176,122.80 | 0.00 | 176,122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-190 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 3,455,457.69 | 0.00 | 3,455,457.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-03-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 UNIDAD DEPORTIVA | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 148784 |
| 2021-2699 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ARISTA CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA DE PROTECCION PARA LA CANCHA DE FUTBOL | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-08-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1,000 PERSONA | 1.00 UNIDAD DEPORTIVA | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 162812 |
| | | 3,805,457.69 | 0.00 | 3,805,457.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-157 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 142,919.00 | 0.00 | 0.00 | 142,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 29-10-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 142,919.00 | 0.00 | 0.00 | 142,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-149 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ | 1,188,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 88 % | 88 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-156 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 30,381.00 | 0.00 | 0.00 | 30,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 85 % | 85 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 1,218,951.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-3666 | VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUADALUPE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA | 2,797,790.75 | 2,000,000.00 | 797,790.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 17-08-2021 / 20-08-2021 | 55 % | 50 % | 153 PERSONA | 1,927.20 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | NG. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 128472 | 0 |
| | | 2,797,790.75 | 2,000,000.00 | 797,790.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-2701 | VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE AQUILES SERDAN A 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,758,986.00 | 0.00 | 1,758,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-10-2021 / 31-12-2021 | 0 % | 0 % | 300 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1,758,986.00 | 0.00 | 1,758,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-2700 | EL TAJO / MEJORAMIENTO DE CALLES POR MEDIO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO DE LA REGION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 372 PERSONA | 15,000.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 214700 |
| | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-231 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 158,984.33 | 0.00 | 158,984.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 450.00 COMETIDA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213580 |
| | | 158,984.33 | 0.00 | 158,984.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-3564 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 650 PERSONA | 140.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 216230 |
| | | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-215 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAGUNITA | 931,901.98 | 0.00 | 931,901.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-03-2021 / 31-03-2021 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 16.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 71683 |
| | | 931,901.98 | 0.00 | 931,901.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-209 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A LA CECILIA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-07-2021 | 100 % | 100 % | 4 LOCALIDAD | 10.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 148943 |
| | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-212 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO | 208,347.60 | 0.00 | 208,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 3 LOCALIDAD | 4.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213691 |
| | OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 400 ML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208,347.60 | 0.00 | 208,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-189 | DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-03-2021 / 30-03-2021 | 100 % | 100 % | 1,587 PERSONA | 1.00 CANCHA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA | 0 | 0 |
| | | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-240 | EL POZO / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARRA PERIMETRAL | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-05-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 569 PERSONA | 1.00 MERCADO PUBLICO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-238 | RINCON DE LEIJAS / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARRA PERIMETRAL | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-03-2021 / 07-06-2021 | 100 % | 100 % | 454 PERSONA | 1.00 PANTEON | OBRA | AYUNTAMIENTO | ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA | 0 | 0 |
| | | 897,821.44 | 0.00 | 0.00 | 897,821.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-185 | VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 28-05-2021 | 100 % | 100 % | 400 PRODUCTOR | 1.00 PLAZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-178 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-05-2021 / 31-05-2021 | 0 % | 0 % | 1 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-186 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1,009,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 34 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a qué tipo de maquinaria e implementos se refieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-177 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO | 598,400.00 | 0.00 | 0.00 | 598,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-02-2021 / 05-04-2021 | 100 % | 100 % | 20 PRODUCTOR | 802.74000 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| 2021-181 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO | 86,973.60 | 0.00 | 0.00 | 86,973.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-02-2021 / 22-02-2021 | 100 % | 100 % | 5 PRODUCTOR | 1,320.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | ING. PEDRO MORALES | 0 | 0 |
| | | 685,373.60 | 0.00 | 0.00 | 685,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-184 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 65 PRODUCTOR | 1,600.00 FORRAJE (PACA) | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 forraje paca) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-2703 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE SAN LUIS A CALLE AQUILES SERDAN EN CABECERA MUNICIPAL | 2,915,025.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-10-2021 / 31-12-2021 | 0 % | 0 % | 300 PERSONA | 1,429.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 2,915,025.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-4278 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-08-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 220 PERSONA | 55.00 PIEZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar las metas (1pieza) | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-174 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 28-05-2021 | 100 % | 100 % | 2,000 PERSONA | 1,000.00 DESPENSA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y presentar por localidad | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-187 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que materiales, útiles y equipos menores de oficina se refieren solo transcriben el nombre de proyecto | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-191 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 104,735.80 | 0.00 | 0.00 | 104,735.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 324.00 UNIFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA 119 UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER 36 UNIFORMES DE BASKETBOL 27 UNIFORMES DE VOLEIBOL 80 PLAYERAS DE BEISBOL PARA JUEGO DE ESTRELLAS 50 GORRAS DE BEISBOL PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS 12 CONJUNTOS DE PANTS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 uniforme) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-194 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO | 27,422.40 | 0.00 | 0.00 | 27,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 1.00 IMPLANTOS DEPORTIVOS | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que material deportivo se refieren, verificar el número de beneficiarios (1 beneficiario) | 132,158.20 | 0.00 | 0.00 | 132,158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|---|---|
| 2021-199 | VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,155,753.23 | 0.00 | 0.00 | 1,155,753.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 75 % | 75 % | 16 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar beneficiarios (1 persona) y las metas (1 informe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-202 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,885,491.18 | 0.00 | 0.00 | 1,885,491.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 61 % | 61 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-207 | VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 134,100.00 | 0.00 | 0.00 | 134,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 94 % | 94 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 3,175,344.41 | 0.00 | 0.00 | 3,175,344.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-261 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO | 29,622.00 | 0.00 | 29,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 8 PERSONA | 2.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187363 | |
| 2021-276 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO | 90,982.09 | 0.00 | 90,982.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 20 PERSONA | 4.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187336 | |
| | | 120,604.09 | 0.00 | 120,604.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-278 | BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 7,335.51 | 0.00 | 7,335.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 10.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187382 | |
| 2021-271 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 5,775.06 | 0.00 | 5,775.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 8 PERSONA | 51.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187405 | |
| 2021-282 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 2,410.00 | 0.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 5.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213518 | |
| | | 15,520.57 | 0.00 | 15,520.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-254 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | 11,906.90 | 0.00 | 11,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 16 PERSONA | 42.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187323 | |
| | | 11,906.90 | 0.00 | 11,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-250 | BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 16,174.98 | 0.00 | 16,174.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 1.00 ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187257 | |
| 2021-2272 | EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 12,249.99 | 0.00 | 12,249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 1.00 ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187292 | |
| 2021-249 | EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 19,388.00 | 0.00 | 19,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 1.00 ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187214 | |
| 2021- | SAN ELIAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE | 27,904.00 | 0.00 | 27,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / | 100 % | 100 % | 6 PERSONA | 1.00 ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE | 0 | 187313 | |

