

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-960	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	455,432.50	0.00	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	0 %	0 %	680 PERSONA	59.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2021-961	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DIEZ GUTIERREZ	865,450.50	0.00	865,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	0 %	0 %	750 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2021-962	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE PRIVADA ESCOBEDO	485,455.50	0.00	485,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	0 %	0 %	390 PERSONA	76.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2021-963	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE TERÁN	365,975.50	0.00	365,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	0 %	0 %	450 PERSONA	76.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2021-964	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE GUERRERO	599,450.50	0.00	599,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	85 %	0 %	435 PERSONA	77.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2021-965	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE	775,698.50	0.00	775,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	55 %	0 %	690 PERSONA	97.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2021-966	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE LAS FLORES Y LA PAZ	1,305,850.50	0.00	1,305,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2021 / 30-08-2021	50 %	0 %	1,950 PERSONA	205.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 41 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
TOTAL		4,853,313.50	0.00	4,853,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-235	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 30-09-2021	44 %	44 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 4° TRIMESTRE 2020.																					
TOTAL		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2021-237	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 30-09-2021	51 %	51 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 4° TRIMESTRE 2020.																						
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-233	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	28 %	28 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE PAGA LA ENERGIA EN LOS POZOS DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO, EL POTRO.																						
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-959	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MPIO. DE SALINAS	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	49 %	49 %	17,500 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
		895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-953	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE LA ESPERANZA	452,433.50	0.00	452,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	280 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-954	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE JUAN BOSCO	398,122.50	0.00	398,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	290 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-950	EL ALEGRE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO	572,522.50	0.00	572,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	125 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-951	EL ALEGRE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE CAMINO ANTIGUO AL SALTO	498,985.50	0.00	498,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	280 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-317	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	899,455.50	0.00	899,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	31 %	30 %	345 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-319	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	989,565.50	0.00	989,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	34 %	30 %	400 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-952	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE PRIVADA TAMAULIPAS	449,545.50	0.00	449,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	200 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2021-320	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COL. LA ESTACION	622,450.50	0.00	622,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-07-2021	0 %	0 %	280 PERSONA	6.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
		4,883,081.00	0.00	4,883,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-949	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	0 %	50 %	750 PERSONA	22.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	4,853,313.50	0.00	4,853,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	5,873,081.00	0.00	5,873,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	929,950.50	0.00	929,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,221,486.00	0.00	0.00	13,221,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33,040,276.50	0.00	13,877,790.50	19,162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **28,617,885.00**

Techo FFM: **21,016,946.00**

Disponble FISM: **14,740,094.50**

Disponble FFM: **1,854,460.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL