

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-243	VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	148874
		870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-159	EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,626,779.23	0.00	1,626,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	2,413.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	71465
		1,626,779.23	0.00	1,626,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-161	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA DE ARISTA CON 10,000 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1241 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA	6,107,504.05	0.00	6,107,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 27-08-2021	85 %	95 %	10,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	213751
		6,107,504.05	0.00	6,107,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-163	EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	54,810.00	0.00	54,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	214769
2021-171	SAN FIDEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	99,923.40	0.00	99,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	51 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	148993
2021-168	SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA	87,267.96	0.00	87,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	151 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	214329
		242,001.36	0.00	242,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-166	EL POZO / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	129,247.20	0.00	129,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 08-03-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	162774
2021-164	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	46,875.60	0.00	46,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	809 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	163230
		176,122.80	0.00	176,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-190	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,455,457.69	0.00	3,455,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	148784
2021-2699	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ARISTA CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA DE PROTECCION PARA LA CANCHA DE FUTBOL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	162812
		3,805,457.69	0.00	3,805,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-157	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	189,965.00	0.00	0.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 29-10-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		189,965.00	0.00	0.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-149	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,608,570.00	0.00	0.00	1,608,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	88 %	88 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-156	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	50,381.00	0.00	0.00	50,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	85 %	85 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,658,951.00	0.00	0.00	1,658,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5107	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARISTA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	1,300 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3666	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUADALUPE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	2,797,790.75	2,000,000.00	797,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2021 / 20-08-2021	55 %	50 %	153 PERSONA	1,927.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	128472	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

		2,797,790.75	2,000,000.00	797,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
--	--	--------------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2701	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE AQUILES SERDAN A 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	300 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2700	EL TAJO / MEJORAMIENTO DE CALLES POR MEDIO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO DE LA REGION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	15,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	214700	
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-231	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	158,984.33	0.00	158,984.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	450.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	213580	
		158,984.33	0.00	158,984.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3564	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	650 PERSONA	140.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	216230	
2021-5102	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	34,260.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	200 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		92,260.00	0.00	92,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5108	EL MAGUEY DE LIMONES / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	117,925.30	0.00	117,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	120 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		117,925.30	0.00	117,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-215	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LAGUNITA	931,901.98	0.00	931,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	16.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	71683	
		931,901.98	0.00	931,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-209	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A LA CECILIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-07-2021	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	148943
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-212	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	208,347.60	0.00	208,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	213691
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 400 ML																				
		208,347.60	0.00	208,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5099	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	100 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5100	EL MEZQUITE / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	350 PERSONA	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-5101	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE EN POZO GONZALEZ	207,758.62	0.00	0.00	207,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		259,958.62	0.00	0.00	259,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-189	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS	264,101.83	0.00	0.00	264,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2021 / 30-03-2021	100 %	100 %	1,587 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
		264,101.83	0.00	0.00	264,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5103	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA A BASE DE CERCADO PERIMETRAL QUE ABARCA LA CALLE MOCTEZUMA Y PRIVADA BOCANEGRA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	1,200 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-5106	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL A BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	1,200 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-240	EL POZO / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARRA PERIMETRAL	448,910.72	0.00	0.00	448,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-238	RINCON DE LEIJAS / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARRA PERIMETRAL	448,910.72	0.00	0.00	448,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 07-06-2021	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
		897,821.44	0.00	0.00	897,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-185	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	400 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-178	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor																					
2021-186	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,009,000.00	0.00	0.00	1,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	34 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a qué tipo de maquinaria e implementos se refieren																					
		1,759,000.00	0.00	0.00	1,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-177	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	598,400.00	0.00	0.00	598,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	20 PRODUCTOR	802,740.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	0	0
2021-181	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	86,973.60	0.00	0.00	86,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2021 / 22-02-2021	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	1,320.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. PEDRO MORALES	0	0
		685,373.60	0.00	0.00	685,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-184	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	65 PRODUCTOR	1,600.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 forraje paca)																					
		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5104	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ARISTA	50,117.45	0.00	0.00	50,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	300 PERSONA	100.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

		50,117.45	0.00	0.00	50,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
--	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2703	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE SAN LUIS A CALLE AQUILES SERDAN EN CABECERA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	300 PERSONA	1,429.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
2021-5105	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
TOTAL		50,001.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4278	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	30,280.80	0.00	0.00	30,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	220 PERSONA	55.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar las metas (1pieza) - Comentarios: presentar por localidad																					
TOTAL		30,280.80	0.00	0.00	30,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-174	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	2,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y presentar por localidad																					
TOTAL		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-187	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que materiales, útiles y equipos menores de oficina se refieren solo transcriben el nombre de proyecto																					
TOTAL		11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-191	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	104,735.80	0.00	0.00	104,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	100 PERSONA	324.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES.- DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA 119 UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER 36 UNIFORMES DE BASKETBOL 27 UNIFORMES DE VOLEIBOL 80 PLAYERAS DE BEISBOL PARA JUEGO DE ESTRELLAS 50 GORRAS DE BEISBOL PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS 12 CONJUNTOS DE PANTS DEPORTIVOS																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 uniforme)																					
2021-194	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	27,422.40	0.00	0.00	27,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 IMPLANTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que material deportivo se refieren, verificar el número de beneficiarios (1 beneficiario)																					
TOTAL		132,158.20	0.00	0.00	132,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-199	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,755,753.23	0.00	0.00	1,755,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	75 %	75 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar beneficiarios (1 persona) y las metas (1 informe)																					
2021-202	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,347,732.56	0.00	0.00	2,347,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	61 %	61 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-207	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	184,100.00	0.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	94 %	94 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
TOTAL		4,287,585.79	0.00	0.00	4,287,585.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-261	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	29,622.00	0.00	29,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187363
2021-276	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	90,982.09	0.00	90,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	20 PERSONA	4.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187336
TOTAL		120,604.09	0.00	120,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-278	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	7,335.51	0.00	7,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187382
2021-2271	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	5,775.06	0.00	5,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	8 PERSONA	51.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187405
2021-282	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	5.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	213518
TOTAL		15,520.57	0.00	15,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-254	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	11,906.90	0.00	11,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	16 PERSONA	42.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187323
TOTAL		11,906.90	0.00	11,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-250	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	16,174.98	0.00	16,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187257
2021-2272	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	12,249.99	0.00	12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187292

2021-249	EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,388.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187214
2021-2268	SAN ELÍAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	27,904.00	0.00	27,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187313
2021-247	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187147
2021-245	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	220,969.68	0.00	220,969.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	70 PERSONA	14.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187117
		299,934.65	0.00	299,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,152,407.44	0.00	8,152,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,805,457.69	0.00	3,805,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,848,916.00	0.00	0.00	1,848,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,719,036.08	2,000,000.00	1,719,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ELECTRIFICACION	1,049,827.28	0.00	1,049,827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	458,347.60	0.00	458,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	5,046,373.94	0.00	0.00	5,046,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SEGURIDAD PUBLICA	289,619.00	0.00	0.00	289,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,287,585.79	0.00	0.00	4,287,585.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	447,966.21	0.00	447,966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29,975,537.03	2,000,000.00	16,503,041.30	11,472,493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Techo FISM: **17,589,842.00**
Techo FFM: **11,660,091.00**

Disponible FISM: **1,086,800.70**
Disponible FFM: **187,597.27**