

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2846	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS DE PROFUNDOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	674,494.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 09-08-2021	100 %	100 %	16,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	225845
		<b>674,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2845	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. EL POLVORIN	1,349,995.50	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	635 PERSONA	410.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	219309
		<b>1,349,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,349,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2651	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. (4A. ETAPA DE 7)CON 2,500 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS (INCLUYE REGISTRO)	5,255,426.72	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 05-10-2021	100 %	100 %	1,230 PERSONA	2,500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	226983
	OBSERVACIONES.- MONTO DEL CONTRATO DE OBRA \$2,532,376.47, CONTRALORIA SOCIAL \$20,000.00, SUPERVISION TÉCNICA \$75,336.89. SUMA EN TOTAL \$2,627,713.36 POR FONDO.																				
		<b>5,255,426.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,713.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,713.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-960	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	455,432.50	0.00	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	680 PERSONA	59.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	92119
	OBSERVACIONES.- INCLUYE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
2021-961	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DIEZ GUTIERREZ	865,450.50	0.00	865,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	750 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	92437
	OBSERVACIONES.- INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
2021-962	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE PRIVADA ESCOBEDO	485,455.50	0.00	485,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	390 PERSONA	76.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	93963
	OBSERVACIONES.- INCLUYE 8 DESARGAS DOMICILIARIAS.																				
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	365,975.50	0.00	365,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 /	100 %	100 %	450	72.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO	0	95622



2021-233	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,565,086.00	0.00	0.00	4,565,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE PAGA LA ENERGIA EN LOS POZOS DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO, EL POTRO.		4,565,086.00	0.00	0.00	4,565,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5152	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE ACCESO A PARQUE MUNICIPAL EN APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	587,941.49	0.00	587,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMICAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	344873
		587,941.49	0.00	587,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5155	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE ESMERALDA	1,349,590.50	0.00	1,349,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	1,200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAPEIM SA DE CV	0	345851
		1,349,590.50	0.00	1,349,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-959	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MPIO. DE SALINAS	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	17,500 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	89148
		895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-953	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE LA ESPERANZA	452,433.50	0.00	452,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	78475
2021-954	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN, CALLE JUAN BOSCO	398,122.50	0.00	398,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	290 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	83776
2021-950	EL ALEGRE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO	572,522.50	0.00	572,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	125 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	63935
2021-951	EL ALEGRE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL ALEGRE, CALLE CAMINO ANTIGUO AL SALTO	498,985.50	0.00	498,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	64105
2021-2847	EL POTRO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL POTRO	485,499.50	0.00	485,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	120 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	186932
2021-317	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	899,455.50	0.00	899,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	345 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	16368
2021-319	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	989,565.50	0.00	989,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	400 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	30722
2021-952	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE	449,545.50	0.00	449,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	78203

2021-2848	PRIVADA TAMAULIPAS SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE CHARCAS	2,750,703.65	0.00	2,750,703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890 PERSONA	25.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	227812
2021-320	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL. LA ESTACIÓN	622,450.50	0.00	622,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 PERSONA	6.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	62668
		<b>8,119,284.15</b>	<b>0.00</b>	<b>8,119,284.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto: MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-949	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE SALINAS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	750 PERSONA	22.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	89022	
		<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2849	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACIÓN DE CAMINO AL LLANO DE CONEJILLO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,899,855.50	0.00	1,899,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-08-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	120 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	211010	
2021-955	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS - REFORMA TRAMO AISLADO, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD LA REFORMA	929,950.50	0.00	929,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	4,850 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	128363	
		<b>2,829,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-4989	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO EN COL. LA LADRILLERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	100 %	100 %	880 PERSONA	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE DIAMETRO DE LA RED DE AGUA POTABLE, ASI COMO CAMBIO DE VALVULAS DE OPERACION Y SE MODIFICO EN LOS PUNTOS DE INTERSECCION DE LA RED PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTE SECTOR DE LA COLONIA.																					
2021-4993	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, EN CALLE JUÁREZ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	100 %	100 %	700 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE DIAMETRO DE LA RED DE AGUA POTABLE, ASI COMO CAMBIO DE VALVULAS DE OPERACION Y SE MODIFICO EN LOS PUNTOS DE INTERSECCION DE LA RED PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTE SECTOR DE LA COLONIA.																					
2021-2863	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO	122,264.58	0.00	0.00	122,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	440.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		<b>1,022,264.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,022,264.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2864	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO	324,335.42	0.00	0.00	324,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	760.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-4998	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO EN PRIVADA DE ESCOBEDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	100 %	100 %	60 PERSONA	72.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO EL CAMBIO DE DIAMETRO DE 4 PULGADASA 12" EN UN TRAMO DE RED DE DRENAJE YA REVASADO EN SU CAPACIDAD A SI MISMO MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED CON LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA Y REGISTROS DOMICILIARIOS EN CADA DESCARGA, SE MEJORO LA INTERCONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON BOTA DE INSERCIÓN.																				



**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5040	SALINAS DE HIDALGO / COMISIONES BANCARIAS	5,144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.84	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
RECURSO OTROS: SE CUBRIRA CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO																					
		<b>5,144.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144.84</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION\* Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-956	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL	39,672.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GABRIEL GUZMAN GUZMAN	0	0
		<b>39,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-271	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,662,526.55	0.00	0.00	3,662,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2021-275	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	257,508.33	0.00	0.00	257,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
2021-279	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,052,464.74	0.00	0.00	1,052,464.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2021-285	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,474,424.17	0.00	0.00	7,474,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
2021-6273	SALINAS DE HIDALGO / ROTULACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-12-2021 / 31-12-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE LA IDENTIFICACIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DENTRO DE UNA ESTRELLA, EN LOS 3 CASCOS Y MOTICLETAS																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Concepto que no se contempla en el catalogo de obras y acciones.																					
		<b>12,451,969.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,451,969.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-958	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-06-2021	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES	0	0
2021-5757	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YAMATODO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Consultar la guía practica de los conceptos para el FORTAMUN. La adquisición de motocicletas no esta considerada.																					
		<b>159,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-289	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,661.54	0.00	0.00	151,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- DENTRO DE LA GUIA DE CLASIFICACION EN EQUIPAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIFORME O LOTE DE EQUIPO, NO APARECE INFORME.																					
		<b>151,661.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,661.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-957	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. (LÁMINA GALVANIZADA), MPIO. DE SALINAS, VARIAS LOCALIDADES OBSERVACIONES.- 35 ACCIONES EQUIVALE A 1600 M2.	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	850 PERSONA	35.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	126082
		<b>1,325,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	14,222,579.72	0.00	11,594,866.36	0.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	924,951.00	0.00	924,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,216,224.00	0.00	0.00	5,216,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,832,981.99	0.00	2,832,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	9,109,284.15	0.00	9,109,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,829,806.00	0.00	2,829,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,905,304.67	0.00	0.00	2,905,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	136,990.84	0.00	0.00	131,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.84
SEGURIDAD PUBLICA	12,763,571.33	0.00	0.00	12,763,571.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>52,267,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617,885.00</b>	<b>21,016,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,713.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144.84</b>

Techo FISM: **28,617,885.00**

Techo FFM: **21,016,946.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL