

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-243 | VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-06-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PLAZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 148874 |
| | | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-5572 | EL POZO / AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 57,916.12 | 0.00 | 57,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 17-12-2021 / 31-12-2021 | 100 % | 100 % | 40 PERSONA | 720.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 57,916.12 | 0.00 | 57,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-159 | EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 1,626,779.23 | 0.00 | 1,626,779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-03-2021 / 31-03-2021 | 100 % | 100 % | 372 PERSONA | 2,413.20 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V. | 0 | 71465 |
| | | 1,626,779.23 | 0.00 | 1,626,779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-161 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA DE ARISTA CON 10,000 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1241 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 6,106,867.80 | 0.00 | 6,106,867.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2021 / 27-08-2021 | 100 % | 100 % | 10,000 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213751 |
| | OBSERVACIONES.- LA LINEA DE CONDUCCIÓN FUE DE 7500 ML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,106,867.80 | 0.00 | 6,106,867.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|----------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 2021-163 | EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 54,810.00 | 0.00 | 54,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / | 100 % | 100 % | 593 PERSONA | 1.00 LOTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE | 0 | 214769 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 191,684.00 | 0.00 | 0.00 | 191,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-149 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ | 1,601,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 100% | 100% | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-156 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 36,927.88 | 0.00 | 0.00 | 36,927.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 100% | 100% | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 1,638,147.88 | 0.00 | 0.00 | 1,638,147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-5107 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARISTA | 618,800.00 | 0.00 | 618,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-11-2021 / 21-12-2021 | 100% | 100% | 1,300 PERSONA | 571.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| | | 618,800.00 | 0.00 | 618,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-3666 | VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUADALUPE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA | 2,797,790.75 | 2,000,000.00 | 797,790.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 17-08-2021 / 18-12-2021 | 100% | 100% | 153 PERSONA | 1,927.20 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | NG. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SARCIA | 128472 | 0 |
| | | 2,797,790.75 | 2,000,000.00 | 797,790.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTES**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-5563 | EL POZO / CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINOS SACACOSECHAS | 89,996.22 | 0.00 | 89,996.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 06-12-2021 / 31-12-2021 | 100% | 100% | 569 PERSONA | 100.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 89,996.22 | 0.00 | 89,996.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-2700 | EL TAJO / MEJORAMIENTO DE CALLES POR MEDIO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO DE LA REGION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2021 / 30-09-2021 | 100% | 100% | 372 PERSONA | 15,000.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 214700 |
| | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-231 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 158,984.33 | 0.00 | 158,984.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 100% | 100% | 8,464 PERSONA | 450.00 ACOMETIDA | ACCION | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213580 |
| | | 158,984.33 | 0.00 | 158,984.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-3564 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 650 PERSONA | 140.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 216230 |
| 2021-5102 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL | 51,390.00 | 0.00 | 51,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 06-12-2021 / 17-12-2021 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 360.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 109,390.00 | 0.00 | 109,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-5567 | SAN ELIAS / CONTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 13-12-2021 / 31-12-2021 | 100 % | 100 % | 30 ALUMNO | 1.00 BARRA PERIMETRAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-5568 | SAN ELIAS / CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 29,658.62 | 0.00 | 29,658.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 13-12-2021 / 31-12-2021 | 100 % | 100 % | 30 ALUMNO | 1.00 SANITARIO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 69,658.62 | 0.00 | 69,658.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-5108 | EL MAGUEY DE LIMONES / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 117,925.30 | 0.00 | 117,925.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 29-10-2021 / 27-11-2021 | 100 % | 100 % | 120 PERSONA | 2.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA | 0 | 0 |
| | | 117,925.30 | 0.00 | 117,925.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-215 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAGUNITA | 931,901.98 | 0.00 | 931,901.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-03-2021 / 31-03-2021 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 16.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 71683 |
| | | 931,901.98 | 0.00 | 931,901.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-209 | SAN JOSE DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A LA CECILIA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-07-2021 | 100 % | 100 % | 4 LOCALIDAD | 10.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 148943 |
| | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-212 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO | 208,347.60 | 0.00 | 208,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 3 LOCALIDAD | 4.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 213691 |
| | OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 400 ML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208,347.60 | 0.00 | 208,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2021-5100 | EL MEZQUITE / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 06-11-2021 / 10-11-2021 | 100 % | 100 % | 350 PERSONA | 1.00 POZO | ACCION | AYUNTAMIENTO | SERGIO ALEMAN GONZALEZ | 0 | 0 |
| 2021-5101 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE EN POZO GONZALEZ | 141,514.43 | 0.00 | 0.00 | 141,514.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 12-11-2021 / 26-11-2021 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 1.00 POZO | ACCION | AYUNTAMIENTO | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor | | 193,714.43 | 0.00 | 0.00 | 193,714.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-189 | DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACION DE GRADAS METALICAS | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-03-2021 / 30-03-2021 | 100 % | 100 % | 1,587 PERSONA | 1.00 CANCHA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA | 0 | 0 |
| | | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 264,101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2021-5103 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA A BASE DE CERCADO PERIMETRAL QUE ABARCA LA CALLE MOCTEZUMA Y PRIVADA BOCANEGRA | 699,990.70 | 0.00 | 0.00 | 699,990.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-11-2021 / 21-12-2021 | 100 % | 100 % | 1,200 PERSONA | 1.00 PARQUE | OBRA | AYUNTAMIENTO | MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV | 0 | 0 |
| 2021-5106 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL A BASE DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 106,557.39 | 0.00 | 0.00 | 106,557.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25-10-2021 / 01-12-2021 | 100 % | 100 % | 1,200 PERSONA | 1.00 PANTEON | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 806,548.09 | 0.00 | 0.00 | 806,548.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|---|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-240 | EL POZO / REHABILITACION DE PANTEON A BASE DE BANDA PERIMETRAL | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-05-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 569 PERSONA | 1.00 PANTEON | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-238 | RINCON DE LEIJAS / REHABILITACION DE PANTEON A BASE DE BANDA PERIMETRAL | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 448,910.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-03-2021 / 07-06-2021 | 100 % | 100 % | 454 PERSONA | 1.00 PANTEON | OBRA | AYUNTAMIENTO | ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA | 0 | 0 | |
| | | 897,821.44 | 0.00 | 0.00 | 897,821.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-185 | VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 28-05-2021 | 100 % | 100 % | 400 PRODUCTOR | 1.00 PLAZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|--|---|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-178 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-12-2021 / 31-12-2021 | 100 % | 100 % | 3 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V. | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-186 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1,009,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 34 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES.- REMOLQUES, SEGADORAS, SUBSUELO, ARADO, NIVELADORA Y RASTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-177 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO | 598,400.00 | 0.00 | 0.00 | 598,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-02-2021 / 05-04-2021 | 100% | 100% | 20 PRODUCTOR | 802,740.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V. | 0 | 0 | |
| 2021-181 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO | 86,973.60 | 0.00 | 0.00 | 86,973.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-02-2021 / 22-02-2021 | 100% | 100% | 5 PRODUCTOR | 1,320.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | ING. PEDRO MORALES | 0 | 0 | |
| | | 685,373.60 | 0.00 | 0.00 | 685,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-184 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100% | 100% | 65 PRODUCTOR | 1,600.00 D FORRAJE (PACA) | ACCION | AYUNTAMIENTO | LIZETH GUADALUPE VELA CAMACHO | 0 | 0 | |
| | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-5104 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ARISTA | 90,467.78 | 0.00 | 0.00 | 90,467.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25-10-2021 / 31-12-2021 | 100% | 100% | 300 PERSONA | 193.00 ACOMETIDA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES.- SE CAMBIARON LUMINARIAS Y BALASTROS, ADEMAS DE CAMBIARLAS POR LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90,467.78 | 0.00 | 0.00 | 90,467.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-5105 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL | 23,946.02 | 0.00 | 0.00 | 23,946.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25-10-2021 / 31-12-2021 | 100% | 100% | 100 PERSONA | 100.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 23,946.02 | 0.00 | 0.00 | 23,946.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 2021-4278 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-08-2021 / 30-09-2021 | 100% | 100% | 220 PERSONA | 55.00 PIEZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 0 | 0 | |
| | | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 30,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| 2021-174 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 28-05-2021 | 100% | 100% | 2,000 PERSONA | 1,000.00 D DESPENSA | ACCION | AYUNTAMIENTO | DELIA SALAZAR MEDINA | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y presentar por localidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-187 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | EMSAN COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que materiales, útiles y equipos menores de oficina se refieren solo transcriben el nombre de proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-191 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 104,735.80 | 0.00 | 0.00 | 104,735.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 324.00 UNIFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | CIPRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA 119 UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER 36 UNIFORMES DE BASKETBOL 27 UNIFORMES DE VOLEIBOL 80 PLAYERAS DE BEISBOL PARA JUEGO DE ESTRELLAS 50 GORRAS DE BEISBOL PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS 12 CONJUNTOS DE PANTS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-194 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO | 27,422.40 | 0.00 | 0.00 | 27,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 1.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | ACCION | AYUNTAMIENTO | JOSE LUIS CORTES CARREÑO | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- BALONES DE VOLEI, PELOTAS DE BEISBOL Y TROFEOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 132,158.20 | 0.00 | 0.00 | 132,158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-199 | VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,733,142.01 | 0.00 | 0.00 | 1,733,142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 17,258 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON 16 POLICIAS, LOS 17258 SON LA POBLACION BENEFICIADA INDIRECTAMENTE DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-202 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,666,424.92 | 0.00 | 0.00 | 2,666,424.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-207 | VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 160,100.00 | 0.00 | 0.00 | 160,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 4,559,666.93 | 0.00 | 0.00 | 4,559,666.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-261 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO | 29,622.00 | 0.00 | 29,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 8 PERSONA | 2.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187363 |
| 2021-276 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 90,982.09 | 0.00 | 90,982.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 20 PERSONA | 4.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187336 |
| | | 120,604.09 | 0.00 | 120,604.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|----------|------|----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-278 | BUENAVISTA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME | 7,335.51 | 0.00 | 7,335.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 10.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 187382 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | 31,249,933.00 | 2,000,000.00 | 17,589,842.00 | 11,660,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|

Techo FISM: **17,589,842.00**
Techo FFM: **11,660,091.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL