

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AV. GUADALUPE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GUADALUPE. ESTE DIA SE UBICO EL TRAMO DE LA AVENIDA CON TEMPADO PARA LA REHABILITACION Y SE MARCARON LAS DESCARGAS DE DEBENASE CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA. ADEMAS

CROQUIS:

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y RETIRO DE CONCRETO EXISTENTE.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:   
MUNICIPIO:   
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.   
OBRA Y/O ACCION:   
METAS:  UNIDAD:   
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:   
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

## CROQUIS:

ESTE DIA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CASON EN MATERIAL TIPO II, ADEMAS DE LA CARGA Y ACARreo DE ESTE MATERIAL FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS. ADEMAS SE CHECARON POR PARTE DE LA SUPERVISION LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL O NIVEL DE DES PLANTE DE LA BASE HIDRAULICA

ESTO PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLUMENES DE BASE HIDRAULICA Y LOS ESPESORES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESTA AV. GUADALUPE.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA