

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SALUD				\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-156	SO02	RUBRO DE SALUD	\$ 400,756.56		\$ 400,756.56								RURAL	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-19	SO02	CERCADO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 99,243.44		\$ 99,243.44								RURAL	C	30-may-22 08-jul-22	10%	0%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-022-2022.
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2022-164	SJ020B	RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 795,000.00		\$ 795,000.00								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	105	AULA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.00 x 26.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS* UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	\$ 265,000.00		\$ 265,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	120	TECHADO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE UN AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N°131 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, COLONIA OLLERÍA." Y "MEJORAMIENTO DE DOS AULA ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RURAL 1ra ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00		\$ 440,000.00								URBANA	C	04-ago-22 14-sep-22	0%	0%	710	AULA S.S.	3 1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 78,188.29		\$ 78,188.29								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	60	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62								URBANA	C	03-may-22 31-jul-22	70%	70%	5,000	M2	1,958.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022, ESPACIO MULTIDEPORTIVO. No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-014-2022. 1,958 M2.
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09								URBANA	C	01-jun-22 29-jul-22	100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. 1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-2490	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA JUEGOS INFANTILES EN COLONIA AVIACIÓN.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00									URBANA	C	04-ago-22 14-sep-22	0%	0%	300	ESPACIO MULTIDEPOR TIVO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-50	SH0100	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA.	\$ 1,165,000.00		\$ 1,165,000.00									URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-49	SH010D	CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO.	\$ 1,435,000.00		\$ 1,435,000.00									URBANA	C	15-jul-22 30-jul-22	0%	0%	250	OBRA	35.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 35 ACCIONES, CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO. 50% ESTATAL, 40% MUNICIPAL, 10% BENEFICIARIOS. SE DIÓ DE ALTA COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 902,028.80		\$ 902,028.80									RURAL	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-56	TM04OA	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,000 M3), SAN JOSÉ DE LA VILDA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20								RURAL	C	14-mar-22 15-may-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/003-2022, PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2022.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)			\$ 1,248,624.00	\$ -	\$ -	\$ 1,248,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2608	TM02OA	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.	\$ 121,124.00		\$ 121,124.00								RURAL	C	03-ago-22 31-ago-22	0%	0%	50	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-2492	TM04OA	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 437,500.00		\$ 437,500.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	350	TON	35.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-2495	TM02OA	MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVADERO).	\$ 690,000.00		\$ 690,000.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2493	TJ06OA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (4000 PACAS).	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	800	FORRAJE (PACA)	4,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-	TJ05OA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00								RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	100	PLAZA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO					
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
2494		DE GANADO (1 PLAZA).												03-sep-22														7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
AGUA POTABLE			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
2022-184	SC040D	RUBRO AGUA POTABLE.	\$ 82,992.63		\$ 82,992.63								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	85	SISTEMA	1.00	O	V	I				SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96								URBANA	C	07-mar-22 22-abr-22	100%	100%	62	M.L.	384.00	O	V	IT				CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2022. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022, 384 M.L. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJUEL, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41								URBANA	C	11-abr-22 13-may-22	100%	100%	48	M.L.	525.00	O	V	IT				ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/AGP/FISM/AD-012-2022.	
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00								RURAL	C	02-may-22 15-jun-22	0%	0%	62 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	I				SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-032-2022. 20 M3.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1414	SC050G	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00												10 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-031-2022.	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 1,192,280.55		\$ 1,192,280.55								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	45	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		\$ 223,852.35								URBANA	C	14-mar-22 15-abr-22	100%	100%	45	M.L.	133.41	O	V	IT	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60		\$ 518,666.60								URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	90%	100%	82	M.L.	246.68	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2022.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50	\$ 665,200.50									URBANA	C	15-jun-22	60%	0%	75	M.L.	294.08	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-025-2022
2022-2496	SD010A	1ER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00									URBANA	C	17-ago-22	0%	0%	305	M.L.	468.64	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
ELECTRIFICACIÓN			\$ 3,872,584.67	\$ -	\$ 3,872,584.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-243	SG060D	ELECTRIFICACIÓN	\$ 1,414,244.74	\$ 1,414,244.74									URBANA	AM	24-feb-22	0%	0%	82	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 147,304.02	\$ 147,304.02									URBANA	C	25-abr-22	80%	0%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE	\$ 162,190.02	\$ 162,190.02									URBANA	C	04-may-22	90%	0%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 41,090,769.00, \$ 76,227,864.00

TOTAL \$117,318,633.00 \$0.00 \$41,090,769.00 \$76,227,864.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, MUNICIPIO, DIRECTA, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. D. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), Nº DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBR A O ACC, EXPED, SIT, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ -										URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0% 0%	98	OBRA	1.00		V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96								URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100% 100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21								URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100% 100%	100	M2	1,202.81	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMON HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2022.	
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00								URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	65% 65%	30,000	M2	40,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-026-2022 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL. EMILIANO ZAPATA, CAMINO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100% 100%	2,500	M2	450	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	98	M2	883	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSMP/PAV/006-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022.	
															15-jun-22										
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,195,723.99		\$ 1,195,723.99								URBANA	C	21-abr-22	100%	100%	200	M2	1,630.92	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, No. DE CONTRATO MMA/CDSMP/PAV/005-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-010-2022. 154.64 M2. DE BANQUETAS, 23 REGISTROS DE AGUA, 6 REGISTROS DE DRENAJE. 1,630.92 M2.	
															21-jun-22										
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	545	KM	2	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSMP/PAV/004-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-009-2022.	
															15-jun-22										
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	15-jun-22	100%	49%	309	M2	1,770	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO: No. MMA/CDSMP/PAV/008-2022. PROCEDIMIENTO	
															15-ago-22										
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41		\$ 819,722.41								URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	212	M2	1,223	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSMP/PAV/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022.	
															15-ago-22										
2022-	SF030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE	\$ 2,430,000.00		\$ 2,430,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	280	M2	2,430	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
623		RECONSTRUCCIÓN EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,750,000.00		\$ 2,750,000.00									15-ago-22	0%	0%	200	M2	2,750	O	V	I	PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-001-2022	
2022-1418	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBANA	C	08-jul-22	39%	0%	185	M2	2,016	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/011-2022. \$ 1,450,000.00
														15-ago-22									PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-	
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCHELO DE ENTRE 2 DE JULIO A MANUEL J. CLOUTHIER EN COLONIA LIBERTAD.	\$ 335,000.00		\$ 335,000.00								URBANA	C	22-ago-22	0%	0%	140	M2	577	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
														07-oct-22										
2022-2499	SE030E	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 1,779,000.00		\$ 1,779,000.00								URBANA	C	22-ago-22	0%	0%	5,000	M2	6,400	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
														07-oct-22										
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 61,499.51		\$ 61,499.51								URBANA	C	15-abr-22	0%	0%	102,199	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
														15-jun-22										
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 324,500.00		\$ 324,500.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-019-2022. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.
														15-ago-22										
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO) DEL FRACCIONAMIENTO	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49								URBANA	C	24-may-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		(16 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.											22-jun-22												PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-016-2022.
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 335,000.00		\$ 335,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	1,500	LUMINARIAS	22	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-107	SE010J	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 725,518.07		\$ 725,518.07								URBANA	C	24-feb-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDAS	200	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
															31-dic-22										
2022-1923	SE010J	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93		\$ 274,481.93								URBANA	C	19-jul-22	100%	0%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 280,000.00 ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/IR-002-2022. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	
															02-ago-22										
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
		RELLENO SANITARIO																							
2022-108	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00								RURAL	C	01-ago-22	0%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	
															31-ago-22										
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																							

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00									URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	0% 0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
CAMINOS RURALES				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00									RURAL	C	24-feb-22 31-dic-22	0% 0%	1 LOCALIDAD	LOTE	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENIVELACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00									RURAL	C	20-jul-22 08-ago-22	20% 0%	269	OBRA	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/012-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2022.
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2,400 M2.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00									RURAL	C	22-ago-22 07-oct-22	0% 0%	165	M2	2,400	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
GASTOS INDIRECTOS				\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-320	U6030A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00									URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0.005% 0.005%	86,686	PROYECTO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-				\$ 3,490,769.00	\$ -	\$ 3,490,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.																								
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,490,769.00		\$ 3,490,769.00									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0% 0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.				\$ 491,028.08	\$ -	\$ -	\$ 491,028.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 491,028.08			\$ 491,028.08							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.				\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-109	SF030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00							RURAL	C	01-ene-22 31-dic-22	58%	50%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSÉ ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/DDSMPROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSMFFM/PROY/AD-029-2022. RENTA DE UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 Ó SU EQUIVALENTE Y UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320 DL Ó SU EQUIVALENTE. EQUIPADA CON MORDAZA MECÁNICA.
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y ARTÍSTICA.				\$ 56,376.00	\$ -	\$ -	\$ 56,376.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-333	SAOD	FOMENTO CULTURAL.	\$ 56,376.00			\$ 56,376.00							URBANA	C	14-mar-22	14.09%	14.09%	500	FOLLETOS	500	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS. PROVEEDOR: C. HECTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES Y MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS DEL

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.			\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14-jul-22									ELECTRUDIMESTROS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 162,500.00			\$ 162,500.00							RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	150	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.	
															03-sep-22										
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 112,500.00			\$ 112,500.00							RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	100	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.	
															03-sep-22										
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.			\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00							URBANA	C	04-ago-22	0.00%	0.00%	60	CENTRO CULTURAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.	
															31-ago-22										
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL			\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-1416	SS01OB	APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	\$ 850,000.00			\$ 850,000.00							URBANA	AM	15-jun-22	0%	0%	7,500	APOYO	2,500	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	
															31-dic-22										
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	65.85%	65.85%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DIAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO. SE ADQUIRIÓ: MATERIAL DE OFICINA: HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, CARPETAS TAMAÑO CARTA.	
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54		\$ 350,543.54							URBANA	C	27-may-22 31-dic-22	34.82%	34.82%	35	INFORME	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS. PROVEEDOR: SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00							URBANA	C	27-may-22 31-dic-22	77.34%	77.34%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- ADQUISICIÓN DE GPS, 2 COMPUTADORAS (LAPTOP APPLE), SILLAS, LETRAS DE ALUMINIO, LOGO, TAPANCOS, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CON MONITOR DE 23.6 PULGADAS, 240 GB DISCO SÓLIDO. ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE PAVIMENTOS Y TARJETA DE VIDEO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA DE PROYECTOS, OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V., TOMÁS FERRÁNDIZ	
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00		\$ 468,500.00							URBANA	C	14-mar-22 30-mar-22	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R. L. DE C.V. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.	
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78		\$ 79,483.78							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN. MODALIDAD CONTRATO.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
														30-mar-22												PROVEEDOR: TIO. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60		\$ 88,308.60								URBANA	C	01-jun-22	0%	0%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/COMP/A D-020-2022. PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022. COPIADORA MULTIFUNCIÓN		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.																											
2022-140	U40101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00									URBANA	AM	24-feb-22	0.00%	0.00%	5	INFORME	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.		
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	48.31%	48.31%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.		
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	31.63%	31.63%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.		