



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO. 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

¡Haciendo historia!

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: **PAVIMENTACIÓN** CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA **CALLE DAMIAN CARMONA**, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

MUNICIPIO: **CERRITOS. S.L.P.**

METAS: **673.80 M2**

CONTRATO NO: **AO-EST-245800009-1-2022**

IMPORTE: \$

879,878.69

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____

\$

REDUCCION: _____

\$

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE INICIO: **4 de julio de 2022**

REPRESENTANTE **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE TERMINO: **8 de septiembre de 2022**

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÀN GALVÀN.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS,S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS,S.L.P



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO: CERRITOS. S.L.P.

METAS: 673.80 M2

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-1-2022

IMPORTE: \$879,878.69

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE INICIO: 4 de julio de 2022

REPRESENTANTE: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE TERMINO: 8 de septiembre de 2022

--	--

CONTRATISTA	SUPERVISOR	Vo. Bo.
ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.		
REPRESENTANTE	ASESOR TECNICO.	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

FOLIO

1

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.**

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-1-2022**

FECHA: **04 / Julio / 2022**

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Con esta fecha se dio el arranque de obra. Se procedo la apertura de la presente bitacora.

Se realizan los trabajos de topografía en campo buscando los niveles y trazando los puntos de referencia.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

FOLIO

2

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2022

FECHA: 08 / Julio / 2022

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En esta fecha se da comienzo con la excavación para apertura de caja

esta semana se tiene un avance de 50 m de excavación de caja

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

FOLIO

3

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2022

FECHA: 13 / Julio / 2022

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

con esta fecha se continúan los trabajos de excavación en caja
se dio avance de 30.5 m de excavación en caja de 30cm de profundidad.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

FOLIO

4

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.**

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

CONTRATO No.: **AO-EST-245800009-1-2022**

FECHA: **22 Julio, 2022**

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En estas fechas se da comienzo con la excavación en líneas de drenaje

Esta semana tiene un avance de 60 m de excavación junto a la tubería instalada con su cura de arena y acostillado también se realizaron 6 descargas y un pozo de visita

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



FOLIO
5

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HERACLIO MENDOZA, EN BARRIO DE LA GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-1-2022

FECHA: 29 / Julio / 2022

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En esta fecha se continúa con la excavación de línea de drenaje

Esta semana se da arance con 20.5m de tubería instalada con su cama y acostillado, 2 desechos y un pozo de visita.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.