

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-168	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTES Y CONTINGENCIAS DEL FISM	5,510,555.74	0.00	5,510,555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>5,510,555.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,510,555.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2906	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN PARQUE PÚBLICO	1,433,260.30	0.00	1,433,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
	OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 42,000 M2																					
		<b>1,433,260.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,433,260.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1726	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	34 %	34 %	22,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2893	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. SANTA CECILIA	212,490.50	0.00	212,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	70 PERSONA	50.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
2022-2895	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA JOYA, CALLE JESÚS M. ISAIS	389,240.60	0.00	389,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	120 PERSONA	80.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
2022-2896	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA	345,496.30	0.00	345,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADEMÁS 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
		<b>947,227.40</b>	<b>0.00</b>	<b>947,227.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1721	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA	4,150,689.66	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 26-09-2022	75 %	30 %	2,500 PERSONA	2,100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES.	0	116587

MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.																		METRO LINEAL	PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA \$ DE RL DE CV	
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LA 5A. ETAPA DE LA OBRA, ADEMÁS INCLUYE 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y LA FEDERACIÓN EL OTRO 50%, EN CONVENIO CON CONAGUA. CONTRATO DE OBRA CORRESPONDE \$4,000,000.00, SUPERVISION TÉCNICA \$120,689.66, CONTRALORIA SOCIAL \$30,000.00.																				
		4,150,689.66	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2894	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA ESTACIÓN	599,670.85	0.00	599,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	1,200 PERSONA	262.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		599,670.85	0.00	599,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-856	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE SAN AGUSTÍN	152,232.60	0.00	152,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-06-2022	100 %	99 %	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88605
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS, 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2022-855	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE ANDADOR SANTA ELENA	126,179.50	0.00	126,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-05-2022	100 %	98 %	90 PERSONA	36.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	80927
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS, 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
		278,412.10	0.00	278,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3391	PUNTEROS (SAN JOSE DE PUNTEROS) / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD PUNTEROS	680,156.15	0.00	680,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	645 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 608 M2																					
2022-3387	SAN ISIDRO PENÓN BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD	680,156.15	0.00	680,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-09-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	1,250 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LAS METAS EQUIVALEN 608 M2.																					
		1,360,312.30	0.00	1,360,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1717	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGITUD BARRIOS	2,234,856.67	0.00	2,234,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 29-08-2022	85 %	97 %	2,450 PERSONA	2.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88230
2022-2900	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CERRO PRIETO	1,425,680.50	0.00	1,425,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	6,450 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIVALENTE A 3050 M2																					
2022-860	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SANTA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, SALINAS, S.L.P.	607,593.82	0.00	607,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 04-07-2022	95 %	95 %	7,500 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORTIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88471

OBSERVACIONES.- EQUIVALENTE A 726 M2.																			
		4,268,130.99	0.00	4,268,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-154	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-09-2022	76 %	76 %	18,586 PERSONA	5.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 3º Y 4º TRIMESTRE 2021, 1º AL 3º TRIMESTRE 2022. DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ADMÓN. 2018 - 2021 SALIENTE, SE DEJO PENDIENTE EL PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE QUE CORRESPONDE A LOS MESES JULIO - SEPTIEMBRE 2021. SIENDO DICHO CALCULO HASTA EL MES DE OCTUBRE, AL TOMAR POSESIÓN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN Y DEBIDO AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEJADA SE INICIO CON UN PROCESO DE REVISIÓN MINUCIOSA, ASÍ COMO UN PROCESO DE CONOCIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTO DANDO POR CONSECUENCIA QUE LOS TIEMPOS SE NOS RECORRIERAN Y SE INCUMPLIERA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA) Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES DE LA NACIÓN. LO CUAL LLEVO A QUE DICHO TRIMESTRE LA CNA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HICIERA LA RETENCIÓN. ASI MISMO, EL 4º TRIMESTRE 2021 CONCLUYE EN DICIEMBRE, SU CALCULO SE PUEDE HACER LOS 1º DIAS DEL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE DICHO TRESTRE. MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL YA QUE PARA ESAS FECHAS SE DEBIÓ DE HABER REALIZADO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. EL PAGO DEL 4º TRIMESTRE SE REALIZO HASTA RECIBIR LA 1ª MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO. EL AVANCE FISICO FINANCIERO REAL ES DE 56%, SE INCREMENTO EL TECHO FINANCIERO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Contemplar lo que establece la LDFEFM y la LFPRH.																					
		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-155	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 30-09-2022	78 %	78 %	18,586 PERSONA	5.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 3º Y 4º TRIMESTRE 2021, 1º AL 3º TRIMESTRE 2022. DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ADMÓN. 2018 - 2021 SALIENTE, SE DEJO PENDIENTE EL PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE QUE CORRESPONDE A LOS MESES JULIO - SEPTIEMBRE 2021. SIENDO DICHO CALCULO HASTA EL MES DE OCTUBRE, AL TOMAR POSESIÓN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN Y DEBIDO AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEJADA SE INICIO CON UN PROCESO DE REVISIÓN MINUCIOSA, ASÍ COMO UN PROCESO DE CONOCIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTO DANDO POR CONSECUENCIA QUE LOS TIEMPOS SE NOS RECORRIERAN Y SE INCUMPLIERA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA) Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES DE LA NACIÓN. LO CUAL LLEVO A QUE DICHO TRIMESTRE LA CNA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HICIERA LA RETENCIÓN. ASI MISMO, EL 4º TRIMESTRE 2021 CONCLUYE EN DICIEMBRE, SU CALCULO SE PUEDE HACER LOS 1º DIAS DEL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE DICHO TRESTRE. MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL YA QUE PARA ESAS FECHAS SE DEBIÓ DE HABER REALIZADO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. EL PAGO DEL 4º TRIMESTRE SE REALIZO HASTA RECIBIR LA 1ª MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO. EL AVANCE FISICO FINANCIERO REAL ES 57%, AL INCREMENTAR EL MONTO ASIGNADO. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Contemplar lo que establece la LDFEFM y la LFPRH.																					
		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-153	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	58 %	58 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- UBICACIÓN DEL POZO 1,2,3,4,5,6 CAMINO AL CONO, SALINAS DE HIDALGO. UBICACION DEL POZO GUERRERO PROLOGACION CALLE GUERRERO S/N COL. LA PAZ, SALINAS DE HIDALGO. UBICACION POZO EL POTRO, CAMINO SALINAS EL POTRO S/N, EL POTRO, SALINAS. CARCAMO DE REBOMBEO ZONA EL RASTRO CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N COL. LA JOYA.,SALINAS DE HIDALGO.																					
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1716	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN	3,099,636.63	0.00	3,099,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 21-08-2022	85 %	72 %	489 PERSONA	1,497.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	84924
		3,099,636.63	0.00	3,099,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2897	AZOGUEROS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON	1,405,036.08	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2022 / 02-09-2022	100	100	1,560 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y	0	0



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1802	LA REFORMA / MANTENIMIENTO A CARRETERA ALIMENTADORA LA REFORMA - SALINAS DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	245,675.55	0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	975 LOCALIDAD	1.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	117618
		<b>245,675.55</b>	<b>0.00</b>	<b>245,675.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2901	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD LAS COLONIAS	1,434,550.50	0.00	1,434,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-10-2022	60 %	61 %	2,752 LOCALIDAD	1.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SALINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0	0
		<b>1,434,550.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434,550.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-936	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2022 / 25-05-2022	100 %	100 %	145 PRODUCTOR	1,148,980.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE BENEFICIO A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LAS COLONIAS 50 PERSONAS, CONEJILLO 36 PERSONAS, EL CON 4 PERSONAS, EL CUERVO 7 PERSONAS, NORIA DE CANAS 20 PERSONAS, ESTACION PENON BLANCO 13 PERSONAS, PUNTEROS 1 PERSONA, SALINAS 7 PERSONAS, SALITRILLO 2 PERSONAS, SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO 4 PERSONAS, TRIANA 1 PERSONA.																				
		<b>1,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2152	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE SUMINISTRO DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO PARA MEJORAMIENTO DE GANADO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS	256,592.00	0.00	0.00	256,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-12-2022 / 31-12-2022	57 %	57 %	200 PRODUCTOR	50,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALES DEL ALTIPLANO	0	0
	OBSERVACIONES.- POR DEFINIRSE EL PADRON A BENEFICIAR.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: se debe reportar por localidad y beneficiarios.																				
		<b>256,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3396	SALINAS DE HIDALGO / ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1801	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	761,999.36	0.00	0.00	380,999.68	0.00	0.00	0.00	380,999.68	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	96 %	100 %	500 PERSONA	400.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRAA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- SE OTORGARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 25 SALINAS DE HIDALGO, 14 PUNTEROS, 1 SANTA MARIA, 16 AZOGUEROS, 7 EL POTRO, 1 LA BOLSA, 1 SAN EVARISTO, 2 EL CARAJA, 3 CONEJILLO, 4 PALMA PEGADA, 1 BAJO DE LOS ENCINOS, 1 EL ALEGRE, 8 SALITRILLO, 2 LA NORIA DE JACALÓN, 2 LAS COLONIAS, 2 EL TECOLOTE, 3 EL MEZQUITAL, 4 EL ESTRIBO, 3 LA REFORMA. SE ESTA TRABAJANDO EN EL SIGUIENTE PADRÓN POR LAS 300 PIEZAS MÁS.																				
		<b>761,999.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,999.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,999.68</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2022-3394	SALINAS DE HIDALGO / CONVENIO SEDARH CON EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MAQUINARIA AGRÍCOLA - TRACTORES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	4 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIA A AGRICULTORES ADEMAS DE LLANO DE CONEJILLO Y NORIA DE CANAS.																						
2022-3395	SALINAS DE HIDALGO / CONVENIO SEDARH CON EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- POR DEFINIR EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y LAS METAS.																						
		<b>512,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-162	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	31 %	31 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0	
		<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3397	SALINAS DE HIDALGO / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO DEL SANITARIO (RETROEXCAVADORA)	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	18,586 PERSONA	1.00 MAQUINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-171	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS DE FORTAMUN	1,466,440.31	0.00	0.00	1,466,440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		<b>1,466,440.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,440.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2153	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCION Y DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA SAL	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 30-06-2022	99 %	100 %	31,107 PERSONA	6,000.00 ROTULOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER DEL VALLE	0	0	
OBSERVACIONES.- LA DIFUSION SE REALIZO POR MEDIOS IMPRESOS, INCLUYENDO EL TRABAJO DE DISENO GRAFICO.																						
		<b>92,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-157	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	51 %	51 %	31,107 PERSONA	31.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

2022-158	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	253,630.55	0.00	0.00	253,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	34 %	34 %	31,107 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
2022-159	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	56 %	56 %	31,107 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2022-160	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,810,358.00	0.00	0.00	6,810,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	57 %	57 %	31,107 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
2022-2892	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2022 / 30-11-2022	0 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ESPECIALIDADES GRÁFICAS DEL CENTRO SA DE CV	0	0
2022-3401	SALINAS DE HIDALGO / GASTOS DE OPERACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-3403	SALINAS DE HIDALGO / CONTRATO PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CON GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO																						
		12,050,434.55	0.00	0.00	12,050,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1714	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO E IMPRESORA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,360.01	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	2.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS CARLOS CHÁVEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- EQUIPO COMPLETO DELL CORE i5 4A. GENERACIÓN, 8 GB RAM, 240 GB DISCO DURO E IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL																						
		13,360.01	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2891	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	79,887.45	0.00	0.00	79,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0	
OBSERVACIONES.- ES UNA COMPRA QUE REALIZARÁ LA SEDENA EL ENLACE ES LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ES UNA ACCION INDEPENDIENTE A LA DEL 2020 EN ESTA ACCION SE ADQUIRIRAN 2 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS, 1 RIFLE Y2000 CARTUCHOS PARA CADA ARMA RESPECTIVAMENTE.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar a qué tipo de equipamiento / armamento se refieren.																						
2022-3399	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	213,556.00	0.00	0.00	213,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	3 PERSONA	3.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMIRO VARGAS MACIAS	0	0	
		293,443.45	0.00	0.00	293,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	5,510,555.74	0.00	5,510,555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,433,260.30	0.00	1,433,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,976,000.01	0.00	4,900,655.18	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	5,628,443.29	0.00	5,628,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,005,858.71	0.00	6,005,858.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELECTRIFICACION	1,532,739.73	0.00	1,532,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,512,314.05	0.00	4,512,314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,271,592.00	0.00	0.00	1,271,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	4,204,159.67	0.00	0.00	3,823,159.99	0.00	0.00	0.00	380,999.68	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,357,238.01	0.00	0.00	12,357,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>55,182,161.51</b>	<b>0.00</b>	<b>29,523,827.00</b>	<b>23,201,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,344.83</b>	<b>0.00</b>	<b>380,999.68</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **29,523,827.00**

Techo FFM: **23,201,990.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL