

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-168	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTES Y CONTINGENCIAS DEL FISM	18,721,947.71	0.00	18,721,947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		18,721,947.71	0.00	18,721,947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1726	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	19 %	19 %	22,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1721	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	4,150,689.66	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 26-09-2022	0 %	0 %	2,500 PERSONA	2,100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LA 5A. ETAPA DE LA OBRA, ADEMAS INCLUYE 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y LA FEDERACIÓN EL OTRO 50%, EN CONVENIO CON CONAGUA. CONTRATO DE OBRA CORRESPONDE \$4,000,000.00, SUPERVISIÓN TÉCNICA \$120,689.66, CONTRALORIA SOCIAL \$30,000.00.																				
		4,150,689.66	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-856	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE SAN AGUSTÍN	152,232.60	0.00	152,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-06-2022	0 %	62 %	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88605
	OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS, 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
2022-855	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE ANDADOR SANTA ELENA	126,179.50	0.00	126,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-05-2022	10 %	60 %	90 PERSONA	36.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	80927
	OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS, 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
		278,412.10	0.00	278,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1717	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE	2,216,225.39	0.00	2,216,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 29-08-2022	0 %	0 %	2,450 PERSONA	3.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES	0	88230

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-858	EL CAMARÓN / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL CAMARÓN	341,462.48	0.00	341,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	80 %	32 %	70 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	61684
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 2 ACOMETIDAS.																					
2022-857	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA SANTA CECILIA, CALLES LOS REYES Y LOS CIRUELOS	417,767.01	0.00	417,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	60 %	18 %	785 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	42641
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 4 ACOMETIDAS.																					
2022-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LA PAZ	519,761.48	0.00	519,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	85 %	38 %	780 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	64306
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 4 ACOMETIDAS.																					
1,278,990.97		0.00	1,278,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1802	LA REFORMA / MANTENIMIENTO A CARRETERA ALIMENTADORA LA REFORMA - SALINAS DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	245,675.55	0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	975 LOCALIDAD	1.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
245,675.55		0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-936	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2022 / 25-05-2022	100 %	100 %	145 PRODUCTOR	1,148.980.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar por localidad los beneficiarios.																					
1,015,000.00		0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1801	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	500 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRUA DE CV	0	0
190,500.00		0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-162	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	27 %	27 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
530,000.00		0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y	2,170,215.99	0.00	0.00	2,170,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	01-01-2022	0 %	0 %	31,107	1.00 INACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

