

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Finetmo	Financ/Finetmo	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE CODESOL.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2022 / 29-07-2022	01-05-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	PERSONA FISICA	CONTRATO	CONTRATO	NO ASIGNADO	0	47459
TOTAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0 %	0 %					0	47459

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Finetmo	Financ/Finetmo	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM	
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	850,031.70	0.00	850,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-04-2022 / 25-07-2022	25-04-2022 / 25-07-2022	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONTRATO	CONTRATO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
OBSERVACIONES:	GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	850,031.70	0.00	850,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
TOTAL		850,031.70	0.00	850,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100 %	100 %					0	0	

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Finetmo	Financ/Finetmo	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM	
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-02-2022 / 28-02-2022	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONTRATO	CONTRATO	LUIS FERNANDEZ MARTINEZ	0	45591	
OBSERVACIONES:	GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
TOTAL		22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100 %	100 %					0	45591	

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Finetmo	Financ/Finetmo	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM	
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2022 / 01-12-2022	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	PERSONA FISICA	CONTRATO	CONTRATO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES:	COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
TOTAL		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0 %	0 %					0	0	

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Finetmo	Financ/Finetmo	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM	
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2022 / 15-12-2022	02-05-2022 / 15-12-2022	0 %	0 %	PERSONA FISICA	CONTRATO	CONTRATO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES:	GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEO DE CUENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2022 / 31-12-2022	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	50 %	PERSONA FISICA	CONTRATO	CONTRATO	NO ASIGNADO	0	0	
TOTAL		79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50 %	50 %					0	0	

Obra	Localidad / Descripción	FESE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
BANCARIA FISM 2022																				
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
TOTAL		79,750.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2022 / 14-07-2022	5 %	30 %	57	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	14,2629
Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO ARTESIANO																				
TOTAL		607,064.67	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	45	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	14,2629
OBSERVACIONES: EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJA SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																				
TOTAL		607,064.67	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	45	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	14,2629

Obra	Localidad / Descripción	FESE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA																				
TOTAL		735,833.64	735,833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	133	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	47,451
OBSERVACIONES: EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
TOTAL		735,833.64	735,833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	133	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	47,451
OBSERVACIONES: LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
TOTAL		909,598.57	909,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	133	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	47,451
OBSERVACIONES: LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
TOTAL		2,435,430.88	2,435,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	133	100	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	47,451

Obra	Localidad / Descripción	FESE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: NORIA																				
TOTAL		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,813	100	OBRA PERSONA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP																				
TOTAL		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,813	100	OBRA PERSONA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	0

Obra	Localidad / Descripción	FESE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA																				
TOTAL		1,062,879.15	1,062,879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	128	3,154.5	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	4,5594
OBSERVACIONES: LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2019 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																				
TOTAL		1,062,879.15	1,062,879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	128	3,154.5	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	4,5594

Obra	Localidad / Descripción	FESE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA																				
TOTAL		145,582.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	45	1,005.51	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) PALANTILLA BARRIO DE LA MATA EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019																				
TOTAL		145,582.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	45	1,005.51	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) PALANTILLA BARRIO DE LA MATA EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019																				
TOTAL		145,582.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	45	1,005.51	OBRA VIVIENDA	AYUNTAMIENTO MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0	0

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FFM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-794	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA RD BALANTITLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,582.04	0.00	120,582.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	100	100	34	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	FABIAN BENEDEZ MARTINEZ	0	47470
	OBSERVACIONES.- EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	265,165.04	0.00	265,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO**

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FFM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-798	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,892.85	0.00	588,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100	100	25	250.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	FABIAN BENEDEZ MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	588,892.85	0.00	588,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: DRENAJE SANITARIO**

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FFM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2889	TAMPACAN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100	100	1813	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA**

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FFM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-850	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA	851,706.28	0.00	851,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100	100	1815	345.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVANDORES RACA	0	0
	OBSERVACIONES.- TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.28	0.00	851,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COMEDOR COMUNITARIO**

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FFM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-851	EL HULLERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1,094,662.25	0.00	1,094,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	95	100	814	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	FABIAN BENEDEZ MARTINEZ	0	156393
2022-2213	NUEVO HULLERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	100	100	185	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVANDORES RACA	0	0
2022-2884	NUEVO HULLERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0	0	115	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-852	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100	100	212	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVANDORES RACA	0	142929
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.82	0.00	749,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	80	81	82	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVANDORES RACA	0	49412
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	3,174,059.18	0.00	3,174,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MUROS DE CONTENCIÓN**

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FFM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM



Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3684	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	856,457.75	0.00	856,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	215 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARAGA	0	0	
2022-3685	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE MELCHOR OCAÑO Y BO SANTA MARTHA TENEXITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	518 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARAGA	0	49563	
2022-3686	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) HIDRAULICO	773,289.22	0.00	773,289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	311 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARAGA	0	48577	
2022-3687	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJA (CONEVAL) HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	755 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	SANLUZ VIZCARRA	0	143983	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	15,630,159.18	0.00	15,630,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: REVESTIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3684	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	128 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARAGA	0	0	
2022-3685	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) COL. EL ROSARIO	824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2887	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	850 VIVIENDAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA JARA	0	0	
2022-2888	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TAMPAACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	0 %	0 %	1,815 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	814,060.00	0.00	814,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3469	EL HIJEXO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA "MOTEZUMA ILIUCAMINA"	1,456,217.18	0.00	1,456,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	60 ALUMNOS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) ACTUALMENTE SOLO SE CUENTA CON UNA AULA Y DAN CLASES EN INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL, SIENDO ESTAS NO ADECUADAS PARA DAR CLASES.	1,456,217.18	0.00	1,456,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-942	TAMPACAN / INTERCONEXION DE SUBESTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 PERSONAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDEZ LARAGA	0	49580	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3686	AMPLIACION NUEVO HUERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	15 VIVIENDAS	1.00 OBRA	RYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ	0	0	





Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma: PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto: PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2888	TAMPACAN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	1,635,247.66	0.00	0.00	1,635,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,635,247.66	PERSONA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES: - FERIA PATRIAL "ASUNION DE MARIA 2022" GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,635,247.66	0.00	0.00	1,635,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-979	TAMPACAN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.36	0.00	0.00	3,741,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	75 %	71 %	1,580,000.00	PERSONA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022-980	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,285,160.36	0.00	0.00	6,285,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	80 %	77 %	15,838	PERSONA </td <td>AYUNTAMIENTO</td> <td>NO ASIGNADO</td> <td>0</td> <td>0</td>	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-981	TAMPACAN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35	PERSONA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO \*2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2815	FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	45 %	88 %	16	VIVIENDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVIDOR PARA	0	0
	OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	16	VIVIENDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-2816	MACUILCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	45 %	88 %	16	VIVIENDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVIDOR PARA	0	0
	OBSERVACIONES: - BO AHUEHUETO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	16	VIVIENDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-2896	MACUILCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	16	VIVIENDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES: - BO AHUEHUETO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	169,430.00	0.00	169,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AGUA Y SANEAMIENTO	5,153,815.97	0.00	5,153,815.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,916,244.25	0.00	21,916,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,456,217.16	0.00	1,456,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,150,450.00	0.00	1,150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	7,524,435.34	0.00	7,524,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.92	0.00	2,161,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,746.65	0.00	2,254,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.35	0.00	6,285,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,775,126.94	0.00	40,073,286.94	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00  
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 3,851,664.06  
Disponible FFM: 0.00