

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1703	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	596,273.28	0.00	596,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 30-09-2022	80 %	92 %	454 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		596,273.28	0.00	596,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2941	VILLA DE ARISTA / SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	200 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1064	VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	53 %	53 %	8,484 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1698	RINCON DE LEIJAS / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	37,206.00	0.00	37,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2022 / 03-06-2022	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		37,206.00	0.00	37,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1053	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	288,054.68	0.00	288,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	1,587 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1054	SAN FIDEL / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	51 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

2022-1049	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	370,332.90	0.00	370,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		688,387.58	0.00	688,387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1699	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	629,137.41	0.00	629,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 31-08-2022	50 %	50 %	300 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		629,137.41	0.00	629,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1045	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	25 %	25 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1044	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	532 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2022-1042	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	54 %	54 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2022-1046	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	35 %	35 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1091	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA LA ELIMINACIÓN DEL PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1096	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA 5 DE MAYO, DURAZNOS Y CEDROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	02-05-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACIÓN DEL PROYECTO																					
2022-2942	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DAMIAN CARMONA EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,380,887.82	0.00	2,380,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		2,380,888.82	0.00	2,380,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SEÑALÉTICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1097	VILLA DE ARISTA / COLOCACION DE SENALETICA EN CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1092	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	364,149.16	0.00	364,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	81 %	81 %	8,464 PERSONA	100.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		364,149.16	0.00	364,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1093	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	75 %	75 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1094	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	86 %	86 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1098	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE MATERIAL FRESADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	679,728.50	0.00	679,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	90 %	90 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		809,728.50	0.00	809,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1132	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO JAVIER MINA	10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	60 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1089	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VIOLETA	299,996.30	0.00	299,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2939	SAN RAFAEL / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, HIDALGO Y MORALES	426,902.47	0.00	426,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1090	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	02-05-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																				
		726,899.77	0.00	726,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1088	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	188,886.11	0.00	188,886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		188,886.11	0.00	188,886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1075	EL MAGUEY DE EZQUEDA / REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAGUEY DE EZQUEDA A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1077	EL POZO / REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGIÓN	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1074	GUARDARRAYA / REHABILITACION DE CAMINO DE GUADARAYA A EL POZO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1076	LA CECILIA / REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA CECILIA A SAN RAFAEL A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,018,836.00	0.00	1,018,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1073	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1072	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	33 %	33 %	4 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: CULTURA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1099	PALMAS ANCHAS / MEJORAMIENTO DE TEATRO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	98 %	98 %	47 PERSONA	1.00 TEATRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1104	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL A BASE DE CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-07-2022	0 %	0 %	1,587 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA LA ELIMINACIÓN DEL PROYECTO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Comentarios: EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION NO SE CONTEMPLA EN EL CATALOGO DE OBRAS Y ACCIONES FORTAMUN 2022																				
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1109	EL CHARQUITO / MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL	21,726.80	0.00	0.00	21,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				

2022-1704	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL A BASE DE REHABILITACIÓN DE ALJIBE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-06-2022	94 %	94 %	809 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																						
2022-1702	SAN PEDRO / MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA	597,523.80	0.00	0.00	597,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 29-07-2022	91 %	91 %	207 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
2022-1095	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA	354,918.37	0.00	0.00	354,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-05-2022	94 %	94 %	8,464 PERSONA	1.00 PARQUE	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
		1,074,168.97	0.00	0.00	1,074,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1059	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	400 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1057	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	678,108.83	0.00	0.00	678,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 30-06-2022	88 %	88 %	1 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
2022-1058	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
		678,109.83	0.00	0.00	678,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1116	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	997,107.13	0.00	0.00	997,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 31-12-2022	10 %	22 %	8,464 PERSONA	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
		997,107.13	0.00	0.00	997,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:CENTRO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1705	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO A BASE DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	90 %	96 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																						
		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1107	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALBERGUE "JORNALEROS AGRICOLAS" EN CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-08-2022	71 %	71 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
---	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1051	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	55,985.00	0.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor		55,985.00	0.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1061	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	21 %	21 %	30 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1056	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	314,834.41	0.00	0.00	314,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 17-05-2022	100 %	100 %	2,700 PERSONA	2,700.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD		314,834.41	0.00	0.00	314,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1063	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	25 %	25 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1113	VILLA DE ARISTA / 2 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra		25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1065	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2022 / 30-12-2022	7 %	7 %	100 PERSONA	100.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: verificar metas en relación con el monto de acuerdo con lo siguiente \$150 000.00/100=\$1 500.00por uniforme		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1069	ALBERGUE SAN RAFAEL / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	177,357.36	0.00	0.00	177,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1066	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	44 %	44 %	8,464 PERSONA	14.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1068	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,557,284.85	0.00	0.00	2,557,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	58 %	58 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		4,734,642.21	0.00	0.00	4,734,642.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1071	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	369,732.25	0.00	0.00	369,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		369,732.25	0.00	0.00	369,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1070	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	97,463.20	0.00	0.00	97,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	50 %	50 %	8,464 PERSONA	14.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar las características del uniforme de acuerdo a lo siguiente \$97 463.20/14=\$6 961.65 por uniforme. modalidad contrato																					
		97,463.20	0.00	0.00	97,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1083	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2022-2949	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		34,256.40	0.00	34,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2110	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	82 %	82 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2022-1081	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	94,463.92	0.00	94,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-12-2022	19 %	19 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		144,463.92	0.00	144,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

2022-1080	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	21,424.31	0.00	21,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		21,424.31	0.00	21,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-1082	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	64,198.04	0.00	64,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
2022-2947	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
2022-2111	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	13,188.80	0.00	13,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
2022-1701	EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	73 %	73 %	20 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
2022-2946	SAN PEDRO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	15,118.20	0.00	15,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
2022-2112	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	54,387.68	0.00	54,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
		181,416.72	0.00	181,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-1079	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	24 %	24 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1085	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	86,873.56	0.00	86,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2109	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	14,546.40	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1086	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	56 %	56 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1087	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	9,604.80	0.00	9,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1700	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	61 %	61 %	20 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2945	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,952.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1078	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	278,575.69	0.00	278,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-10-2022	99 %	99 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2106	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL	71,241.40	0.00	71,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

