

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1703 | RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA | 596,273.28 | 0.00 | 596,273.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 31-05-2022 / 30-07-2022 | 100 % | 100 % | 454 PERSONA | 1.00 PLAZA CIVICA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 333704 |
| | | 596,273.28 | 0.00 | 596,273.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-2941 | VILLA DE ARISTA / SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-08-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 1.00 VEHICULO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 352409 |
| | | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1064 | VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO | 53,360.00 | 0.00 | 53,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 8,484 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 334481 |
| | | 53,360.00 | 0.00 | 53,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1052 | DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 205 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, RED DE DISTRIBUCIÓN CON 7 107 ML DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO RD-26, 1 250 ML DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, 384 ML DE TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 400 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO CON TUBERÍA PEAD CON ALMA DE ALUMINIO, INCLUYE MEDIDOR DE CAUDAL; EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR ELÉCTRICO DE 20 HP PARA UN GASTO DE 5 LPS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO CON CAPACIDAD PARA 50 M3. | 8,278,909.82 | 0.00 | 4,140,068.27 | 0.00 | 0.00 | 4,138,841.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 16-07-2022 / 12-11-2022 | 100 % | 100 % | 1,587 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 352158 |
| 2022-2926 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. MUNICIPIO DE | 3,381,480.70 | 0.00 | 1,690,740.35 | 0.00 | 0.00 | 1,690,740.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-06-2022 / 21-09-2022 | 100 % | 100 % | 10,085 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 172414 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|--------------|--------|--------------|------------------------------------|---|---|
| 2022-1046 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 27,371.00 | 0.00 | 0.00 | 27,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 1,826,298.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALÉTICA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-1097 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE SENALÉTICA EN CABECERA MUNICIPAL | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 05-12-2022 / 30-12-2022 | 80 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 350548 | |
| | | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-2942 | VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DAMIAN CARMONA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2,380,887.82 | 0.00 | 2,380,887.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 19-09-2022 / 18-10-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 333634 | |
| | | 2,380,887.82 | 0.00 | 2,380,887.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-1092 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 395,107.92 | 0.00 | 395,107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2022 / 07-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 623.00 LUMINARIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 313151 | |
| | | 395,107.92 | 0.00 | 395,107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-1093 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 58,016.24 | 0.00 | 58,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 31-03-2022 / 30-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 22.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 360188 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 22 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRAULICO APLICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1094 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL | 42,925.80 | 0.00 | 42,925.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 31-03-2022 / 13-05-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 13.50 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 313020 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 13.5 M3 DE MEZCLA ASFALTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1098 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE MATERIAL FRESADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA | 679,728.50 | 0.00 | 679,728.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 21-04-2022 / 08-08-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 3,150.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 333827 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3150 METROS CUBICOS DE ASFALTO APLICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 780,670.54 | 0.00 | 780,670.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-1132 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO JAVIER MINA | 10,698.24 | 0.00 | 10,698.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 04-04-2022 / 24-04-2022 | 100 % | 100 % | 60 ALUMNO | 1.00 BARRA PERIMETRAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 172292 | |
| | | 10,698.24 | 0.00 | 10,698.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1089 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VIOLETA | 299,996.30 | 0.00 | 299,996.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-04-2022 / 06-06-2022 | 100 % | 100 % | 663 PERSONA | 4.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 366243 |
| 2022-5273 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV VALENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 257,000.00 | 0.00 | 257,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-12-2022 / 31-12-2022 | 90 % | 100 % | 100 PERSONA | 4.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 351759 |
| 2022-5274 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 277,000.00 | 0.00 | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-12-2022 / 31-12-2022 | 90 % | 100 % | 100 PERSONA | 3.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 350624 |
| | | 833,996.30 | 0.00 | 833,996.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-1075 | EL MAGUEY DE EZQUEDA / REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAGUEY DE EZQUEDA A BASE DE MATERIAL DE LA REGION | 150,000.01 | 0.00 | 150,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 30-06-2022 / 15-07-2022 | 100 % | 100 % | 1 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 334042 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA SON 1160 METROS LINEALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1077 | EL POZO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION | 48,836.00 | 0.00 | 48,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 11-04-2022 / 27-04-2022 | 100 % | 100 % | 1 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 366075 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 135 METROS LINEALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1074 | GUARDARRAYA / REHABILITACION DE CAMINO DE GUADARAYA A EL POZO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION | 217,664.85 | 0.00 | 217,664.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 08-12-2022 / 22-12-2022 | 50 % | 100 % | 3 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 346539 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1425 METROS LINEALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1076 | LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO DE LA CECILIA A SAN RAFAEL A BASE DE MATERIAL DE LA REGION | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 11-05-2022 / 16-06-2022 | 100 % | 100 % | 4 LOCALIDAD | 6.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 172343 | |
| | OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA SON 6800 METROS LINEALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,036,500.86 | 0.00 | 1,036,500.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1073 | SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL | 3,342,032.05 | 0.00 | 3,342,032.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 21-09-2022 / 19-11-2022 | 100 % | 100 % | 2 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 344224 |
| | | 3,342,032.05 | 0.00 | 3,342,032.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2022-1072 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO | 110,740.00 | 0.00 | 110,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 31-03-2022 / 30-12-2022 | 100 % | 100 % | 4 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 347289 | |
| | OBSERVACIONES.- 35 M3 DE MEZCLA ASFALTICA APLICADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 110,740.00 | 0.00 | 110,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: CULTURA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 2022-1099 | PALMAS ANCHAS / MEJORAMIENTO DE TEATRO | 127,000.92 | 0.00 | 0.00 | 127,000.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-05-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 47 PERSONA | 1.00 TEATRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | JACOBO TORRES GAMEZ, SALVADOR BARRA CABRERA Y MARSAN | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 127,000.92 | 0.00 | 0.00 | 127,000.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MANTENIMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-4993 | VILLA DE ARISTA / MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 250,560.00 | 0.00 | 0.00 | 250,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-12-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 2,000 PERSONA | 1.00 CANCHA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 250,560.00 | 0.00 | 0.00 | 250,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2022-1109 | EL CHARQUITO / MEJORAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL | 21,726.80 | 0.00 | 0.00 | 21,726.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 593 PERSONA | 1.00 PANTEON | ACCION | AYUNTAMIENTO | JACOBO TORRES SAMEZ, EULALIO RODRIGUEZ ACUNA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1704 | SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL A BASE DE REHABILITACION DE ALJIBE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS | 98,749.73 | 0.00 | 0.00 | 98,749.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 30-06-2022 | 100 % | 100 % | 809 PERSONA | 1.00 PANTEON | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1702 | SAN PEDRO / MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA | 597,523.80 | 0.00 | 0.00 | 597,523.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 207 PERSONA | 1.00 PLAZA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JAFIC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO A BASE DE LA INSTALACION DE KIOSKO JARDINERAS BANCASY BANQUETAS ESTAMPADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-1095 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA | 334,843.54 | 0.00 | 0.00 | 334,843.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2022 / 31-05-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PARQUE | ACCION | AYUNTAMIENTO | PEDRO MORALES, SALVADOR IBARRA CABRERA, CINTYA ADILENE FLORES JASSO | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,052,843.87 | 0.00 | 0.00 | 1,052,843.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1059 | VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 400 PRODUCTOR | 1.00 PLAZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE ASISTENCIA TECNICA CON EL USO DE MATERIALES BIOLÓGICOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2022-1057 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO | 742,870.90 | 0.00 | 0.00 | 742,870.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2022 / 30-06-2022 | 100 % | 100 % | 1 PRODUCTOR | 1.00 HECTAREA | ACCION | AYUNTAMIENTO | LAGUNA AGRICOLA MECANICA, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| | | 742,870.90 | 0.00 | 0.00 | 742,870.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2022-1116 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 997,107.14 | 0.00 | 0.00 | 997,107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-05-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 HECTAREA | ACCION | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V. | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO A BASE DE AMPLIACION DEL PREDIO DESTINADO AL MISMO, CONFORME A LAS NORMAS DE EJECUCION, ASI COMO LA RECOLOCACION DE DESECHOS DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 997,107.14 | 0.00 | 0.00 | 997,107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:CENTRO COMUNITARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1705 | DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO A BASE DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 66,934.20 | 0.00 | 0.00 | 66,934.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 300 PERSONA | 1.00 CENTRO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACION A BASE DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE JUEGOS DE BAÑO EXISTENTES Y CONEXIONES HIDRAULICAS Y DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66,934.20 0.00 0.00 66,934.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1107 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "JORNALEROS AGRICOLAS" EN CABECERA MUNICIPAL | 466,826.87 | 0.00 | 0.00 | 466,826.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-05-2022 / 31-08-2022 | 90 % | 100 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACION A BASE DE DEMOLICION DE MUROS PARA AMPLIACION, ASI COMO CONSTRUCCION DE ESPACIOS DESTINADOS PARA ALBERGAR UNIDADES, PINTURA EN MUROS Y REMODELACION DE SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466,826.87 0.00 0.00 466,826.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2022-1051 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 55,985.00 | 0.00 | 0.00 | 55,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 101 PERSONA | 101.00 PIEZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55,985.00 0.00 0.00 55,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2022-1061 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1,270,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2022 / 30-09-2022 | 70 % | 100 % | 30 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- REMOLQUE, ASPERSORA MOTORIZADA DE MOCHILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,270,880.00 0.00 0.00 1,270,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2022-1056 | VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES | 314,834.41 | 0.00 | 0.00 | 314,834.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-05-2022 / 17-05-2022 | 100 % | 100 % | 2,700 PERSONA | 2,700.00 DESPENSA | ACCION | AYUNTAMIENTO | J. ISABEL ZAVALA SANCHEZ, DAPSA MAYORISTA Y CIA, S.A. DE R.L. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314,834.41 0.00 0.00 314,834.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2022-1063 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 22,232.40 | 0.00 | 0.00 | 22,232.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | DESAR OSVALDO BARBA GUERRERO, JESUS FERNANDEZ MELENDEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- TONNERS, HOJAS PARA IMPRESION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,232.40 0.00 0.00 22,232.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1065 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 149,173.68 | 0.00 | 0.00 | 149,173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2022 / 30-12-2022 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 374.00 UNIFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | CIPRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES | 0 | 0 |
| | | 149,173.68 | 0.00 | 0.00 | 149,173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1066 | VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,709,530.52 | 0.00 | 0.00 | 1,709,530.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 14.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2022-1068 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,241,270.58 | 0.00 | 0.00 | 3,241,270.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2022-1069 | VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 177,357.31 | 0.00 | 0.00 | 177,357.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2022 / 31-12-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 5,128,158.41 | 0.00 | 0.00 | 5,128,158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-1070 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 97,463.20 | 0.00 | 0.00 | 97,463.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-05-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 18.00 UNIFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES.- CAMISOLA, PANTALÓN, PLAYERA, CHAMARRA, GORRA TIPO COMANDO EN TELA A RIPSTOP CON TEFLON AZUL MEDIANOCHE CON BORDADOS, BOTAS, CHALECO TIPO PARAMEDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 97,463.20 | 0.00 | 0.00 | 97,463.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA *2

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-3786 | SAN PEDRO / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA | 12,481.60 | 0.00 | 12,481.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 07-09-2022 / 29-09-2022 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 1.00 CISTERNA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 347649 |
| 2022-2949 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 14,256.40 | 0.00 | 14,256.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 04-07-2022 / 29-07-2022 | 100 % | 100 % | 6 PERSONA | 1.00 CISTERNA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 320547 |
| | | 26,738.00 | 0.00 | 26,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-2110 | EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 44,685.00 | 0.00 | 44,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 30-05-2022 / 18-07-2022 | 100 % | 100 % | 5 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 318122 |
| 2022-1081 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 98,364.80 | 0.00 | 98,364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 06-05-2022 / 30-05-2022 | 100 % | 100 % | 10 PERSONA | 2.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 343992 |
| | | 143,049.80 | 0.00 | 143,049.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME *2

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|----------|------|----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-3386 | DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME | 8,502.00 | 0.00 | 8,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 09-08-2022 / 25-08-2022 | 100 % | 100 % | 5 PERSONA | 16.80 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 318429 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|--------|--------------|------------------------------------|---|--------|
| 2022-2947 | EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 33,524.00 | 0.00 | 33,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 PERSONA | 67.20 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 350511 |
| 2022-2111 | EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 23,338.80 | 0.00 | 23,338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 PERSONA | 60.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 350477 |
| 2022-1701 | EL TAJO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME | 21,991.28 | 0.00 | 21,991.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 PERSONA | 70.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 317973 |
| 2022-3389 | SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME | 29,812.00 | 0.00 | 29,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 PERSONA | 40.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 318049 |
| 2022-2946 | SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME | 7,641.00 | 0.00 | 7,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 PERSONA | 30.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 318581 |
| 2022-2112 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL | 129,006.28 | 0.00 | 129,006.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 PERSONA | 492.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 338087 |
| | | 253,815.36 | 0.00 | 253,815.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-3388 | EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | 3,596.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 11-07-2022 / 29-07-2022 | 100% | 100% | 45 PERSONA | 12.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 318855 |
| 2022-3390 | SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | 4,819.80 | 0.00 | 4,819.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 12-08-2022 / 31-08-2022 | 100% | 100% | 5 PERSONA | 10.80 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 317734 |
| 2022-1079 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | 43,859.60 | 0.00 | 43,859.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 11-07-2022 / 30-08-2022 | 100% | 100% | 35 PERSONA | 150.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 351947 |
| | | 52,275.40 | 0.00 | 52,275.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME *2

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2022-3385 | EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 76,408.40 | 0.00 | 76,408.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 05-08-2022 / 05-09-2022 | 100% | 100% | 15 PERSONA | 3.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 321292 |
| 2022-1085 | EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 69,505.68 | 0.00 | 69,505.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 15-04-2022 / 20-05-2022 | 100% | 100% | 20 PERSONA | 4.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 343762 |
| 2022-2109 | LA ESCONDIDA / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 14,546.40 | 0.00 | 14,546.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 06-06-2022 / 29-06-2022 | 100% | 100% | 5 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 320541 |
| 2022-1086 | SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 28-03-2022 / 18-04-2022 | 100% | 100% | 10 PERSONA | 2.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 319704 |
| 2022-1087 | SAN JOSÉ DE BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 9,604.80 | 0.00 | 9,604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2022 / 21-03-2022 | 100% | 100% | 5 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 317874 |
| 2022-1700 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 26,988.56 | 0.00 | 26,988.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 09-05-2022 / 30-05-2022 | 100% | 100% | 9 PERSONA | 2.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 346374 |
| 2022-2945 | SAN PEDRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 19,952.00 | 0.00 | 19,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 27-06-2022 / 25-07-2022 | 100% | 100% | 6 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 319140 |
| 2022-1078 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 395,485.08 | 0.00 | 395,485.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 15-04-2022 / 16-06-2022 | 100% | 100% | 100 PERSONA | 20.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 354661 |
| 2022-2106 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL | 80,765.00 | 0.00 | 80,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-06-2022 / 24-06-2022 | 100% | 100% | 170 PERSONA | 44.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 359781 |

