

DIC-22



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: I8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: A01 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: A01 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Inicio/Término	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutar	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2022 / 29-07-2022	0%	0%	0%	PERSONA FISICA	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: I4 OBLIGACIONES FINANCIERAS**, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Inicio/Término	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutar	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3361	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	594,758.75	0.00	594,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2022 / 31-10-2022	100%	100%	0%	PERSONA FISICA	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0
	OBSERVACIONES: - EMBARGO DE LA CUENTA DE FISM POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO POR CASO DE LAUDOS.	594,758.75	0.00	594,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: I3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Inicio/Término	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutar	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-04-2022 / 25-07-2022	100%	100%	0%	PERSONA FISICA	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0
	OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONSERVAL)	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: I7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Inicio/Término	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutar	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-02-2022 / 28-02-2022	100%	100%	0%	PERSONA FISICA	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	45591
	OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONSERVAL)	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: I7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Inicio/Término	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutar	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	123,457.48	0.00	123,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2022 / 01-12-2022	100%	100%	0%	PERSONA FISICA	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0
	OBSERVACIONES: - COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE PIAS 2022 SE DEBE DEDUCIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.	123,457.48	0.00	123,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2022-1879	TAMPACAN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	1,015 PERSONA	1.00 OBRA	0	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Ficso	Financ. a cargo	Beneficiarios	Medio	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,055,805.19	0.00	1,055,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	100 %	0	1,162.50	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXANDRO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	46584
OBSERVACIONES: EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUANTA CON MAS DE 35 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DAÑOS Y FUGAS GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)		1,055,805.19	0.00	1,055,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Ficso	Financ. a cargo	Beneficiarios	Medio	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-3470	PALANTILLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	145,582.00	0.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 07-09-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	100 %	45	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) PALANTILLA BARRIO DE LA MATA EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019		145,582.00	0.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022-3676	PALANTILLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL 30-09-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	0 %	25	1.00	SINCCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO PALANTILLA TEPETZINTLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO		120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 15-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	100 %	34	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. YADAMIN MARTINEZ	0	47470
OBSERVACIONES: EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		286,165.00	0.00	286,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Ficso	Financ. a cargo	Beneficiarios	Medio	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-4723	EL HUILERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BORRIGUERA 1 ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL HUILERO EN EL MUNICIPIO DE TAMPACAN S.L.P.	1,262,285.86	1,262,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 29-11-2022 / 29-12-2022	100 %	100 %	100 %	41	583.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAL AZORES PAGA	318895	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		1,262,285.86	1,262,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Ficso	Financ. a cargo	Beneficiarios	Medio	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-5060	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE EL HUEXCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P.	4,976,016.20	0.00	4,976,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 12-12-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	100 %	11,520	11,520.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) POBLACION INDIGENA PROGRAMA PROAGUA 2022		588,692.85	0.00	588,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	100 %	25	658.30	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		5,264,709.05	0.00	5,264,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Ficso	Financ. a cargo	Beneficiarios	Medio	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-2889	TAMPACAN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL 18-08-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	100 %	1,815	102.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Bonificaciones	Ciudad	Municipalidad	Inicio/Termino	Financ. Ejec.	Beneficiarios	Mezcla	Tipo Obra	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-3680	LA MATA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	753,203.97	0.00	753,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-09-2022 / 08-11-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO CENTRO																			
2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	49359
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-04-2022 / 05-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	48507
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,381.58	0.00	1,051,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-04-2022 / 05-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. EDUARDO DE JESUS RUBIO LARRANZA	0	48235
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																			
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.65	0.00	304,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-05-2022 / 30-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. SAUL AZUORES RAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-2083	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-07-2022 / 05-09-2022	0 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	N. OSORNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-846	MACUILCOCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	48648
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,389.44	0.00	279,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18-05-2022 / 14-07-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																			
2022-3681	LA BAJADA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	702,653.84	0.00	702,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-05-2022 / 08-11-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																			
2022-9679	FALOLICO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	855,404.63	0.00	855,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-843	LA BAJADA / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCIÓN	671,148.19	0.00	671,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	48525
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-3683	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	82,034.35	0.00	82,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-09-2022 / 08-11-2022	95 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ																			
2022-3684	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	856,457.79	0.00	856,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE FRANCISCO IMADEHO - PALOLOCO																			
2022-847	TENEXTLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	49663
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE MELCHOR OCAÑO Y BO SANTA MARTHA																			
2022-848	XOCHIAVO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.22	0.00	773,289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	48577
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																			
2022-853	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. SAUL AZUORES RAGA	0	143983
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
TOTAL		15,630,158.98	0.00	15,630,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Bonificaciones	Ciudad	Municipalidad	Inicio/Termino	Financ. Ejec.	Beneficiarios	Mezcla	Tipo Obra	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-3680	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	0.00	1.00 PERSONA OBRA	OBRA PAVIMENTACION	F. MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) COL. EL ROSARIO																			
TOTAL		824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Ciudad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-2217 TAMPAQUAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	814,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-06-2022	100 %	100 %	150 personas	15.00	OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0
2022-2887 TAMPAQUAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-06-2022	0 %	0 %	1515 personas	100.00	OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
TOTAL	0.00	814,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Ciudad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-9095 TAMPAQUAN / REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BACHEO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	250 personas	30.00	OBRA DE REHABILITACION DE CALLES	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
TOTAL	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Ciudad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-3469 EL HUECO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA "MOCITZUMA ILHUICAMINA"	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2 alumnos	2.00	OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) ACTUALMENTE SOLO SE CUENTA CON UNA AULA Y OBRAS EN INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL, SIENDO ESTAS NO ADECUADAS PARA DICHAS CLASES.																			
TOTAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Ciudad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-982 TAMPAQUAN / INTERCONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 personas	1.00	OBRA DE INTERCONEXION DE SUBESTACIONES	AYUNTAMIENTO	C. DANIEL FERNANDEZ	0	48260
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																			
TOTAL	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Ciudad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-3865 AMPLIACION NUEVO HULLERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	15 personas	0.30	OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA	AYUNTAMIENTO	E. MARIA JOSE FERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
TOTAL	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Ciudad / Descripción	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-764 BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,447,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	15 personas	0.30	OBRA DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO	AYUNTAMIENTO	E. MARIA JOSE FERNANDEZ	0	48208
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
2022-768 SUBARRIAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,099,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	15 personas	0.30	OBRA DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO	AYUNTAMIENTO	E. MARIA JOSE FERNANDEZ	0	48226
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
TOTAL	0.00	2,547,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: ADEFAS

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-984	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100 %	15,338 PERSONAS	1.00 ACCION Y ENTRENAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: PASIVOS

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-983	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	0.00	0.00	947,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	100 %	15 PERSONAS	1.00 ACCION Y ENTRENAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: JUICIOS LABORALES CON SENTENCIAS POR PARTE DEL TECA.	0.00	0.00	947,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	947,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	100 %	1,000 VIVIENDA	1.00 METRO CUBICO	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-985	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	230 PERSONAS	2.00 DESPENSAS	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-972	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	94,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	100 %	5 PERSONAS	1.00 VERIFICACION DE HIGIENE	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	0.00	0.00	94,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	94,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma: PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto: PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-288	TAMPACAN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATATO MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 PERSONAS	1.00 VERIFICACION DE HIGIENE	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: FERIA PATRIOTICA ASUNSION DE MARIA 2022 GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. anexo	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-288	TAMPACAN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATATO MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 PERSONAS	1.00 VERIFICACION DE HIGIENE	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES: FERIA PATRIOTICA ASUNSION DE MARIA 2022 GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-979	TAMPACAN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,137,870.65	0.00	0.00	4,137,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	35 PERSONA	100 IN	OCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-980	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)	2,540,048.00	0.00	0.00	2,540,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	15,038 PERSONA	100 IN	OCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,678,218.65	0.00	0.00	5,678,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	15,038 PERSONA	100 IN	OCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

Rubro SEGURIDAD PUBLICA, Programa: JI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-981	TAMPACAN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	PERSONA	35.00	INFOR	ME	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	PERSONA	35.00	INFOR	ME	NO ASIGNADO	0	0

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO 2

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	95 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA JARA	0	0
2022-2285	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-2216	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	95 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA JARA	0	0
2022-2217	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-2286	MACUILCOATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES: BO ANTILUEVO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES: BO ANTILUEVO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,942,670.52	0.00	0.00	1,942,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TECHO FRIME 2

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-1498	LAZARO CARDENAS / MEJORAMIENTO DE TECHO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	11.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	11.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,454,790.45	0.00	1,454,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	223,751.68	0.00	223,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	11,085,048.84	1,262,285.68	9,822,763.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
DESARROLLO URBANO	21,990,224.07	0.00	21,990,224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

EDUCACION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,159,450.00	0.00	1,159,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	7,497,926.24	0.00	7,497,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,109,188.83	0.00	0.00	2,109,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	1,914,131.52	0.00	0.00	1,914,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,678,519.65	0.00	0.00	6,678,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,871.52	0.00	1,842,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53,886,713.86	1,262,285.88	43,922,830.00	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 2,361.00
Disponible FFM: 0.00

DC'22



Usr: RUBEN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 109 | U. Administrativa: 104

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 08:22 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
GO1158 FISM-PROAGUA 2022. EL HUEXCO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,410,213.33	\$2,410,213.33	\$0.00	\$2,410,213.33	\$0.00	\$0.00	\$2,407,203.96	\$2,407,203.96	\$3,009.37
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,410,213.33	\$2,410,213.33	\$0.00	\$2,410,213.33	\$0.00	\$0.00	\$2,407,203.96	\$2,407,203.96	\$3,009.37
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$2,410,213.33	\$2,410,213.33	\$0.00	\$2,410,213.33	\$0.00	\$0.00	\$2,407,203.96	\$2,407,203.96	\$3,009.37
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$2,410,213.33	\$2,410,213.33	\$0.00	\$2,410,213.33	\$0.00	\$0.00	\$2,407,203.96	\$2,407,203.96	\$3,009.37
	FISM-PROAGUA 2022: EL HUEXCO, C	\$0.00	\$2,410,213.33	\$2,410,213.33	\$0.00	\$2,410,213.33	\$0.00	\$0.00	\$2,407,203.96	\$2,407,203.96	\$3,009.37
GO1303 PROAGUA FED-PROPIOS 2022. SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL HUEXCO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
	PROAGUA FED-PROPIOS 2022, SUPE	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$2,776,528.27	\$2,776,528.27	\$0.00	\$2,776,528.27	\$0.00	\$0.00	\$2,773,518.90	\$2,773,518.90	\$3,009.37



Usr: RUBEN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 108 | U. Administrativa: 104

Fecha y Hora de Impresión: 05:17 p. m. | 04/ene/2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
GO1000 Oportunidades de desarrollo humano y asistencia social para las familias en condición de vulnerabilidad mediante obras de infraestructura en el municipio de Tampacán												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$685.84	\$685.84	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$685.84	\$685.84	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizak	\$0.00	\$685.84	\$685.84	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$685.84	\$685.84	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Oportunidades de desarrollo humano	\$0.00	\$685.84	\$685.84	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$685.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GO1158 FISM-PROAGUA 2022. EL HUEXCO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$0.00	\$7,086,229.53	\$0.00	\$0.00	\$7,083,220.14	\$7,083,220.14	\$3,009.39
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$0.00	\$7,086,229.53	\$0.00	\$0.00	\$7,083,220.14	\$7,083,220.14	\$3,009.39
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizak	\$0.00	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$0.00	\$7,086,229.53	\$0.00	\$0.00	\$7,083,220.14	\$7,083,220.14	\$3,009.39
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$0.00	\$7,086,229.53	\$0.00	\$0.00	\$7,083,220.14	\$7,083,220.14	\$3,009.39
	FISM-PROAGUA 2022. EL HUEXCO, C	\$0.00	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$7,086,229.53	\$0.00	\$7,086,229.53	\$0.00	\$0.00	\$7,083,220.14	\$7,083,220.14	\$3,009.39
GO1303 PROAGUA FED-PROPIOS 2022, SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL HUEXCO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizak	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
	PROAGUA FED-PROPIOS 2022, SUPE	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00	\$366,314.94	\$0.00	\$0.00	\$366,314.94	\$366,314.94	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$7,452,544.47	\$7,452,544.47	\$7,452,544.47	\$0.00	\$7,452,544.47	\$0.00	\$0.00	\$7,449,535.08	\$7,449,535.08	\$3,009.39



Ucr: RUBEN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso A 31/12/2022
F. Financiamiento: 104 | Proyecto/Proceso: GO1158 | U. Administrativa: 102

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2023 | 05:26 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Devengado	Deuda
GO1158 FISM-PROAGUA 2022: EL HUEXCO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$0.00
FISM-PROAGUA 2022: EL HUEXCO, C		\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$0.00	\$4,676,016.20	\$4,676,016.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ruben
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso A 31/01/2022
F. Financiamiento: 107 | U. Administrativa: 104

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2023
10:41 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / Aprobado (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
GO1302 FISE 2022, EL HULERO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00	\$1,262,285.86	\$0.01	\$0.01	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00	\$1,262,285.86	\$0.01	\$0.01	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00	\$1,262,285.86	\$0.01	\$0.01	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00	\$1,262,285.86	\$0.01	\$0.01	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00
FISE 2022, EL HULERO, AMPLIACION											
		\$0.00	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00	\$1,262,285.86	\$0.01	\$0.01	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00
Total Final		\$0.00	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00	\$1,262,285.86	\$0.01	\$0.01	\$1,262,285.86	\$1,262,285.86	\$0.00