

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2906	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN PARQUE PÚBLICO	965,385.50	0.00	965,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRUCTUOSO RUIZ MARTINEZ	0	357127
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 42,000 M2																					
		<b>965,385.50</b>	<b>0.00</b>	<b>965,385.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-6077	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA FRANCISCO PAEZ GALVÁN, (CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 380 ML. DE TUBERÍA PVC, RD 26 DE 2" SEGÚN PROYECTO	368,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,702.00	CONTRATO	31-10-2022 / 31-12-2022	90 %	100 %	780 PERSONA	380.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS).AL ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA), DURANTE EL AÑO 2022, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE DEVENGADO. RECURSO OTROS: PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS).																					
2022-6079	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. LA PAZ CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 480 ML. DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 2" SEGÚN PROYECTO	472,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,902.00	CONTRATO	31-10-2022 / 31-12-2022	85 %	100 %	620 PERSONA	480.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS). AL ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, DURANTE EL AÑO 2022, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE DEVENGADO. RECURSO OTROS: PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS)																					
		<b>841,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>841,604.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-6076	PALMA PEGADA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, PALMA PEGADA, CONSISTENTE EN DESASOLVE, CEPILLADO Y AFORO SEGÚN PROYECTO.	596,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,902.00	CONTRATO	31-10-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS). AL ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA), DURANTE EL AÑO 2022, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. RECURSO OTROS: PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS)																					
2022-1726	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,498,800.00	0.00	1,498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	22,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO, JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	333145
		<b>2,095,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,902.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2893	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE	298,565.50	0.00	298,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 15-12-2022	100 %	100 %	70 PERSONA	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES	0	334881

2022-2895	HIDALGO, COL. SANTA CECILIA SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA JOYA, CALLE JESÚS M. ISAIS	397,928.12	0.00	397,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 PERSONA	110.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	333753
2022-2896	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA	398,450.50	0.00	398,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 PERSONA	75.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	334416	
2022-4457	OBSERVACIONES.- ADEMÁS 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. NUEVA JOYA	1,380,950.00	0.00	1,380,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 PERSONA	580.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	331110	
2022-4458	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA PAZ CALLE PRIVADA QUITO	384,690.77	0.00	384,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 PERSONA	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	331670	
		<b>2,860,584.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860,584.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1721	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	4,150,689.66	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 26-09-2022	100 %	100 %	132 PERSONA	2,100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	116587	
	OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LA 5A. ETAPA DE LA OBRA, ADEMÁS INCLUYE 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y LA FEDERACIÓN EL OTRO 50%, EN CONVENIO CON CONAGUA. CONTRATO DE OBRA CORRESPONDE \$4,000,000.00, SUPERVISIÓN TÉCNICA \$120,689.66, CONTRALORIA SOCIAL \$30,000.00.																					
		<b>4,150,689.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,344.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,344.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2894	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA ESTACIÓN	836,058.67	0.00	836,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	1,200 PERSONA	203.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	333426
		<b>836,058.67</b>	<b>0.00</b>	<b>836,058.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-856	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE SAN AGUSTÍN	152,232.60	0.00	152,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-06-2022	100 %	100 %	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88605
2022-6074	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MADERO ENTRE CALLE MANRIQUEZ Y CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, CON TUBERIA CORRUGADA DE 12" INCLUYE 3 POZOS DE VISITA, 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS	435,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,965.50	CONTRATO	31-10-2022 / 31-12-2022	85 %	100 %	520 PERSONA	154.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- RECURSO PROSANEAR (PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES). AL ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, DURANTE EL AÑO 2022, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. RECURSO OTROS: RECURSO PROSANEAR (PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).																				
2022-6073	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DOBLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, CON TUBERIA CORRUGADA DE 12" INCLUYE 6 POZOS DE VISITA 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	695,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,598.00	CONTRATO	31-10-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	680 PERSONA	237.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A RECURSO PROSANEAR (PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES). AL ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, DURANTE EL AÑO 2022, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. RECURSO OTROS: CORRESPONDE A RECURSO PROSANEAR (PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)																				
2022-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE	389,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,450.55	CONTRATO	31-10-2022	90 %	100 %	380	104.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS	0	0



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-155	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	898,697.00	0.00	0.00	898,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	18,586 PERSONA	6.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 3° Y 4° TRIMESTRE 2021, 1° AL 4° TRIMESTRE 2022. DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ADMON. 2018 - 2021 SALIENTE, SE DEJO PENDIENTE EL PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE QUE CORRESPONDE A LOS MESES JULIO - SEPTIEMBRE 2021. SIENDO DICHO CALCULO HASTA EL MES DE OCTUBRE, AL TOMAR POSESION LA NUEVA ADMINISTRACION Y DEBIDO AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION Y REVISION DE LA INFORMACION DEJADA SE INICIO CON UN PROCESO DE REVISION MINUCIOSA, ASI COMO UN PROCESO DE CONOCIMIENTO Y ADAPTACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTO DANDO POR CONSECUENCIA QUE LOS TIEMPOS SE NOS RECORRIERAN Y SE INCUMPLIERA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCION DE AGUA) Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES DE LA NACION. LO CUAL LLEVO A QUE DICHO TRIMESTRE LA CNA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HICIERA LA RETENCION. ASI MISMO, EL 4° TRIMESTRE 2021 CONCLUYE EN DICIEMBRE, SU CALCULO SE PUEDE HACER LOS 1° DIAS DEL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE DICHO TRIMESTRE. MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL YA QUE PARA ESAS FECHAS SE DEBIÓ DE HABER REALIZADO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. EL PAGO DEL 4° TRIMESTRE SE REALIZO HASTA RECIBIR LA 1ª MINISTRACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO. EL AVANCE FISICO FINANCIERO REAL ES 57%, AL INCREMENTAR EL MONTO ASIGNADO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Contemplar lo que establece la LDFEM y la LFPRH.																					
		<b>898,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-153	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,341,169.00	0.00	0.00	4,341,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- UBICACION DEL POZO 1,2,3,4,5,6 CAMINO AL CONO, SALINAS DE HIDALGO. UBICACION DEL POZO GUERRERO PROLOGACION CALLE GUERRERO S/N COL. LA PAZ, SALINAS DE HIDALGO. UBICACION POZO EL POTRO, CAMINO SALINAS EL POTRO S/N, EL POTRO, SALINAS. CARCAMO DE REBOMBEO ZONA EL RASTRO CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N COL. LA JOYA, SALINAS DE HIDALGO.																					
		<b>4,341,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,341,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1716	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN	3,099,636.63	0.00	3,099,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 21-08-2022	100 %	100 %	489 PERSONA	1,497.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	84924
		<b>3,099,636.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,099,636.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2897	AZOGUEROS / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE AZOGUEROS, CALLE TAMPICO	1,405,036.08	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2022 / 02-09-2022	100 %	100 %	165 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO, SA DE CV	0	356230
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 1481.4																					
		<b>1,405,036.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,036.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4016	PUERTO DEL CHINO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,501,185.00	0.00	1,501,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2022 / 30-10-2022	100 %	100 %	5,315 PERSONA	435.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EZ MULTISERVICIOS SA DE CV	0	357215
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACION CONSISTIO EN SUMINISTRO DESHISTALACION DE LAS LAMPARAS EXISTENTES POR SER INEFICIENTES, ASI COMO LA INSTALACION DE LAS NUEVAS LUMINARIAS. ADEMÁS SE COLOCARON EN LAS LOCALIDADES DE: PALMA PEGADA, PUNTEROS, LAS COLONIAS, AZOGUEROS, SAN ANTONIO DE LA PAZ, LA REFORMA, PUERTO DEL CHINO, PIEDRAS NEGRAS.																					
2022-2148	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,501,185.00	0.00	1,501,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 12-07-2022	100 %	100 %	18,586 PERSONA	435.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EZ MULTISERVICIOS SA DE CV	0	117754
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACION CONSISTIO EN SUMINISTRO, DESINSTALACION DE LAS LAMPARAS EXISTENTES POR SER INEFICIENTES, ASI COMO LA INSTALACION DE LAS NUEVAS LUMINARIAS.																					
		<b>3,002,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,002,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-858	EL CAMARÓN / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL CAMARÓN	341,462.48	0.00	341,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	70 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	61684
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 2 ACOMETIDAS. ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACION ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-857	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA SANTA CECILIA, CALLES LOS REYES Y LOS CIRUELOS	417,767.01	0.00	417,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	785 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	42641
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 4 ACOMETIDAS. ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACION ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LA PAZ	519,761.48	0.00	519,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	780 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	64306
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 4 ACOMETIDAS. ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACION ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-2899	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, AV. LA PAZ	253,748.76	0.00	253,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	220 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS MARTINEZ ZAVALA	0	326188
OBSERVACIONES.- ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACION ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-4018	SANTA MARIA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SANTA MARIA	626,189.15	0.00	626,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	380 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS MARTINEZ ZAVALA	0	332798
TOTAL		2,158,928.88	0.00	2,158,928.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4019	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE HIDALGO, BOULEVARD SALINAS	815,450.50	0.00	815,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	22,530 PERSONA	20.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EZ MULTISERVICIOS SA DE CV	0	332937
TOTAL		815,450.50	0.00	815,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4459	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD LAS COLONIAS, LAS COLONIAS - REFUGIO	1,367,418.25	0.00	1,367,418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2022 / 20-11-2022	100 %	100 %	325 LOCALIDAD	0.95 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SALINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0	330549
2022-2902	NORIA DE CAÑAS / REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD NORIA DE CAÑAS	2,048,406.00	0.00	2,048,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	137 PERSONA	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SALINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0	357168
TOTAL		3,415,824.25	0.00	3,415,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1802	LA REFORMA / MANTENIMIENTO A CARRETERA ALIMENTADORA LA REFORMA - SALINAS DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	245,675.55	0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 20-06-2022	100 %	100 %	310 LOCALIDAD	1.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE GERARDO MEJIA REYES	0	117618
TOTAL		245,675.55	0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / REHABILITACION DE	1,434,550.50	0.00	1,434,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2022 /	100 %	100 %	480	1.80 KI	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SALINAS DEL	0	356460





OBSERVACIONES.- CORRERSONDE DE INFRAESTRUCTURA \$310,737.40 Y DE RENDIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE RECURSOS DE TESORERIA \$91,162.60 PARA SUMAR EN TOTAL \$401,900.00. ES VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2023, LINEA SENTRA SENSE CVT, COLOR BLANCO PERLADO. RECURSO OTROS.																			
		401,900.00	0.00	0.00	310,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2153	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FESTIVAL DE LA SAL	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	6,000.00 ROTULOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER DEL VALLE	0	0
OBSERVACIONES.- LA DIFUSIÓN SE REALIZÓ POR MEDIOS IMPRESOS, INCLUYENDO EL TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO.																					
		92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-157	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,662,244.12	0.00	0.00	3,662,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	31.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2022-158	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	173,231.08	0.00	0.00	173,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
2022-159	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	974,649.03	0.00	0.00	974,649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2022-160	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,213,753.00	0.00	0.00	8,213,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
2022-2892	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ESPECIALIDADES GRÁFICAS DEL CENTRO SA DE CV	0	0
2022-3401	SALINAS DE HIDALGO / GASTOS DE OPERACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,600.94	0.00	0.00	12,600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN NAVA RODRIGUEZ	0	0
		13,045,874.17	0.00	0.00	13,045,874.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1714	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO E IMPRESORA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,360.01	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	2.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS CARLOS CHÁVEZ	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPO COMPLETO DELL CORE i5 4A. GENERACIÓN, 8 GB RAM, 240 GB DISCO DURO E IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL																					
		13,360.01	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2891	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	79,887.45	0.00	0.00	79,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 31-12-2022	0 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
OBSERVACIONES.- ES UNA COMPRA QUE REALIZARÁ LA SEDENA EL ENLACE ES LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ES UNA ACCIÓN INDEPENDIENTE A LA DEL 2020 EN ESTA ACCIÓN SE ADQUIRIRÁN 2 PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS, 1 RIFLE Y2000 CARTUCHOS PARA CADA ARMA RESPECTIVAMENTE. NO TIENE AVANCE FÍSICO PORQUE AÚN NO SE ENTREGA Y SE TIENE COMO FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 31/DICIEMBRE/2023 DE ACUERDO AL OFICIO NO. SSP-DA-ALOC-1072/2022.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances																					
		79,887.45	0.00	0.00	79,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	965,385.50	0.00	965,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,584,065.37	0.00	7,549,200.49	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,959,520.05
DEPORTES	5,431,768.62	0.00	5,431,768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,795,683.00	0.00	0.00	5,795,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,507,042.71	0.00	7,507,042.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,974,379.38	0.00	2,974,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	5,096,050.30	0.00	5,096,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,271,592.00	0.00	0.00	1,271,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	3,467,755.65	0.00	0.00	2,995,593.37	0.00	0.00	0.00	380,999.68	91,162.60
SEGURIDAD PUBLICA	13,139,121.63	0.00	0.00	13,139,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>58,232,844.16</b>	<b>0.00</b>	<b>29,523,827.00</b>	<b>23,201,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,344.83</b>	<b>0.00</b>	<b>380,999.68</b>	<b>3,050,682.65</b>

Techo FISM: **29,523,827.00**

Techo FFM: **23,201,990.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL