

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1703	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	596,273.28	0.00	596,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 30-07-2022	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	333704
		<b>596,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>596,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2941	VILLA DE ARISTA / SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	352409
		<b>3,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1064	VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-03-2022 / 22-04-2022	100 %	100 %	8,484 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	334481
		<b>53,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1052	DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 205 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, RED DE DISTRIBUCIÓN CON 7 107 ML DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO RD-26, 1 250 ML DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, 384 ML DE TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 400 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO CON TUBERÍA PEAD CON ALMA DE ALUMINIO, INCLUYE MEDIDOR DE CAUDAL; EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR ELÉCTRICO DE 20 HP PARA UN GASTO DE 5 LPS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO CON CAPACIDAD PARA 50 M3.	8,278,909.82	0.00	4,140,068.27	0.00	0.00	4,138,841.55	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2022 / 10-12-2022	100 %	100 %	1,587 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	352158
2022-2926	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. MUNICIPIO DE	3,381,480.70	0.00	1,690,740.35	0.00	0.00	1,690,740.35	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2022 / 21-09-2022	100 %	100 %	10,085 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	172414

VILLA DE ARISTA, S.L.P. CONFORMADA POR LÍNEA DE CONDUCCIÓN A VILLA DE ARISTA CON 2,500 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL MEZQUITE CON 1,241 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA (2A ETAPA DE 2)																					
	11,660,390.52	0.00	5,830,808.62	0.00	0.00	5,829,581.90	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1698	RINCON DE LEIJAS / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	37,206.00	0.00	37,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2022 / 03-06-2022	100%	100%	454 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA CARMEN CASTILLO CASTILLO	0	367273
		<b>37,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4991	CORAZON DE JESUS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2022 / 20-12-2022	100%	100%	118 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	0	360323
2022-1053	DERRAMADEROS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	288,054.68	0.00	288,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 15-07-2022	100%	100%	1,587 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	310429
2022-4992	SALITRILLOS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2022 / 30-12-2022	100%	100%	809 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	361007
2022-4411	SAN ELIAS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	73,660.00	0.00	73,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2022 / 16-11-2022	100%	100%	453 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	344335
		<b>472,674.68</b>	<b>0.00</b>	<b>472,674.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1699	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	629,137.41	0.00	629,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 01-10-2022	100%	100%	8,464 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	0	321119
		<b>629,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>629,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1045	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	203,173.00	0.00	0.00	203,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>203,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1044	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE	185,225.00	0.00	0.00	185,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	532 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,613,702.00	0.00	0.00	1,613,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 /	100%	100%	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

1042	EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ										ON MUNICIPAL	31-12-2022	%	%	PERSONA	FORME	TO	DE VILLA DE ARISTA		
2022-1046	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	27,371.00	0.00	0.00	27,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,826,298.00	0.00	0.00	1,826,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALÉTICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1097	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE SENALÉTICA EN CABECERA MUNICIPAL	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2022 / 12-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PAVIMENTADORA ICEY SA DE CV	0	350548
		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2942	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DAMIAN CARMONA EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,380,887.82	0.00	2,380,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 18-10-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	0	333634
		2,380,887.82	0.00	2,380,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1092	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	395,107.92	0.00	395,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 07-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	623.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	313151
		395,107.92	0.00	395,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1093	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	58,016.24	0.00	58,016.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-03-2022 / 14-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	22.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	360188	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 22 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRAULICO APLICADO																					
2022-1094	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	42,925.80	0.00	42,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-03-2022 / 13-05-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	13.50 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	313020	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 13.5 M3 DE MEZCLA ASFALTICA																					
2022-1098	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE MATERIAL FRESADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	679,728.50	0.00	679,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-04-2022 / 08-08-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	3,150.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	333827	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3150 METROS CUBICOS DE ASFALTO APLICADO																					
		780,670.54	0.00	780,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1132	SAN JOSE DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO JAVIER MINA	10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-04-2022 / 29-04-2022	100 %	100 %	60 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	172292
		10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1089	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VIOLETA	299,996.30	0.00	299,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 06-06-2022	100 %	100 %	663 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA	0	366243
2022-5273	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV VALENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 30-12-2022	90 %	100 %	100 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA	0	351759
2022-5274	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 30-12-2022	90 %	100 %	100 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA	0	350624
		<b>833,996.30</b>	<b>0.00</b>	<b>833,996.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1075	EL MAGUEY DE EZQUEDA / REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAGUEY DE EZQUEDA A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	150,000.01	0.00	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-06-2022 / 15-07-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	334042	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA SON 1160 METROS LINEALES																					
2022-1077	EL POZO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 27-04-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	366075	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 135 METROS LINEALES																					
2022-1074	GUARDARRAYA / REHABILITACION DE CAMINO DE GUADARAYA A EL POZO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	217,664.85	0.00	217,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	346539	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1425 METROS LINEALES																					
2022-1076	LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO DE LA CECILIA A SAN RAFAEL A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-05-2022 / 16-06-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	6.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	172343	
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA SON 6800 METROS LINEALES																					
		<b>1,036,500.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,500.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1073	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL	3,342,032.05	0.00	3,342,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2022 / 19-11-2022	100 %	100 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV	0	344224
		<b>3,342,032.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,342,032.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1072	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	110,740.00	0.00	110,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-03-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	347289	
	OBSERVACIONES.- 35 M3 DE MEZCLA ASFALTICA APLICADOS																					
		<b>110,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: CULTURA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1099	PALMAS ANCHAS / MEJORAMIENTO DE TEATRO	127,000.92	0.00	0.00	127,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	47 PERSONA	1.00 TEATRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JACOBO TORRES GAMEZ, SALVADOR BARRA CABRERA Y MARSAN	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																				
		<b>127,000.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,000.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MANTENIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4993	VILLA DE ARISTA / MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	2,000 PERSONA	1.00 CANCHA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>250,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1109	EL CHARQUITO / MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL	21,726.80	0.00	0.00	21,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	JACOBO TORRES GAMEZ, EULALIO RODRIGUEZ ACUÑA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
2022-1704	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL A BASE DE REHABILITACIÓN DE ALJIBE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	98,749.73	0.00	0.00	98,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	809 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																					
2022-1702	SAN PEDRO / MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA	597,523.80	0.00	0.00	597,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	207 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	IAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO A BASE DE LA INSTALACION DE KIOSKO JARDINERAS BANCASY BANQUETAS ESTAMPADAS																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
2022-1095	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA	334,843.54	0.00	0.00	334,843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 PARQUE	ACCION	AYUNTAMIENTO	PEDRO MORALES, SALVADOR IBARRA CABRERA, CINTYA ADILENE FLORES JASSO	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>1,052,843.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,843.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1059	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	400 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EL USO DE MATERIALES BIOLÓGICOS,																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1057	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	742,870.90	0.00	0.00	742,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 HEACTARE	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA, S.A. DE C.V.	0	0
		<b>742,870.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742,870.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1116	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO	997,107.14	0.00	0.00	997,107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 01-10-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 HEACTARE	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO A BASE DE AMPLIACION DEL PREDIO DESTINADO AL MISMO, CONFORME A LAS NORMAS DE EJECUCION, ASI COMO LA RECOLOCACION DE DESECHOS DEL MUNICIPIO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>997,107.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,107.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:CENTRO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1705	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO A BASE DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	66,934.20	0.00	0.00	66,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION A BASE DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE JUEGOS DE BAÑO EXISTENTES Y CONEXIONES HIDRAULICAS Y DE DRENAJE																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																					
66,934.20 0.00 0.00 66,934.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1107	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "JORNALEROS AGRICOLAS" EN CABECERA MUNICIPAL	466,826.87	0.00	0.00	466,826.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION A BASE DE DEMOLICION DE MUROS PARA AMPLIACION, ASI COMO CONSTRUCCION DE ESPACIOS DESTINADOS PARA ALBERGAR UNIDADES, PINTURA EN MUROS Y REMODELACION DE SANITARIOS																					
466,826.87 0.00 0.00 466,826.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1051	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	55,985.00	0.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	101 PERSONA	101.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD																					
55,985.00 0.00 0.00 55,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1061	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,270,880.00	0.00	0.00	1,270,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	70 %	100 %	30 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REMOLQUE, ASPERSORA MOTORIZADA DE MOCHILA																					
1,270,880.00 0.00 0.00 1,270,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1056	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	314,834.41	0.00	0.00	314,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 17-05-2022	100 %	100 %	2,700 PERSONA	2,700.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	J. ISABEL ZAVALA SANCHEZ, DAPSA MAYORISTA Y CIA, S.A. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD																					
314,834.41 0.00 0.00 314,834.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1063	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,232.40	0.00	0.00	22,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DESAR OSVALDO BARBA GUERRERO, JESUS FERNANDEZ MELENDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- TONNERS, HOJAS PARA IMPRESION																					
22,232.40 0.00 0.00 22,232.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1065	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	149,173.68	0.00	0.00	149,173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2022 / 30-12-2022	100%	100%	100 PERSONA	374.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CIPRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES	0	0
		149,173.68	0.00	0.00	149,173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1066	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,709,530.52	0.00	0.00	1,709,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	8,464 PERSONA	14.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1068	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,241,270.58	0.00	0.00	3,241,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1069	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	177,357.31	0.00	0.00	177,357.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		5,128,158.41	0.00	0.00	5,128,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1070	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	97,463.20	0.00	0.00	97,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	100%	100%	8,464 PERSONA	18.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- CAMISOLA, PANTALÓN, PLAYERA, CHAMARRA, GORRA TIPO COMANDO EN TELA A RIPSTOP CON TEFLON AZUL MEDIANOCHE CON BORDADOS, BOTAS, CHALECO TIPO PARAMEDICO																				
		97,463.20	0.00	0.00	97,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3786	SAN PEDRO / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	12,481.60	0.00	12,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-09-2022 / 29-09-2022	100%	100%	4 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	347649
2022-2949	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-07-2022 / 29-07-2022	100%	100%	6 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	320547
		26,738.00	0.00	26,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2110	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	44,685.00	0.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-05-2022 / 18-07-2022	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	318122
2022-1081	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	98,364.80	0.00	98,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-05-2022 / 30-05-2022	100%	100%	10 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	343992
		143,049.80	0.00	143,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3386	DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	8,502.00	0.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2022 / 25-08-2022	100%	100%	5 PERSONA	16.80 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	318429

2022-2947	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 PERSONA	67.20 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	350511
2022-2111	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	23,338.80	0.00	23,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 PERSONA	60.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	350477
2022-1701	EL TAJO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	21,991.28	0.00	21,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 PERSONA	70.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	317973
2022-3389	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	29,812.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 PERSONA	40.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	318049
2022-2946	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	7,641.00	0.00	7,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	318581
2022-2112	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	129,006.28	0.00	129,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 PERSONA	492.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	338087
		<b>253,815.36</b>	<b>0.00</b>	<b>253,815.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3388	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-07-2022 / 29-07-2022	100%	100%	45 PERSONA	12.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	318855
2022-3390	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	4,819.80	0.00	4,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2022 / 31-08-2022	100%	100%	5 PERSONA	10.80 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	317734
2022-1079	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	43,859.60	0.00	43,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-07-2022 / 30-08-2022	100%	100%	35 PERSONA	150.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	351947
		<b>52,275.40</b>	<b>0.00</b>	<b>52,275.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3385	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	76,408.40	0.00	76,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-08-2022 / 05-09-2022	100%	100%	15 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	321292
2022-1085	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	69,505.68	0.00	69,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2022 / 20-05-2022	100%	100%	20 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	343762
2022-2109	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	14,546.40	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2022 / 29-06-2022	100%	100%	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	320541
2022-1086	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-03-2022 / 18-04-2022	100%	100%	10 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	319704
2022-1087	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	9,604.80	0.00	9,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 21-03-2022	100%	100%	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	317874
2022-1700	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	26,988.56	0.00	26,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-05-2022 / 30-05-2022	100%	100%	9 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	346374
2022-2945	SAN PEDRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,952.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-06-2022 / 25-07-2022	100%	100%	6 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	319140
2022-1078	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	395,485.08	0.00	395,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2022 / 16-06-2022	100%	100%	100 PERSONA	20.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	354661
2022-2106	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL	80,765.00	0.00	80,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-06-2022 / 24-06-2022	100%	100%	170 PERSONA	44.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	359781



			712,975.92	0.00	712,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME \*2

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2107	LA ESCONDIDA / REHABILITACION DE TECHO FIRME	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2022 / 13-06-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	320550
		2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

#### RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	596,273.28	0.00	596,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	57,072.00	0.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,799,408.61	0.00	6,969,826.71	0.00	0.00	5,829,581.90	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,029,471.00	0.00	0.00	2,029,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,116,666.28	0.00	4,116,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	833,996.30	0.00	833,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,489,272.91	0.00	4,489,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	3,804,143.90	0.00	0.00	3,804,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	1,813,105.49	0.00	0.00	1,813,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,225,621.61	0.00	0.00	5,225,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,191,499.28	0.00	1,191,499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,967,228.90	0.00	18,265,305.00	12,872,342.00	0.00	5,829,581.90	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,265,305.00**  
Techo FFM: **12,872,342.00**

Disponible FISM: **0.00**  
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL