

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
6 de Diciembre de 2023.



TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,205,001.40	\$ -	\$ 1,205,001.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS, EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61		\$ 320,003.61									06-jul-23		100%	100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	250765	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 280,000.00 CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTIZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ED U/AD-024-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	
														28-jul-23												
2023-204	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.78 X 17.19 MTS, EN EL J.N. MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS"	\$ 682,212.51		\$ 682,212.51									24-oct-23		15%	0%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	P	301562	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 600,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/003-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ED U/AD-042-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23 Y EL COSTO "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS".	
														09-dic-23												
2023-1627	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" A 2 1/2" Y MALLA CICLÓNICA 55X55X2-C10.5, EN EL PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD CRUCERO LA LUZ."	\$ 202,785.28		\$ 202,785.28									06-nov-23		0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	302678	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00 VALIDADA Y POR INICIAR. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. C. JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ED U/AD-040-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.	
														24-nov-23												
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 14,828,317.97	\$ -	\$ 8,937,747.39	\$ 5,890,570.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Diciembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53	\$ 1,220,236.53									URBANA	C	17-may-23 04-ago-23	100%	100%	388	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	2		O	V	IT	142653	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'100,000.00 C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ No. MMA/DDSM/PROY/011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$	
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62	\$ 1,158,725.62									URBANA	C	24-feb-23 17-abr-23	100%	100%	388	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1		O	V	IT	65456	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN DEL 23FEB23. CONSTRUCCIÓN DE	
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44	\$ 964,836.44									RURAL	C	25-abr-23 29-may-23	100%	100%	406	CANCHA	2		O	V	IT	104554	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PR	
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,541,086.05	\$ 1,541,086.05									RURAL	C	21-abr-23 01-ago-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1		O	V	IT	66185	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-010-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 23ABR23. \$ 1,541,086.05	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 354,174.09	\$ 354,174.09									URBANA	C	01-may-23 22-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1		O	V	IT	139918	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00	
															10-jul-23												



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
6 de Diciembre de 2023.



TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,340,778.20		\$ 4,340,778.20								URBANA	C	15-sep-23	82%	82%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P		ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 4'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'500,000.00
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,554,100.36	\$ 1,554,100.36									URBANA	C	15-jun-23 15-oct-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	140903	EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/010-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-021-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,490,800.94	\$ 1,490,800.94									URBANA	C	17-may-23 17-jul-23	100%	100%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	140181	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-018-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23 \$ 1'490,800.94
2023-2968	SL010A	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$ 1,549,792.38		\$ 1,549,792.38								URBANA	C	07-ago-23 30-sep-23	79%	79%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUL23. \$ 1'500,000.00 C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/012-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-030-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 1'549,792.38
2023-		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO	\$ 659,787.20	\$ 659,787.20									URBANA	C	16-oct-23	100%	100%	280	CANCHA	1	O	V	IT	140903	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27SEP23. \$ 630,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Diciembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$ 300,000.00		\$ 150,000.00							RURAL	C	12-sep-23	100%	100%	250	TONELADAS	15.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- \$ 300,000.00 PROVEEDOR C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL. CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$150,000.00 EL MUNICIPIO APORTA EL	
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.				\$ 1,591,000.00	\$ -	\$ -	\$ 848,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742,450.00	\$ -	\$ -												
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00		\$ 490,000.00						\$ 490,000.00	RURAL	C	15-mar-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50% C. MIGUEL YRIZAR RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO-002	
												RURAL	C	15-may-23											
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00							RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.	
												RURAL	C	26-jun-23											
2023-3873	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,550 PACAS).	\$ 561,000.00		\$ 308,550.00						\$ 252,450.00	RURAL	C	06-oct-23	0%	0%	500	PACAS	2,550.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23.- \$ 308,550.00 ES EL 55% DEL COSTO, 2,550 PACAS, EL PRODUCTOR APORTA EL 45% \$ 252,450.00 Y EL MUNICIPIO EL 55% \$ 308,550.00= \$ 561,000.00	
												RURAL	C	30-nov-23											
AGUA POTABLE				\$ 3,382,198.05	\$ -	\$ 3,382,198.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20							URBANA	C	06-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	247769	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.- \$ 1,750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
6 de Diciembre de 2023.



TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45								URBANA	C	17-abr-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	257348	SESION ORD. DEL 30MAR23. \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG/P/AD-026-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L.	
															15-ago-23										PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG/P/AD-011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, 377.00 M.L.	
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40								URBANA	C	24-jul-23	90%	65%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	P	249202	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, 1.00 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,241,913.43	\$ -	\$ 1,241,913.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L.; EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAISO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00								URBANA	C	24-abr-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	250371	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA; C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG/P/AD-012-2023.	
															26-may-23											
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$ 488,444.89		\$ 488,444.89								URBANA	C	10-jul-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT	257581	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23. \$ 415,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG/P/AD-025-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. - \$ 488,444.89 Y LA DENOMINACIÓN.	
															11-ago-23											



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Diciembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-3875	SK010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PEPEÑA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 851,297.09		\$ 851,297.09								RURAL	C	04-oct-23	17-nov-23	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL MIÉRCOLES 27SEP23. \$ 850,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-037-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 851,297.09
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,307,873.33	\$ -	\$ 1,307,873.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LA CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE MÉXICO DE LA COLONIA VALLE DE MÉXICO.	\$ 358,187.46		\$ 358,187.46								URBANA	C	03-oct-23	27-oct-23	100%	100%	30	POSTE	3.00	O	V	IT	300512	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-032-2023. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/LE-001-2023, SE CAMBIO LA
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO, EN CALLE PRÓL. INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL Y LA CALLE VERACRUZ ESQUINA CALLE TABASCO DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$ 451,174.02		\$ 451,174.02								URBANA	C	09-oct-23	07-nov-23	50%	0%	55	POSTE	5.00	O	V	P	302904 310271 310366 310442	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/LE-003-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-038-2023. SE
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PROL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 498,511.85		\$ 498,511.85								URBANA	C	16-oct-23	14-nov-23	50%	0%	35	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	P	343332 310868	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORDINARIA DEL 31AGO23.- \$ 690,000.00 CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/LE-004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-039-2023. SE
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 24,519,843.97	\$ -	\$ 20,881,161.86	\$ 3,638,682.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Diciembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00								RURAL	AM	13-mar-23	80%	80%	13,700	M2	10,000	O	V	P		10,000 M2. SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10/FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-013-2023. PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-014-2023 ING. GABRIELA MORALES CORTES. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO. CALLE DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA. CALLE DE ACCESO LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA. CALLE DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES. CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO, EL MEZQUITE CALLES DE PUERTO DE TETECUARO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 25/MAY23. \$ 1'208,000.27	
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27	\$ 1,208,002.27								URBANA	C	12-may-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	152977	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23/FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2023. \$ 1'250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25/MAY23. - \$ 1'208,000.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-017-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL 25/MAY23. \$ 1'100,000.00	
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ.	\$ 1,370,356.03	\$ 1,370,356.03								URBANA	C	24-jul-23	100%	100%	525	M2	706.17	O	V	IT	325615	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25/MAY23. \$ 1'100,000.00 CONTRATISTA: C FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/010-2023. PROCEDIMIENTO: MMA/DDSM/PAV/029-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31/AGO23. \$ 1'370,356.04 SE CAMBIÓ	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
6 de Diciembre de 2023.



TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-3872	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES FERNANDO GOMEZ MADRAZO (695.87 M2) Y CALLE SALVADOR NAVA (878.18 M2), EN EL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD.	\$ 684,421.89		\$ 684,421.89								URBANA	C	06-nov-23	90%	0%	398	M2	1,474.05	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEPT23. \$ 685,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/016-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-044-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 30NOV23.- \$ 684,421.89	
2023-4496	SE030E	REHABILITACIÓN DE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE DAMIÁN CARMONA Y PLAZA DERECHOS HUMANOS.	\$ 399,831.76		\$ 399,831.76								URBANA	C	15-nov-23	50%	0%	128	M2	803	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 460,000.00 DE FORTALECIMIENTO. ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/017-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-045-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 30NOV23.- \$ 399,831.76. 803 M2=1	
2023-4497	SE030M	REHABILITACIÓN DE ANDADOR JUAN SARABIA.	\$ 590,353.15		\$ 590,353.15								URBANA	C	21-nov-23	40%	0%	245	OBRA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 590,000.00 DE FORTALECIMIENTO. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-047-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 30NOV23. \$ 590,353.15	
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$ 1,529,250.31		\$ 1,529,250.31								URBANA	C	04-sep-23	100%	47%	200	OBRA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. \$ 1'530,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-036-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 1'529,250.31	
2023-		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE													15-sep-23									SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEPT23.-	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Diciembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-2245	SE030H	CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 799,246.89		\$ 799,246.89								URBANA	C	29-sep-23	65%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	P		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00								URBANA	C	13-nov-23 04-dic-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8ª SESIÓN DEL 29JUN23- \$ 320,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/AL/PA/D-046-2023. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ.
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,465,035.84	\$ -	\$ 6,465,035.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																									
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,266,870.52		\$ 4,266,870.52								RURAL	C	30-ago-23 28-oct-23	100%	95%	1,208	KM	1.18	O	V	P	324692	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3ª. SESIÓN DEL 30MAR23- \$ 4100,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: NO. MMA/DDSM/PAV/013-2023, PROCEDIMIENTO NO. IR-O-EST-245800021-8-2023. SE CAMBIÓ EL
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	18-feb-23 19-mar-23	100%	100%	662	KM	0.50	O	V	IT	143725	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3ª. SESIÓN DEL 30MAR23- \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Diciembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93								RURAL	C	14-jun-23	03-jul-23	100%	100%	193	KM	1.94	O	V	IT	153004	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. \$ 647,999.93 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-020-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. 1.94 KMS.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 1,597,052.66	\$ -	\$ 342,000.00	\$ 1,255,052.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-231	U6010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 1,597,052.66		\$ 342,000.00	\$ 1,255,052.66							URBANA	C	14-feb-23	31-dic-23	81.36%	81.36%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'488,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARRAGAN BETRANJO LARA
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23	31-dic-23	66.61%	66.61%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00
2023-															14-feb-23					PAGO DE						SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
6 de Diciembre de 2023.



TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00							URBANA	C	31-dic-23	72.38%	72.38%	102,199	ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.		