

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
3 de Noviembre de 2023.



POTOSI  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM												
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>				\$1,202,216.12	\$0.00	\$1,202,216.12	\$0.00	\$0.00										
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$320,003.61		\$320,003.61			06-jul-23	100%	100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	250765	CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTIZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023
								28-jul-23										
2023-204	SJ010A	*CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.78 X 17.19 MTS, EN EL J.N. MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS*	\$682,212.51		\$682,212.51			24-oct-23	0%	0%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I		CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-042-2023
								09-dic-23										
2023-1627	SJ010A	*CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" A 2 1/2" Y MALLA CICLÓNICA 55X55X2-C10.5, EN EL PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD CRUCERO LA LUZ.*	\$200,000.00		\$200,000.00			15-jun-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I		
								15-ago-23										
<b>CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.</b>				\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00										
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$250,000.00		\$250,000.00			14-feb-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I		
								31-dic-23										
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>				\$14,828,317.97	\$0.00	\$8,937,747.39	\$5,890,570.58	\$0.00										
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$1,220,236.53		\$1,220,236.53			17-may-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	2	O	V	IT	142653	C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ No. MMA/DDSM/PROY/011-2023 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-023-2023.
								04-ago-23										
2023-	SI 010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE	\$1,158,725.62		\$1,158,725.62			24-feb-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO	1	O	V	IT	65456	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Noviembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$137,575,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,152,459.00</b>	<b>\$90,531,004.00</b>

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM												
206		RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ					17-abr-23				MULTIDEPORTIVO.							2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PROY/A D-004-2023.
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$964,836.44		\$964,836.44		25-abr-23 29-may-23	100%	100%	406	CANCHA	2	O	V	IT	104554		CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,541,086.05		\$1,541,086.05		21-abr-23 01-ago-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	IT	66185		C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/004-2023
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$354,174.09		\$354,174.09		01-may-23 22-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	139918		C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2023
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$4,340,778.20		\$4,340,778.20		10-jul-23 15-sep-23	82%	82%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P			ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$1,554,100.36		\$1,554,100.36		15-jun-23 15-oct-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	140903		C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/010-2023
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,490,800.94		\$1,490,800.94		17-may-23 17-jul-23	100%	100%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	140181		CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023
2023-2968	SL010A	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$1,549,792.38		\$1,549,792.38		07-ago-23 30-sep-23	79%	79%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	P			C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/012-2023
2023-3871	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$653,787.36		\$653,787.36		06-oct-23 15-nov-23	30%	0%	380	CANCHA	1	O	V	P			CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
<b>VIVIENDA</b>			<b>\$1,339,611.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,339,611.70</b>	<b>\$0.00</b>												
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>																		
2023-	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE	\$1,339,611.70		\$1,339,611.70		14-jun-23	100%	100%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	IT			CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SAI AZAR. No.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Noviembre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$137,575,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,152,459.00</b>	<b>\$90,531,004.00</b>

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A. O. ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO				BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM													
649		EL PROGRAMA TECHO FIRME.																MMA/DDSM/PROY/008-2023	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>			<b>\$3,540,916.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,916.00</b>	<b>\$1,598,550.00</b>	<b>\$892,450.00</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.</b>			<b>\$1,949,916.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,916.00</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>												
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$600,000.00		\$0.00	\$600,000.00		AM	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I		
									31-dic-23										
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$1,049,916.00		\$1,049,916.00			C	03-mar-23	100%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	IT	CONTRATISTA: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, NÚMERO DE CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-001-2023	
									02-may-23										
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$300,000.00			\$150,000.00	\$150,000.00	C	12-sep-23	100%	100%	250	TONELADAS	15.00	A	V	IT	PROVEEDOR C. ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-003-2023	
									13-oct-23										
<b>INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.</b>			<b>\$1,591,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$848,550.00</b>	<b>\$742,450.00</b>												
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$980,000.00			\$490,000.00	\$490,000.00	C	15-mar-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT	<b>C. MIGUEL YRIZAR RANGEL</b> , CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO-002-2023	
									15-may-23										
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$50,000.00			\$50,000.00		C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I		
									26-jun-23										
2023-3873	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,550 PACAS).	\$561,000.00			\$308,550.00	\$252,450.00	C	06-oct-23	0%	0%	500	PACAS	2,550.00	A	V	I		
									30-nov-23										
<b>AGUA POTABLE</b>			<b>\$3,382,198.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,382,198.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>												
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$1,553,800.20		\$1,553,800.20			C	06-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	247769 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023	
									17-abr-23										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
3 de Noviembre de 2023.



POTOSÍ  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO				BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM													
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$274,995.45		\$274,995.45			01-jun-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	257348	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	
								15-ago-23											
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,553,402.40		\$1,553,402.40			24-jul-23	90%	65%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	P	249202	CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR	
								25-ago-23											
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			<b>\$1,273,444.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,273,444.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>												
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L., EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$470,000.00		\$470,000.00			24-abr-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	250371	CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023	
								26-may-23											
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$488,444.89		\$488,444.89			10-jul-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT		C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2023	
								11-ago-23											
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$315,000.00		\$315,000.00			11-sep-23	80%	0%	298	M.L.	131.88	O	V	P		CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR	
								13-oct-23											
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.</b>			<b>\$17,908,507.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,908,507.56</b>	<b>\$0.00</b>												
<b>RELLENO SANITARIO</b>																			
2023-	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$8,160,000.00		\$8,160,000.00			01-ene-23	83%	83%	86,686	MAQUINARI	4	O	V	P		CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. CONTRATO	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
3 de Noviembre de 2023.



POTOSÍ  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM												
217		LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.					31-dic-23				A							No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$8,897,210.47		\$8,897,210.47		15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTÁREA	1	O	V	IT			CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-003-2023
2023-3875	SK010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$851,297.09		\$851,297.09		04-oct-23	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT			
ELECTRIFICACIÓN			\$1,307,873.33	\$0.00	\$1,307,873.33	\$0.00												
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LA CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE MÉXICO DE LA COLONIA VALLE DE MÉXICO.	\$358,187.46		\$358,187.46		03-oct-23	100%	0%	30	POSTE	3.00	O	V	P			CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO, EN CALLE PROL. INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL Y LA CALLE VERACRUZ ESQUINA CALLE TABASCO DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$451,174.02		\$451,174.02		09-oct-23	45%	0%	55	POSTE	5.00	O	V	P			C. LEONARDO REYES MEDRANO
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PROL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$498,511.85		\$498,511.85		16-oct-23	45%	0%	35	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	P			C. LEONARDO REYES MEDRANO
DESARROLLO URBANO- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$24,707,912.88	\$0.00	\$21,009,415.68	\$3,698,497.20												
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$9,264,261.65		\$9,264,261.65		19-ago-23	60%	9%	1,300	M2	8,686	O	V	P			C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/012-2023
2023-220	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE	\$1,469,952.59		\$1,469,952.59		23-jun-23	100%	100%	829	M2	1,879.66	O	V	IT	253911		CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SAI A7AR No. DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
3 de Noviembre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$137,575,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,152,459.00</b>	<b>\$90,531,004.00</b>

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM												
221		CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS						22-jul-23										CONTRATO MMA/DDSM/PAV/008-2023
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$1,533,668.48			\$1,533,668.48		03-jul-23 01-ago-23	100%	100%	925	M2	4,225	O	V	IT	255402	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2023
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$1,791,128.39			\$1,791,128.39		04-may-23 02-jun-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT	143929	CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$1,527,046.27			\$1,527,046.27		18-feb-23 09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	143281	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,080,000.00			\$1,080,000.00		13-mar-23 31-dic-23	91%	91%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P		
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,080,000.00			\$1,080,000.00		13-mar-23 31-dic-23	80%	80%	13,700	M2	10,000	O	V	P		
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$1,208,002.27			\$1,208,002.27		12-may-23 10-jun-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	152977	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2023
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ.	\$1,370,356.03			\$1,370,356.03		24-jul-23 21-sep-23	100%	100%	525	M2	706.17	O	V	IT		CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/010-2023
2023-3872	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES FERNANDO GÓMEZ MADRAZO (582.13 M2) Y CALLE SALVADOR NAVA (878.18 M2), EN EL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD.	\$685,000.00			\$685,000.00		06-oct-23 30-nov-23	0%	0%	398	M2	1,460.31	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$ 685,000.00
2023-	SF030F	REHABILITACIÓN DE CALLE CAHAPULTEPEC ENTRE CALLE DAMIÁN	\$460,000.00			\$460,000.00		13-nov-23	0%	0%	128	M.I.	140	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Noviembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM												
4496		CARMONA Y PLAZA DERECHOS HUMANOS.																
2023-4497	SE030M	REHABILITACIÓN DE ANDADOR JUAN SARABIA.	\$590,000.00		\$590,000.00		C	13-nov-23	0%	0%	245	M.L.	125	O	V	I		
								31-dic-23										
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$1,529,250.31		\$1,529,250.31		C	04-sep-23	47%	0%	200	OBRA	1	O	V	P		
								31-dic-23										
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$799,246.89		\$799,246.89		C	15-sep-23	65%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	P		CONTRATISTA C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA
								29-sep-23										
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO.	\$320,000.00		\$320,000.00		C	15-jul-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	I		
								03-ago-23										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$6,465,035.84	\$0.00	\$6,465,035.84	\$0.00												
CAMINOS RURALES.																		
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$4,266,870.52		\$4,266,870.52		C	30-ago-23	95%	95%	1,208	KM	1.18	O	V	P		CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: NO. MMA/DDSM/PAV/013-2023
								28-oct-23										
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$1,550,165.39		\$1,550,165.39		C	18-feb-23	100%	100%	662	KM	0.50	O	V	IT	143725	C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023
								19-mar-23										
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$647,999.93		\$647,999.93		C	14-jun-23	100%	100%	193	KM	1.94	O	V	IT	153004	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023
								03-jul-23										
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$1,440,052.66	\$0.00	\$185,000.00	\$1,255,052.66												
2023-	UB010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA	\$1,440,052.66		\$185,000.00	\$1,255,052.66	C	14-feb-23	38.93%	38.93%	350	LOTE DE MATERIAL F	1	A	V	P		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Noviembre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO				BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM													
231		SISTEMA DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.																	
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			<b>\$59,929,826.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,929,826.00</b>	<b>\$0.00</b>												
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$29,929,826.00			\$29,929,826.00		AM	14-feb-23	59.04%	59.04%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P		
									31-dic-23										
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$30,000,000.00			\$30,000,000.00		C	14-feb-23	60.25%	60.25%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P		
									31-dic-23										