



**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

| Obra  | Localidad / Descripción                       | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2023-154  | CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023. | 2,100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,100,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 02-01-2023 / 29-12-2023 | 50 %   | 41 %       | 22,110 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa de seguridad. - Comentarios: revisar metas en relación a (1 informe) - Comentarios: nombre del proveedor |   |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |                |              |           |              |                 |             |                |
|   |   | <b>2,100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,100,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |                |              |           |              |                 |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

| Obra  | Localidad / Descripción                           | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-155  | CHARCAS / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2023. | 66,584.00        | 0.00        | 0.00        | 66,584.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 20-02-2023 / 07-04-2023 | 100 %  | 100 %      | 15 PERSONA    | 15.00 UNIFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que equipamiento se adquiere. - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: revisar beneficiarios |   |                  |             |             |                  |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |               |                |           |              |                                 |             |                |
|   |   | <b>66,584.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>66,584.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |               |                |           |              |                                 |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2023-982   | CHARCAS / ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 200,000.00        | 0.00        | 0.00        | 200,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 10-04-2023 / 30-11-2023 | 0 %    | 0 %        | 14,114 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de papelería se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor |  |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |                |                     |           |              |                 |             |                |
|  |  | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |                |                     |           |              |                 |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

| Obra   | Localidad / Descripción                                | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2023-174   | CHARCAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN | 100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 22-03-2023 / 29-12-2023 | 30 %   | 30 %       | 22,110 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de equipo de computo e impresión se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor |  |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |                |                     |           |              |                 |             |                |
|  |  | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |                |                     |           |              |                 |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2023-976   | CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO | 375,608.00        | 0.00        | 0.00        | 375,608.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 10-04-2023 / 28-04-2023 | 0 %    | 0 %        | 14,114 PERSONA | 1.00 ESTUDIO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: actualizar avance fisico-financiero en relación a la fecha de inicio-termino. - Comentarios: mencionar nombre del proveedor |  |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |            |                |              |           |              |                 |             |                |
|  |  | <b>375,608.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>375,608.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |                |              |           |              |                 |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE**

| Obra  | Localidad / Descripción                            | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-151  | CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS 2023. | 800,000.00        | 0.00        | 0.00        | 800,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 02-01-2023 / 29-12-2023 | 50 %   | 46 %       | 7,993 PERSONA | 3,600.00 METRO CUBICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMBURED, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |  |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato |  |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |               |                       |           |              |                        |             |                |  |
|   |  | <b>800,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>800,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |               |                       |           |              |                        |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 2023-357 | CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 520,555.70        | 0.00        | 520,555.70        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 10-07-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 22 VIVIENDA   | 158.81 METRO CUBICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0           | 0              |  |
|          |  | <b>520,555.70</b> | <b>0.00</b> | <b>520,555.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                 |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL            | FISE        | FAISMUN          | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                         | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-363 | CHARCAS / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJUETA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 58,161.87        | 0.00        | 58,161.87        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 100 %  | 100 %      | 5 VIVIENDA    | 72.50 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |  |
|          |   | <b>58,161.87</b> | <b>0.00</b> | <b>58,161.87</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                    |           |              |                                     |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

| Obra  | Localidad / Descripción                                       | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                      | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-150  | CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS AL DAPASCH 2023. | 5,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 02-01-2023 / 29-12-2023 | 50 %   | 50 %       | 14,117 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0           | 0              |  |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato |   |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |                |              |           |              |                                  |             |                |  |
|   |   | <b>5,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,000,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |                |              |           |              |                                  |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista        | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-238 | CANADA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO I (CANADA VERDE), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 149,736.64        | 0.00        | 149,736.64        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 13-03-2023 / 26-04-2023 | 100 %  | 100 %      | 14,114 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | RENE MATA ESPINOZA | 0           | 0              |  |
|          |   | <b>149,736.64</b> | <b>0.00</b> | <b>149,736.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |                |                     |           |              |                    |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 2023-1873 | CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., PRIMERA ETAPA | 326,185.20        | 0.00        | 326,185.20        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 06-06-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 32 PERSONA    | 280.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0           | 0              |  |
|           |   | <b>326,185.20</b> | <b>0.00</b> | <b>326,185.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |             |           |              |                 |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios  | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-237 | ESTACION LAGUNA SECA / REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 114,895.42        | 0.00        | 114,895.42        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 13-03-2023 / 26-04-2023 | 100 %  | 100 %     | 350 PERSONA    | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | RENE MATA ESPINOZA      | 0           | 0              |
| 2023-236 | LOS CALLEJONES / REHABILITACIÓN DE POZO 2 (CALLEJONES) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.                                | 380,000.00        | 0.00        | 380,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 15-03-2023 / 13-05-2023 | 100 %  | 100 %     | 14,114 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RENE MATA ESPINOZA | 0           | 0              |
|          |   | <b>494,895.42</b> | <b>0.00</b> | <b>494,895.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |                |           |           |              |                         |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2023-369  | CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 207,699.25        | 0.00        | 207,699.25        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 10-07-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %       | 22 VIVIENDA   | 132.34 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-981  | CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.            | 166,836.58        | 0.00        | 166,836.58        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 10-04-2023 / 16-08-2023 | 0 %    | 0 %       | 25 VIVIENDA   | 160.63 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-990  | CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.  | 66,589.24         | 0.00        | 66,589.24         | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 10-04-2023 / 28-04-2023 | 0 %    | 0 %       | 51 PERSONA    | 12.00 METRO LINEAL  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-1829 | CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE CAPITAL CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.       | 79,011.94         | 0.00        | 79,011.94         | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 30 %   | 32 %      | 7 VIVIENDA    | 85.43 METRO LINEAL  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
| 2023-1839 | CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.  | 108,735.02        | 0.00        | 108,735.02        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 100 %  | 36 %      | 18 VIVIENDA   | 159.40 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RENE MATA ESPINOZA                | 0           | 0              |
|           |   | <b>628,872.03</b> | <b>0.00</b> | <b>628,872.03</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |           |               |                     |           |              |  |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                         | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-362 | CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 178,575.52        | 0.00        | 178,575.52        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 100 %  | 100 %     | 6 VIVIENDA    | 72.50 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
|          |  | <b>178,575.52</b> | <b>0.00</b> | <b>178,575.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                    |           |              |                                     |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2023-358  | CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 455,859.43 | 0.00 | 455,859.43 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-07-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %       | 22 PERSONA    | 143.25 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-979  | CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.            | 955,010.03 | 0.00 | 955,010.03 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-04-2023 / 17-08-2023 | 0 %    | 0 %       | 25 VIVIENDA   | 160.63 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-988  | CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.  | 310,156.31 | 0.00 | 310,156.31 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-04-2023 / 28-04-2023 | 0 %    | 0 %       | 51 PERSONA    | 12.00 METRO LINEAL  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-1832 | CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO, HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.     | 339,472.35 | 0.00 | 339,472.35 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 30 %   | 32 %      | 7 VIVIENDA    | 85.43 METRO LINEAL  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
| 2023-     | CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE  | 386,315.41 | 0.00 | 386,315.41 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 /            | 100 %  | 36 %      | 18            | 159.40              | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RENE MATA                         | 0           | 0              |

|           |   |                     |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                       |                     |      |              |                 |   |   |
|-----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|------|--------------|-----------------|---|---|
| 1841      | MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.   |                     |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | VIVIENDA METRO LINEAL |                     |      |              | ESPINOZA        |   |   |
| 2023-1872 | CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA | 793,505.39          | 0.00        | 793,505.39          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 32 PERSONA            | 290.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA | 0 | 0 |
|           |   | <b>3,240,318.92</b> | <b>0.00</b> | <b>3,240,318.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                       |                     |      |              |                 |   |   |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-356 | CHARCAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA SELECCIÓN FEMENIL Y VARONIL DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.   | 14,558.00        | 0.00        | 0.00        | 14,558.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 28-03-2023 / 07-04-2023 | 100 %  | 100 %      | 24 PERSONA    | 24.00 UNIFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA | 0           | 0              |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de uniformes se adquieren - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: actualizar avance fisico-financiero en relación a la fecha de inicio-termino - Comentarios: mencionar nombre del proveedor |                  |             |             |                  |                 |                 |             |               |             |                        |                         |        |            |               |                |           |              |                                    |             |                |
|          |   | <b>14,558.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,558.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |        |            |               |                |           |              |                                    |             |                |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista        | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------------|
| 2023-235 | CHARCAS / REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS (CANCHA "EL PARQUE", CAMPO ALFREDO RODRIGUEZ, CAMPO SAÚL BERNAL Y CAMPO FLUMINENSE) | 205,320.00        | 0.00        | 0.00        | 205,320.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 13-03-2023 / 26-04-2023 | 100 %  | 100 %      | 14,114 PERSONA | 4.00 CANCHA PÚBLICA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | RENE MATA ESPINOZA | 0           | 0              |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación  |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |            |                |                     |           |              |                    |             |                |
|          |   | <b>205,320.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>205,320.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |                |                     |           |              |                    |             |                |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-985  | CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.           | 1,155,588.92        | 0.00        | 1,155,588.92        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 10-04-2023 / 10-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 51 PERSONA    | 843.53 METRO CUADRADO   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA         | 0           | 0              |
| 2023-1847 | CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.       | 702,781.59          | 0.00        | 702,781.59          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 0 %    | 0 %        | 65 PERSONA    | 678.59 METRO CUADRADO   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RENE MATA ESPINOZA | 0           | 0              |
| 2023-1870 | CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA | 2,540,665.56        | 0.00        | 2,540,665.56        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 06-06-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 116 PERSONA   | 2,027.50 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA         | 0           | 0              |
|           |  | <b>4,399,036.07</b> | <b>0.00</b> | <b>4,399,036.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                         |           |              |                         |             |                |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                         | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-364  | CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.          | 111,485.84 | 0.00 | 111,485.84 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 100 %  | 100 %      | 23 PERSONA    | 144.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | DESARROLLADORA OMARCA, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
| 2023-987  | CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.           | 198,665.85 | 0.00 | 198,665.85 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-04-2023 / 17-05-2023 | 0 %    | 0 %        | 51 PERSONA    | 249.61 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                     | 0           | 0              |
| 2023-1845 | CHARCAS / CONTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.        | 121,327.53 | 0.00 | 121,327.53 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 100 %  | 36 %       | 65 PERSONA    | 304.80 METRO LINEAL   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RENE MATA ESPINOZA             | 0           | 0              |
| 2023-1871 | CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA | 639,643.85 | 0.00 | 639,643.85 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 06-06-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 116 PERSONA   | 803.67 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                     | 0           | 0              |

|  |  |              |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 1,071,123.07 | 0.00 | 1,071,123.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2023-361  | CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 2,264,527.71 | 0.00 | 2,264,527.71 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-07-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 80 PERSONA    | 1,035.65 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-373  | CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.            | 2,012,407.60 | 0.00 | 2,012,407.60 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 28-03-2023 / 31-07-2023 | 0 %    | 0 %        | 90 PERSONA    | 1,345.54 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-1836 | CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.      | 807,133.12   | 0.00 | 807,133.12   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 30 %   | 32 %       | 25 PERSONA    | 593.11 METRO CUADRADO   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
|           |  | 5,084,068.43 | 0.00 | 5,084,068.43 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                         |           |              |  |             |                |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2023-360  | CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 1,251,619.24 | 0.00 | 1,251,619.24 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-07-2023 / 31-10-2023 | 0 %    | 0 %        | 80 PERSONA    | 754.08 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-978  | CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.            | 281,567.04   | 0.00 | 281,567.04   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-04-2023 / 01-09-2023 | 0 %    | 0 %        | 90 PERSONA    | 166.62 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA                        | 0           | 0              |
| 2023-1834 | CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.      | 327,341.59   | 0.00 | 327,341.59   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 30 %   | 32 %       | 25 PERSONA    | 214.85 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
|           |   | 1,860,527.87 | 0.00 | 1,860,527.87 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                       |           |              |  |             |                |

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA\*\***

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                  | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-176 | MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.       | 2,250,730.90 | 0.00 | 2,250,730.90 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 27-03-2023 / 24-06-2023 | 80 %   | 88 %       | 60 ALUMNO     | 3.00 AULA      | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. ISRAEL HERNANDES GARCIA | 0           | 0              |
| 2023-178 | MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATOS EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. | 1,200,000.01 | 0.00 | 1,200,000.01 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-02-2023 / 15-05-2023 | 90 %   | 88 %       | 60 ALUMNO     | 4.00 SANITARIO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. ISRAEL HERNANDES GARCIA | 0           | 0              |
|          |  | 3,450,730.91 | 0.00 | 3,450,730.91 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                |           |              |                              |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BORDOS**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                  | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-179  | CHARCAS / REHABILITACION DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. | 657,580.06 | 0.00 | 0.00    | 475,580.06 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 182,000.00    | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2023 / 14-08-2023 | 100 %  | 100 %      | 800 PRODUCTOR | 11,300.00 METRO CÚBICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RENE MATA ESPINOZA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN LAS LOCALIDADES DE LA PRESA DE SANTA GERTRUDIS, IGNACIO ALDAMA, GUADALUPE VICTORIA, CALABACILLAS, EMILIANO ZAPATA, SAN FRANCISCO DE LOS ALAMOS, POCITOS, TINAJUELAS, CERRO GORDO Y COYOTILLOS.<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación - Comentarios: mencionar por localidades - Comentarios: nombre del proveedor |  |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |            |               |                        |           |              |                         |             |                |

|  |  |            |      |      |            |      |      |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 657,580.06 | 0.00 | 0.00 | 475,580.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-180  | CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA)  | 300,000.00 | 0.00 | 0.00    | 300,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 13-04-2023 / 11-07-2023 | 82 %   | 80 %       | 800 PRODUCTOR | 2,000.00 FORRAJE (PACA) | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ROSENDO CASTILLO GARCIA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor |  |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |            |               |                         |           |              |                         |             |                |
| 2023-181  | CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (POLLINZA) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00    | 300,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 13-04-2023 / 11-07-2023 | 50 %   | 30 %       | 170 PRODUCTOR | 80,000.00 KILOGRAMO     | ACCION    | AYUNTAMIENTO | ROSENDO CASTILLO GARCIA | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor |  |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |            |               |                         |           |              |                         |             |                |
|   |  | 600,000.00 | 0.00 | 0.00    | 600,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                         |           |              |                         |             |                |

**Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

| Obra   | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| 2023-152   | CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")                                 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00    | 600,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 13-01-2023 / 29-12-2023 | 50 %   | 39 %       | 22,110 PERSONA | 1.00 BRIGADA DE SALUD | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN CONTRATISTA        | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste e programa a la salud - Comentarios: nombre del proveedor |   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |                |                       |           |              |                        |             |                |
| 2023-153   | CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR RONDINES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO") | 150,000.00 | 0.00 | 0.00    | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 02-01-2023 / 29-12-2023 | 50 %   | 18 %       | 22,110 PERSONA | 1.00 BRIGADA DE SALUD | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMBURED, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa a la salud                                    |   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |                |                       |           |              |                        |             |                |
|  |   | 750,000.00 | 0.00 | 0.00    | 750,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |                |                       |           |              |                        |             |                |

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

| Rubro  | TOTAL         | FISE | FAISMUN       | FFM           | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|--|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2,166,584.00  | 0.00 | 0.00          | 2,166,584.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*       | 675,608.00    | 0.00 | 0.00          | 675,608.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| AGUA Y SANEAMIENTO                               | 11,397,301.30 | 0.00 | 5,597,301.30  | 5,800,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DEPORTES   | 219,878.00    | 0.00 | 0.00          | 219,878.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DESARROLLO URBANO                                | 12,414,755.44 | 0.00 | 12,414,755.44 | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| EDUCACION  | 3,450,730.91  | 0.00 | 3,450,730.91  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA                     | 1,257,580.06  | 0.00 | 0.00          | 1,075,580.06  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 182,000.00    | 0.00  |
| SALUD  | 750,000.00    | 0.00 | 0.00          | 750,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 32,332,437.71 | 0.00 | 21,462,787.65 | 10,687,650.06 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 182,000.00    | 0.00  |

Techo FISM: **30,430,665.00**  
Techo FFM: **19,323,509.00**

Disponible FISM: **8,967,877.35**  
Disponible FFM: **8,635,858.94**