

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UJ SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-129	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	4,567,132.56	0.00	0.00	4,567,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	93.00 %	70.00 %	1,986 PERSONA	95.00 OPERATIVA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0	
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	95.00 %	85.00 %	2,500 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION AYUNTAMIENTO	COMISION GENERAL DE ELECTRICIDAD		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION- Comentarlos: Modalidad debe ser contrato		7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS\*\*\*, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-184	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 30-09-2023	90.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,211,849.00	0.00	0.00	1,211,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	82.00 %	100.00 %	15 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0	
		4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS\*\*\*, Subprograma: PASIVOS Proyecto: PASIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
5992	TAMPACAN / TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	547,500.00	0.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	3.00 INFORME	ACCION AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
OBSERVACIONES- EMBARGO DE LA CUENTA DE FISM POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO POR CASO DE LAUDOS.		547,500.00	0.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVIGILANCIA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	90.00 %	85.00 %	5 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION AYUNTAMIENTO			0	91111	
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2061	TAMPACAN / DIFUSION DE INFORMACIONES	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 31-12-2023	85.00 %	91.00 %	1,190 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION AYUNTAMIENTO			0	0

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
ESTADÍSTICA  
11 DIC, 2023  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE PARTES

H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.P.  
2021 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

AA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2094	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2023 / 30-11-2023	44.00 %	125 PERSONA	1.00 INACCIONA FORME	1.00	AYUNTAMIENTO			0	193230
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\* ; Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-128	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0.00 %	0.00 %	PERSONA	1.00 PROYECTIO	AYUNTAMIENTO			0	132523
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\* ; Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1853	TAMPACAN / VIÁTICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-05-2023 / 15-12-2023	85.00 %	25.00 %	PERSONA	1.00 INACCIONA FORME	AYUNTAMIENTO			0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE**

Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-104	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	PERSONA	100.000000 METRO CUBIC	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO**


Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3197	SANTOMILA / CONSTRUCCION DE VERTEDERO DE VASO DE AGUA	0.00	353,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2023 / 15-10-2023	0.00 %	0.00 %	PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	198473
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>353,981.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INORIA**

Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-4748	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE NORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 20-12-2023	0.00 %	0.00 %	PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Código	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TAMPACAN / GOBIERNO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**2021 - 2024**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2067	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	905,625.00	0.00	905,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	100.00 %	0.00 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
2023-3616	CHIMMEXCO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	100.00 %	100.00 %	116 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
2023-3615	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	100.00 %	100.00 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
2023-105	LOS CUES / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	255 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA PAGA		0	22002
	<b>TOTAL</b>	<b>3,125,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-107	CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,161,951.61	0.00	1,161,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	1.00 SI	OBRA AYUNTAMIENTO			0	29802
2023-106	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,806,673.44	0.00	1,806,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 11-07-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 SI	OBRA AYUNTAMIENTO			0	29502
2023-2064	TOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,803,004.09	0.00	1,803,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	100.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 SI	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4,771,629.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,771,629.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2066	LOS CUES / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	100.00 %	100.00 %	306 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>657,768.02</b>	<b>0.00</b>	<b>657,768.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2063	CUYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: GALERIA FILTRANTE O GALERIA DE CAPTACION**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2915	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAYITA EN CABECERA MUNICIPAL	1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 12-09-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	14864
	<b>TOTAL</b>	<b>1,260,471.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260,471.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-109	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	1,245,623.46	0.00	1,245,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	165.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	29998
	<b>TOTAL</b>	<b>1,245,623.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,623.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. erd	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN  
TAMPACAN, TAMPAQUEMADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	Pr-w	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3347	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	29910
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-3347	TAMPACAN / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	1,806 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186647	
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-3203	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 25-10-2023	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCIÓN**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-114	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 06-05-2023	100.00 %	100.00 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	32503	
		767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: COMEDOR PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-3851	TAMPACAN / AMPLIACION DE COMEDOR BO. SAN JOSE	349,504.04	0.00	349,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 22-11-2023	50.00 %	50.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		349,504.04	0.00	349,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: COMEDOR PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-4755	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 ER ETAPA	468,755.42	0.00	468,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-09-2023	0.00 %	0.00 %	120 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		468,755.42	0.00	468,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024

2023-2091	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	1,404,506.35	0.00	1,404,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771 PERSONA	100.00	29-05-2023 / 27-06-2023	30.00 %	100.00 %	OR 1.00 C OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192293			
2023-125	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA	838,036.93	0.00	838,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 PERSONA	100.00 <td>15-03-2023 / 20-07-2023</td> <td>100.00 %</td> <td>100.00 %</td> <td>OR 1.00 C OBRA</td> <td>RYUNTAMIEN TO</td> <td>LUIS JESUS PORTILLA RAGA</td> <td>0</td> <td>133212</td>	15-03-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	OR 1.00 C OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	133212			
2023-116	PUECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	1,302,835.05	0.00	1,302,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 PERSONA	100.00 <td>24-04-2023 / 22-06-2023</td> <td>100.00 %</td> <td>100.00 %</td> <td>OR 1.00 C OBRA</td> <td>RYUNTAMIEN TO</td> <td>SAL AZURES RAGA</td> <td>0</td> <td>76644</td>	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	OR 1.00 C OBRA	RYUNTAMIEN TO	SAL AZURES RAGA	0	76644			
2023-2074	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER ETAPA	1,832,929.64	0.00	1,832,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185 PERSONA	100.00 <td>14-06-2023 / 11-09-2023</td> <td>90.00 %</td> <td>95.00 %</td> <td>OR 1.00 C OBRA</td> <td>RYUNTAMIEN TO</td> <td>LUIS JESUS PORTILLA RAGA</td> <td>0</td> <td>133281</td>	14-06-2023 / 11-09-2023	90.00 %	95.00 %	OR 1.00 C OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	133281			
2023-120	XOCHIAYO / CONSTRUCCION DE BANOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO	793,640.99	0.00	793,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 PERSONA	100.00 <td>24-04-2023 / 22-07-2023</td> <td>100.00 %</td> <td>100.00 %</td> <td>OR 1.00 C OBRA</td> <td>RYUNTAMIEN TO</td> <td>OSBATH ERNANDEZ MARTINEZ</td> <td>0</td> <td>77279</td>	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	OR 1.00 C OBRA	RYUNTAMIEN TO	OSBATH ERNANDEZ MARTINEZ	0	77279			
		6,640,704.38	0.00	6,640,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Beneficiarios	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2095	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	453,069.30	0.00	453,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	35.00 %	35.00 %	256 PERSONA	100.00	MURO CUAOR ADD	RYUNTAMIEN TO		0	192271	
2023-2084	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	616,717.89	0.00	616,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	5.00 %	50.00 %	478 PERSONA	100.00	MURO CUAOR ADD	RYUNTAMIEN TO		0	167151	
		1,069,787.19	0.00	1,069,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Beneficiarios	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2075	AMPLIACION DE TEMALACO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN	809,900.16	0.00	809,900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	5.00 %	30.00 %	103 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	167695	
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	%	%	63 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77089	
2023-3198	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO ATEMPA	369,896.95	0.00	369,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 19-10-2023	5.00 %	30.00 %	1,068 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	192302	
2023-3199	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,307,271.71	0.00	1,307,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 26-10-2023	100.00 %	100.00 %	403 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	192313	
2023-4754	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	403 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	0	
	REGURSO OTROS: RECURSOS OTROS. CANCELADO																					
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.28	0.00	1,362,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	167565	
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUAJHTEMOC	662,021.44	0.00	662,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 23-09-2023	100.00 %	100.00 %	63 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO	SAL AZURES RAGA	0	89697	
2023-117	LAS MESA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,216,215.60	0.00	1,216,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	%	%	60 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	75684	
2023-2082	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	834,947.31	0.00	834,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	100.00 %	100.00 %	92 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	167584	
2023-122	LAZARO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	935,139.80	0.00	935,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	89376	
2023-121	MAGULOCATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	961,858.06	0.00	961,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 24-06-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77589	
2023-2083	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,668.35	0.00	420,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-09-2023	15.00 %	30.00 %	47 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	167545	
2023-4750	LAZARO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANTEON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-09-2023	0.00 %	0.00 %	256 PERSONA	1.00	OBRA	RYUNTAMIEN TO		0	0	





H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACANÁ  
2021 - 2024

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-118	RECURSO OTROS: PROYECTO CANCELADO PALOLCO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,202,322.50	0.00	1,202,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	78 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	77045
2023-115	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	382,290.22	0.00	382,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	58 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	32859
2023-2087	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	791,786.07	0.00	791,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2023 / 13-08-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	125 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	134773
2023-124	TENEXITTLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,306,881.28	0.00	1,306,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	89 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	0	89627
2023-2080	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2023 / 29-09-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	67 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	167434
		15,255,749.17	0.00	15,255,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2088	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ROSARIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 14-09-2023	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	259 PERSONA METRO LINEAL	7.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	192281
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2093	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 14-09-2023	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	256 ALUMNO AJULA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	167665
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-136	AMPLIACION NUEVO HULERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	89 PERSONA	2.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	133109
2023-135	TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2023 / 28-03-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	56 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	23877
2023-134	TETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	56 PERSONA	2.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	104158
		2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3619	LA BAJADA (JAIME RAMIREZ) / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 06-11-2023	75.00 / 100.00	100.00 / 100.00	3 TOR	100.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	0
2023-2070	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	700,000.12	0.00	700,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 23-09-2023	85.00 / 100.00	74.00 / 100.00	49 PRODUCTOR	100.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	167609
		1,501,548.52	0.00	1,501,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-113	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,402,709.76	0.00	1,402,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO		100.00 / 100.00	56 PERSONA	0.40 KI	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZURES RAGA	0	0	30044

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:VADO**

Obra	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	FED	Directa Estatal	FED	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2058	LOS SABINOS / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	528,385.41	0.00	0.00	0.00	528,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	OS PERSONA	46	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186676

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	FED	Directa Estatal	FED	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5894	CHILILLO / REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	621,725.60	0.00	0.00	0.00	621,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2023 / 31-12-2023	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	OS DAD	10.73	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	0
2023-5921	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO CUAYAHUAL A EL GUAYAL. LOCALIDAD CUAYAHUAL	797,967.73	0.00	0.00	0.00	797,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 10-11-2023	85.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	OS DAD	840	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186605
2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 26-07-2023	100.00 %	100.00 %	OS PERSONA	88	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104774
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	OS PERSONA	45	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	30025
2023-3626	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-02-2023 / 18-02-2023	100.00 %	100.00 %	OS PERSONA	56	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAXMIN BENEJICE MARTINEZ CARRADA	0	104731
2023-3626	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 15-11-2023	98.00 %	93.00 %	OS LOCALIDAD	763	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-5896	TAMPACAN / REHABILITACION DE LA CARRETERA MUNICIPAL CUAYAHUAL - SANTA MARIA DEL PALMAR EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO KM. 4 + 900 AL KM. 12 - 500	1,898,618.40	0.00	0.00	0.00	1,898,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2023 / 31-12-2023	5.00 % 30.00 %	100.00 % 100.00 %	OS AD	736	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	FED	Directa Estatal	FED	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5297	TAMPACAN / REHABILITACION DE LA CARRETERA MUNICIPAL LA CURVA - LAGUNILLAS EN TRAMOS AISLADOS	1,047,514.80	0.00	0.00	0.00	1,047,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2023 / 31-12-2023	5.00 % 30.00 %	100.00 % 100.00 %	OS AD	336	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE SÉPTICO, FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	FED	Directa Estatal	FED	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4757	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	161,333.96	0.00	0.00	0.00	161,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	OS PERSONA	35	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME'2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

Obra	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	FED	Directa Estatal	FED	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4756	LA FINCA MIRAFLORES / MEJORAMIENTO DE TECHOS	144,375.75	0.00	0.00	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	OS PERSONA	30	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME'2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

Obra	Localidad / Descripción	FAISMUN	FISE	FED	Directa Estatal	FED	Directa Estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4756	LA FINCA MIRAFLORES / MEJORAMIENTO DE TECHOS	144,375.75	0.00	0.00	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	OS PERSONA	30	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0



H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
2021 - 2024

Sr. [Nombre] PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-126	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.78	0.00	536,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	30 PERSONAS	11.00 APLICACION	Obra	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192086
		536,182.78	0.00	536,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,610,891.84	0.00	547,500.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	493,463.21	0.00	326,462.21	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,543,346.40	0.00	12,543,346.40	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	23,315,745.78	0.00	23,315,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
EDUCACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ELECTRIFICACION	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,501,548.52	0.00	1,501,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	7,949,652.84	0.00	7,327,927.24	621,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	841,892.50	0.00	841,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62,431,509.00	0.00	48,721,605.00	12,709,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Techo FISM: 49,721,605.00  
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 0.00  
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENCIA



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMPACAN, S.L.P.