

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,202,216.12	\$ -	\$ 1,202,216.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61		\$ 320,003.61													URBANA	C	06-jul-23	100%	100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	250765	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 280,000.00 CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTIZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-024-2023.	
																				28-jul-23											
2023-204	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.78 X 17.19 MTS, EN EL J.N. MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS"	\$ 682,212.51		\$ 682,212.51													URBANA	C	24-oct-23	0%	0%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 600,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUNIGA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-042-2023.	
																				09-dic-23											
2023-1627	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" A 2 1/2" Y MALLA CICLÓNICA 55X55X2-C10.5. EN EL PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD CRUCERO LA LUZ."	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00													RURAL	C	15-jun-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00 VALIDADA Y POR INICIAR. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-040-2023.	
																				15-ago-23											

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 250,000.00			\$ 250,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1		O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 14,828,317.97	\$ -	\$ 8,937,747.39	\$ 5,890,570.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53		\$ 1,220,236.53								URBANA	C	17-may-23 04-ago-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	2		O	V	IT	142653	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'100,000.00 C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ No. MMA/DDSM/PROY/011-2023,
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62								URBANA	C	24-feb-23 17-abr-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1		O	V	IT	65456	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 CONTRATISTA ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PROY/A D-004-2023.
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44		\$ 964,836.44								RURAL	C	25-abr-23 29-may-23	100%	100%	406	CANCHA	2		O	V	IT	104554	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-015-2023.
2023-	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE LA COMUNIDAD ESTANQUE DE	\$ 1,541,086.05		\$ 1,541,086.05								URBANA	C	21-abr-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO.	1		O	V	IT	65456	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SAIZABAR CONTRATO

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-2968	SL010A	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$ 1,549,792.38		\$ 1,549,792.38								URBAN A	C	07-ago-23	79%	79%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUL 23. \$ 1'500,000.00 C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/012-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-030-2023.		
															30-sep-23											
2023-3871	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 653,787.36		\$ 653,787.36								URBAN A	C	06-oct-23	30%	0%	380	CANCHA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 SEP 23. \$ 630,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-041-2023.		
															15-nov-23											
VIVIENDA			\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																										
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,339,611.70		\$ 1,339,611.70								URBAN A	C	14-jun-23	100%	100%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30 MAR 23.- \$ 1'545,000.00 CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, No. MMA/DDSM/PROY/008-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-019-2023.		
															01-ago-23											
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 3,540,916.00	\$ -	\$ 1,049,916.00	\$ 1,598,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892,450.00	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 1,949,916.00	\$ -	\$ 1,049,916.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -														
															14-feb-23											

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 600,000.00		\$ -	\$ 600,000.00							RURAL	AM	31-dic-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I		1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.	
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00								RURAL	C	03-mar-23 02-may-23	100%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, NÚMERO DE CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023.	
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$ 300,000.00			\$ 150,000.00				\$ 150,000.00			RURAL	C	12-sep-23 13-oct-23	100%	100%	250	TONELADAS	15.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- \$ 300,000.00 PROVEEDOR C. ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2023.	
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,591,000.00	\$ -	\$ -	\$ 848,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742,450.00	\$ -	\$ -														
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00			\$ 490,000.00				\$ 490,000.00			RURAL	C	15-mar-23 15-may-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50% C. MIGUEL YRIZAR RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO-	
2023-	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00							RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PIAZA	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
214		SINIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP. DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.													26-jun-23											EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.
2023-3873	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,550 PACAS).	\$ 561,000.00		\$ 308,550.00					\$ 252,450.00					06-oct-23	0%	0%	500	PACAS	2,550.00		A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$ 308,550.00 ES EL 55% DEL COSTO. 2,550 PACAS. EL PRODUCTOR APORTA EL 45% \$ 252,450.00 Y EL MUNICIPIO EL 55% \$ 308,550.00= \$ 561,000.00
															30-nov-23											
AGUA POTABLE			\$ 3,382,198.05	\$ -	\$ 3,382,198.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20								URBANA	C	06-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00		O	V	IT	247769	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.- \$ 1750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-009-2023.
															17-abr-23											
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45								URBANA	C	01-jun-23	100%	100%	208	M.L.	377.00		O	V	IT	257348	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-011-2023.
															15-ago-23											
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40								URBANA	C	24-jul-23	90%	65%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00		O	V	P	248202	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-026-2023.
															25-ago-23											

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L. EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00																			SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-012-2023.	
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$ 488,444.89		\$ 488,444.89																			SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23. - \$ 415,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-025-2023.	
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00																			SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 27JUL23. - \$ 315,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-031-2023.	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.				\$ 17,908,507.56	\$ -	\$ -	\$ 17,908,507.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
RELLENO SANITARIO																									

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00								RURAL	C	01-ene-23	83%	83%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-003-2023.	
															31-dic-23										
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47								RURAL	C	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTÁREA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 8'540,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-006-2023.	
															04-abr-23										
2023-3875	SK010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 851,297.09		\$ 851,297.09								RURAL	C	04-oct-23	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL MIÉRCOLES 27SEP23. \$ 850,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-037-2023.	
															17-nov-23										
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,307,873.33	\$ -	\$ 1,307,873.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE											URBANA		03-oct-23									SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00 PROCEDIMIENTO No.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-219	SG020B	TENOCHTITLAN ENTRE LA CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE MEXICO DE LA COLONIA VALLE DE MEXICO.	\$ 358,187.46		\$ 358,187.46							URBANA	C	27-oct-23	100%	0%	30	POSTE	3.00	O	V	P	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-032-2023. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO.		
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO, EN CALLE PRÓL. INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL Y LA CALLE VERACRUZ ESQUINA CALLE TABASCO DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$ 451,174.02		\$ 451,174.02							URBANA	C	09-oct-23 07-nov-23	45%	0%	55	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-038-2023.		
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PRÓL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 498,511.85		\$ 498,511.85							URBANA	C	16-oct-23 14-nov-23	45%	0%	35	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORDINARIA DEL 31AGO23.- \$ 690,000.00 CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-039-2023.		
DESARROLLO URBANO.-			\$ 24,707,912.88	\$ -	\$ 21,009,415.68	\$ 3,698,497.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																									
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 9,264,261.65		\$ 9,264,261.65							URBANA	C	19-ago-23 16-nov-23	60%	9%	1,300	M2	8,686	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9700,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/012-2023. PROCEDIMIENTO No. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800021-3-2023		
2023-		RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA. DE CALLE ROBLES A CALLE										URBANA	C	23-jun-23									SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
221	SE030A	CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,469,952.59		\$ 1,469,952.59								A	C	22-jul-23	100%	100%	829	M2	1,879.66	O	V	IT	253911	2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2. CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/008-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-022-2023.	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,533,668.48		\$ 1,533,668.48								URBAN A	C	03-jul-23	100%	100%	925	M2	4,225	O	V	IT	255402	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/008-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2023	
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,791,128.39		\$ 1,791,128.39								URBAN A	C	04-may-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT	143929	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1'794,703.66 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023,	
															18-feb-23											SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. CONTRATISTA:

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27							RURAL	C	09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	143281	ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 MONTO \$ 1,527,046.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-001-2023.	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,080,000.00		\$ 1,080,000.00							URBANA	AM	13-mar-23 31-dic-23	91%	91%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO A \$ 1,080,000.00 CALLES SANTA AURORA, LIMÓN, PROL. ALDAMA, XALCOTÁN, TLACOPAN, PORFIRIO DÍAZ, OCTAVIO PAZ, COYOACÁN, ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ZENIFT, ALAMÁN, CALLE PINOS, ÁREA PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS	
2023-	SE030E	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DEPENDENTES LOCALIDADES DEL	\$ 1,080,000.00		\$ 1,080,000.00							URBANA	AM	13-mar-23	90%	90%	13,700	M2	10,000	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023. PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-014-2023 ING.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-4496	SE030E	REHABILITACIÓN DE CALLE CAHAPULTEPEC ENTRE CALLE DAMIÁN CARMONA Y PLAZA DERECHOS HUMANOS.	\$ 460,000.00		\$ 460,000.00							URBAN A	C	13-nov-23	0%	0%	128	M.L	140	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 460,000.00 DE FORTALECIMIENTO. 1 OBRA.	
														31-dic-23											
2023-4497	SE030M	REHABILITACIÓN DE ANDADOR JUAN SARABIA.	\$ 590,000.00		\$ 590,000.00							URBAN A	C	13-nov-23	0%	0%	245	OBRA	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 590,000.00 DE FORTALECIMIENTO.	
														31-dic-23											
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$ 1,529,250.31		\$ 1,529,250.31							URBAN A	C	04-sep-23	47%	0%	200	OBRA	1	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- \$ 1'530,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROVIA D-036-2023.- \$ 1'529,250.31	
														31-dic-23											
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 799,246.89		\$ 799,246.89							URBAN A	C	15-sep-23	65%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AL P/AD-035-2023. \$ 799,246.89	
														29-sep-23											
2023-	SF030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00							URBAN	C	15-jul-23	0%	0%	189	LUMINARIA	31.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DFI	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
31 de Octubre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O. ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2246		PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO.											A		03-ago-23										29JUN23.- \$ 320,000.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,465,035.84	\$ -	\$ 6,465,035.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																									
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,266,870.52		\$ 4,266,870.52								RURAL	C	30-ago-23	95%	95%	1,208	KM	1.18	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 KM CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: NO. MMA/DDSMP/PAV/013-2023. PROCEDIMIENTO NO. IR-O-EST-245800021-8-2023. \$ 4'266,870.52 METAS 1.18 KM.
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	662	KM	0.50	O	V	IT	143725	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSMP/PAV/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMP/PAV/AD-002-2023. \$ 1'550,165.39
2023-	UR020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93								RURAL	C	14-jun-23	100%	100%	193	KM	1.94	O	V	IT	153004	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
230		BUENAVISTA.																						CONTRATO No. MMA/DDSM/PA/007-2023 \$ 647,999.93 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA/V/AD-020-2023. 1.94 KMS.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 1,440,052.66	\$ -	\$ 185,000.00	\$ 1,255,052.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-231	U6010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 1,440,052.66	\$ -	\$ 185,000.00	\$ 1,255,052.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	14-feb-23	38.93%	38.93%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'488,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN, MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONILO LARA	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23	59.04%	59.04%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00	
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23	60.25%	60.25%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	