

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-933	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	577,435.88	0.00	0.00	577,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: verificar metas en relación con el monto de acuerdo con lo siguiente \$600 000.00/1 000=\$600.00 por despensa		577,435.88	0.00	0.00	577,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN\* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-967	VILLA DE ARISTA / VERIFICACION, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	25,814.71	0.00	0.00	25,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 30-04-2023	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		25,814.71	0.00	0.00	25,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-941	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	64.00 %	64.00 %	8,464 PERSONA	14.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-942	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	97.00 %	97.00 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-943	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	64.00 %	64.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-944	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	207,681.30	0.00	0.00	207,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	14 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto - Comentarios: verificar metas en relación con el concepto		207,681.30	0.00	0.00	207,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2024	SAN ELIAS / MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD A BASE DE BANQUETA Y KIOSCO	447,459.02	0.00	0.00	447,459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	453 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-959	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	59,186.00	0.00	0.00	59,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 28-04-2023	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>506,645.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,645.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-983	EL MEZQUITE / REHABILITACIÓN DE PANTEON EJIDAL A BASE DE BANDA PERIMETRAL	688,301.85	0.00	0.00	688,301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 29-09-2023	0.00 %	0.00 %	532 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>688,301.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688,301.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-939	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,329.76	0.00	0.00	28,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>28,329.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,329.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2020	VILLA DE ARISTA / PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	399,069.41	0.00	399,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 29-09-2023	42.00 %	42.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>399,069.41</b>	<b>0.00</b>	<b>399,069.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-931	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA GRUPOS VULNERABLES	69,231.00	0.00	0.00	69,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar por localidad																					
		<b>69,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-928	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AGUA A CABECERA MUNICIPAL	1,799,618.36	0.00	1,799,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 29-12-2023	46.00 %	46.00 %	8,464 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>1,799,618.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,618.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-925	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	221,198.09	0.00	0.00	221,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	76.00 %	76.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>221,198.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,198.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-924	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	1,246,583.00	0.00	0.00	1,246,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	96.00 %	96.00 %	8,996 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-923	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,512,001.46	0.00	0.00	1,512,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	90.00 %	90.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-926	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	48.00 %	48.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>2,768,584.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768,584.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-929	MILPAS / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	53,615.20	0.00	53,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 28-07-2023	100.00 %	100.00 %	263 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-930	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	108,054.00	0.00	108,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	663 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>161,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>161,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4530	CORAZÓN DE JESUS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	14,917.50	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	118 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-932	EL MEZQUITE / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	270,947.00	0.00	270,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 31-05-2023	100.00 %	100.00 %	532 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-4527	EL POZO / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	51,779.50	0.00	0.00	51,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	569 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-4528	SALITRILLOS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	39,065.90	0.00	0.00	39,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	809 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2023	SAN ELIAS / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	60,169.20	0.00	60,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	453 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-927	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																				
2023-4531	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ	336,312.06	0.00	0.00	336,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>773,192.16</b>	<b>0.00</b>	<b>331,116.20</b>	<b>442,074.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-989	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE	2,604,588.82	0.00	2,604,588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 31-08-2023	50.00 %	50.00 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0





**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:CAPACITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-936	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-937	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,271,350.00	0.00	0.00	1,271,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 29-09-2023	48.00 %	48.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar por localidad																					
		<b>1,271,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-934	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	817,198.68	0.00	0.00	817,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 29-12-2023	87.00 %	87.00 %	100 PRODUCTOR	100.00 HECTÁREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar por localidad																					
		<b>817,198.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,198.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA APÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3237	EL POZO / REHABILITACIÓN DE BODEGA AGROINDUSTRIAL	32,881.36	0.00	0.00	32,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	1.00 BODEGA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>32,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,881.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-938	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: presentar por localidad																					
		<b>133,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:INSTALACIONES PECUARIAS PARA AUTOCONSUMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2022	EL POZO / CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PECUARIAS PARA AUTOCONSUMO	28,435.08	0.00	28,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 31-10-2023	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	16.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>28,435.08</b>	<b>0.00</b>	<b>28,435.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-975	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SAN JOSE DEL	2,308,899.69	0.00	2,308,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 /	100.00 %	100.00 %	151 PERSONA	580.00 KILOM	OBRA	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	0	0



2023-2426	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	23,107.20	0.00	23,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2016	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	52,977.20	0.00	52,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3196	EL TAJO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2423	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	9,193.00	0.00	9,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3740	MILPAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2425	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	11,571.00	0.00	11,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	8 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3741	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	28,541.80	0.00	28,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3195	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2017	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	232,295.80	0.00	232,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>426,228.80</b>	<b>0.00</b>	<b>426,228.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3194	LA CECILIA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	16,739.80	0.00	16,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-947	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	42,131.20	0.00	42,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>58,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3193	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	24,527.04	0.00	24,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3742	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	8,166.40	0.00	8,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3192	EL MAGUEY DE EZQUEDA / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	25,278.72	0.00	25,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2013	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	12,957.20	0.00	12,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2421	SAN ELIAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	32,834.96	0.00	32,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2014	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	9,796.20	0.00	9,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE	35,322.00	0.00	35,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 /	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0



