

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO								
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61	\$	\$ 320,003.61													URBANA	C	06-jul-23 28-jul-23	100%	100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 280,000.00 CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTIZ SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-024-2023.		
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00	\$	\$ 600,000.00													URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 600,000.00		
2023-1627	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ	\$ 200,000.00	\$	\$ 200,000.00													RURAL	C	15-jun-23 15-ago-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00 VALIDADA Y POR INICIAR.		
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00	\$	\$ 500,000.00													URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00		
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 14,756,923.56	\$ -	\$ 8,913,960.03	\$ 5,842,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 2,185.33		\$ 2,185.33											856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOR TIVO.	1.00							SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FAISMUN \$ 7'500,000.00 FORTALECIMIENTO \$ 6'120,174.00 = \$ 13'620,174.00 DE FAISMUN EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23.
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53	\$ 1,220,236.53												388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOR TIVO.	2							SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'100,000.00 C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ No. MMA/DDSM/PROY/011-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA 011AD-023-2023
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62	\$ 1,158,725.62												388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOR TIVO.	1							SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PROY/A D-004-2023.
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44	\$ 964,836.44												406	CANCHA	2							SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-015-2023



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,541,086.05	\$ 1,541,086.05									RURAL	C	21-abr-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-010-2023.	
															01-ago-23										
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 354,174.09	\$ 354,174.09									URBANA	C	01-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/005-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023.	
															22-may-23										
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,340,778.20	\$ 4,340,778.20									URBANA	C	10-jul-23	82%	82%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA,	
															15-sep-23										
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,554,100.36	\$ 1,554,100.36									URBANA	C	15-jun-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/010-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-021-2023.	
															15-oct-23										
2023-	SI 010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE	\$ 1,490,800.94	\$ 1,490,800.94									URBANA	C	17-may-23	100%	100%	308	CANCHA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

Table with 2 columns: FAISMUN, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 46,152,459.00, \$ 90,531,004.00

TOTAL \$137,575,913.00 \$0.00 \$46,152,459.00 \$90,531,004.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$892,450.00 \$0.00 \$0.00

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FAISMUN, FFM, ESTATAL, FEDERAL, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), N° DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBRAS O ACC., EXPED, SIT, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 521,299.59	\$ 519,849.59	\$ 1,450.00							RURAL	AM	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00	
														31-dic-23										
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00	\$ 1,049,916.00								RURAL	C	03-mar-23	100%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA, NÚMERO DE CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023.	
														02-may-23										
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00		\$ 490,000.00					\$ 490,000.00		RURAL	C	15-mar-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 920,000.00 EN LA CUAL EL 50% APORTAN LOS BENEFICIARIOS, C. MIGUEL YRIZAR RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO-002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/IR-001-2023.	
														15-may-23										
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00							RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.	
														26-jun-23										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$ 300,000.00		\$ 150,000.00					\$ 150,000.00								250	TONELADAS	15.00	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- \$ 300,000.00 PROVEEDOR C. ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2023. EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y BENEFICIARIOS 50% TOTAL \$ 300,000.00		
2023-3873	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,550 PACAS).	\$ 561,000.00		\$ 308,550.00					\$ 252,450.00								500	PACAS	2,550.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$ 308,550.00 ES EL 55% DEL COSTO, 2,550 PACAS, EL PRODUCTOR APORTA EL 45% \$ 252,450.00 Y EL MUNICIPIO EL 55% \$ 308,550.00= \$ 561,000.00		
AGUA POTABLE			\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 28,745.55	\$ 28,745.55									URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00		
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20	\$ 1,553,800.20									URBANA	C	06-mar-23 17-abr-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.- \$ 1'750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-009-2023. 1'553,800.20		
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96 00 M L - CAHIF													01-jun-23										SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C.	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-646	SC040C	DEBER CALVITA 3000 MET. CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45							URBAN A	C	15-ago-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-011-2023.	
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40							URBAN A	C	24-jul-23 25-ago-23	80%	65%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-026-2023. \$ 1'553,402.40	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ -									URBAN A	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE QUITÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN PARA DAR DE ALTA OBRA ALCANTARILLADO.	
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEL, CON UNA LONGITUD DE 48.43 M.L., EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBAN A	C	24-abr-23 26-may-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-012-2023.	
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 140.25 M.L. EN CALLE CAMINO A LA HU...	\$ 488,444.89		\$ 488,444.89							URBAN A	C	10-jul-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23.- \$ 415,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR CONTRATO No.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		110.28 M.L. EN CALLE VARRINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.												11-ago-23											MMA/CDSM/AGP/004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-025-2023.
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L.; EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L.; EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00								URBANA	C	11-sep-23	0%	0%	298	M.L.	131.88	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 27 JUL 23 - \$ 315,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-031-2023.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,907,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,907,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
RELLENO SANITARIO																									
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00								RURAL	C	01-ene-23	66%	66%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 FEB 23. \$ 8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-003-2023. RENTA UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 O SU EQUIVALENCIA Y UNA
2023-	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47								RURAL	C	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTÁREA	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 FEB 23. \$ 8'540,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-003-2023, SE CAMBIÓ EL

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.**MUNICIPIO: MATEHUALA**

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO					
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
218		RELLENO SANITARIO MUNICIPAL														04-abr-23												COSTO EN LA 4a. SESION ORDINARIA DEL 27ABR23 - \$ 8'897,210.47 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-006-2023. EL PROYECTO CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN DE 25,044.90 METROS
2023-3875	SK010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 850,000.00		\$ 850,000.00										RURAL	C	04-oct-23	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL MIÉRCOLES 27SEP23. \$ 850,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-037-2023.
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-257	SG020B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00										URBAN A	C	14-feb-23	0%	0%	3,010	KM	1.00	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 100,000.00
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MÉXICO.	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00										URBAN A	C	08-mar-23	0%	0%	62	POSTE	3.00	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-032-2023. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO.
2023-	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES). LOC. FI. HERRERO (1	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00										URBAN	C	29-may-23	0%	0%	677	POSTE	5.00	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
1228		1 POSTE, 200 SE TRANSFORMA (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE).										A		18-jul-23											DEL 27ABR23. \$ 470,000.00
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PROL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00								URBANA	C	04-sep-23 31-dic-23	0%	0%	135	POSTE TRANSFORMADOR LAMPARA	4 1 3		O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORDINARIA DEL 31AGO23.- \$ 690,000.00	
DESARROLLO URBANO.-			\$ 22,849,933.38	\$ -	\$ 19,966,949.00	\$ 2,882,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																									
2023-731	SE030G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 354,899.93	\$ 121,915.55	\$ 232,984.38							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	68	OBRA	1.00		O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 121,915.55 DE FAISMUN. SE CAMBIÓ EL COSTO DE FORTALECIMIENTO \$ 232,984.38	
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 8,099,879.41	\$ 8,099,879.41								URBANA	C	19-ago-23 16-nov-23	20%	0%	1,300	M2	8,190		O	V	P	8,190 M2. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9,700,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/012-2023. PROCEDIMIENTO No. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800021-3-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31AGO23.- \$ 8,190,000.00	
2023-		RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA. DE CALLE ROBLES A CALLE										URBANA		23-jun-23											1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2,400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3A. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1,500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
--------------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
221	SE030A	CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,469,952.59		\$ 1,469,952.59								A	C	22-jul-23	100%	95%	829	M2	1,879.66	O	V	P	1,500 M2. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1,469,962.66 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/008-2023, PROCEDIMIENTO SE DIÓ DE ALTA EN LA	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,533,668.48		\$ 1,533,668.48								URBANA	C	03-jul-23 01-ago-23	100%	100%	925	M2	4,225	O	V	IT	1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3,950,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAVIAD-027-2023 MODIFICACIÓN DEBIDO	
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,791,128.39		\$ 1,791,128.39								URBANA	C	04-may-23 02-jun-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1,794,703.66 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023, DE 3,935 M2. A 3,841 M2. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1,794,703.66 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 1,791,128.39 Y LAS METAS 3,733 M2.	
															18-feb-23										SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA,



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27							RURAL	C	09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 MONTO \$ 1'527,046.27 \$ 1'530,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23- \$ 1'527,046.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-001-2023.	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,080,000.00		\$ 1,080,000.00							URBANA	AM	13-mar-23 31-dic-23	89%	74%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CALLES SANTA AURORA, LIMÓN, PROL. ALDAMA, XALCOTAN, TLACOPAN, PORFIRIO DÍAZ, OCTAVIO PAZ, COYOACÁN, ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ZENIFT, ALAMÁN, CALLE PINOS, CALLE DE ACCESO, CALLE DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, CALLE DE ACCESO LOCALIDAD	
2023-	SE030E	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL	\$ 1,080,000.00		\$ 1,080,000.00							URBANA	AM	13-mar-23	89%	89%	13,700	M2	10,000	O	V	P	10,000 M2. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023, ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-014-2023 ING. GABRIELA MORALES CORTES	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
226	SE03UP	DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	AVI	31-dic-23	00%	00%	13,100	M2	10,000	O	V	F	CONTR. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO, EN LAS LOCALIDADES DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, CALLE DE ACCESO LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS SOTOLES, CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO, EL MEZQUITE. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23.- \$ 1'080,000.00
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27		\$ 1,208,002.27								URBANA	C	12-may-23 10-jun-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2023. \$ 1'250,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-017-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- 1,259.66 M2.
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ.	\$ 1,370,356.04		\$ 1,370,356.04								URBANA	C	24-jul-23 21-sep-23	85%	37%	525	M2	730.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 1'100,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/010-2023, PROCEDIMIENTO: MMA/DDSM/PAV/029-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. \$ 1'370,356.04
2023-3872	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES FERNANDO GÓMEZ MADRAZO (582.13 M2) Y CALLE SALVADOR NAVA (878.18 M2), EN EL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD.	\$ 685,000.00		\$ 685,000.00								URBANA	C	06-oct-23 30-nov-23	0%	0%	398	M2	1,460.31	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$ 685,000.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$ 1,530,000.00		\$ 1,530,000.00							URBANA	C	04-sep-23	0%	0%	200	OBRA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- \$ 1'530,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-036-2023.	
														31-dic-23										
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00							URBANA	C	15-sep-23	65%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	
														29-sep-23										
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00							URBANA	C	15-jul-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 320,000.00	
														03-ago-23										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,448,151.83	\$ -	\$ 6,448,151.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																								
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,199,986.51		\$ 4,199,986.51							RURAL	C	30-ago-23	50%	38%	1,208	KMS	0.90	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/DDSM/PAV/013-2023, PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-8-2023. SE CAMBIÓ EL	
														28-oct-23										



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39									RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	662	KMS	0.50	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. \$ 1'550,165.39	
														RURAL	C	19-mar-23										
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93									RURAL	C	14-jun-23	100%	100%	193	KMS	1.94	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 SE CAMBIÓ PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-020-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. 1.94 KMS.	
														RURAL	C	03-jul-23										
2023-2247	UB020A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE CAMINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00									RURAL	AM	15-jul-23	0%	0%	120	KMS	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23. \$ 352,000.07 50,000.00	
														RURAL	AM	03-ago-23										
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 03 de Octubre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,575,913.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-231	U601OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	36.08%	36.08%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN, MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONILO LARA
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	52.29%	52.29%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	60.25%	60.25%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.