



Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-861	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	83.00 %	83.00 %	31,107 PERSONA	35.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2023-862	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	85.00 %	85.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DANIEL LOPEZ ORTIZ	0	0
2023-863	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	87.00 %	87.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL ES 74%.																					
2023-864	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,781,319.66	0.00	0.00	6,781,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	87.00 %	87.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
TOTAL		13,681,319.66	0.00	0.00	13,681,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-866	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	397,483.13	0.00	0.00	397,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	35.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ SONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTIO EN: FORNITURA COMPLETA, PANTALONERA DEPORTIVA, CHAMARRA DEPORTIVA CAMISOLA COMANDO MANGA LARGA, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALÓN COMANDO CON BOLSAS LATERALES, PANTALÓN PIE A TIERRA, ZAPATO TIPO HIPODROMO, CAMISA PIE A TIERRA MANGA LARGA, CINTURÓN, CHAMARRA DE NEOPRENO, BOTA COMANDO COLOR NEGRO, KEPI COLOR AZUL Y PLAYERA RAPIDA. SE EQUIPO ADICIONALMENTE CON JUEGO DE 20 BOTAS KAKI DUTYGear, PANTALÓN TÁCTICO KAKI Y PLAYERA.																					
2023-867	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,240.80	0.00	0.00	64,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCÍA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES.- SON 10 RADIOS PORTÁTILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 EN BANDA VHF. 5 WHATS DE POTENCIA 16 CANALES. ADICIONAL 10 MICROFONO-AUDIO DE SOLAPA UN TUBO ACUSTICO MARCA KENWOOD. MODELO TX-FHKAV2.																					
2023-3209	SALINAS DE HIDALGO / INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y EQUIPO REPETIDOR PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,670.20	0.00	0.00	134,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PABLO CASTRO CENTENO	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV (CÁMARAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES). REPETIDOR MARCA ICOM MODELO UR-FR5300 ANALOGO / DIGITAL 40 WATTS DE POTENCIA, 12 CANALES, VHF 140/170 MHZ. ANTENA MARCA HUSTER, DEMAS ACCESORIOS.																					
2023-4104	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS	37,862.40	0.00	0.00	37,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EQUIPOS MILITARES YUSSEFF SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO EN 20 TRAFITAMBOS, ESPOSAS Y SILBATOS.																					
TOTAL		634,256.53	0.00	0.00	634,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-903	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALLI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0

OBSERVACIONES.- CONSISTIO EN: HOJAS TAMANO CARTA-OFICIO- DOBLE CARA, CAJAS DE CARTON, HOJAS IRIS, CARPETAS LESFORD TAMANO CARTA-OFICIO, LAPICEROS, LAPIZ, SACAPUNTAS, MARCADORES, MARCATEXTOS, BICOLOR, TINTAS PARA IMPRESORA, SOBRES AMARILLO DIF TAMAÑOS, PROTECTORES, RESISTOL ADHESIVO, CUTTER, TIJERAS, CLIP Y SUJETADORES VARIOS TAMAÑOS, GRAPAS, QUITA GRAPAS, CORRECTOR, ENGRAPADORA, PERFORADORA, CINTA TRANSPARENTE, CINTA CANELA, BITACORA DE OBRA, LIBRETA DE TRÁNSITO, LAPIZ DE COLOR, COJIN PARA SELLO, CUENTA FÁCIL, DEDALES, TINTA PARA SELLO PARA FOLIAR, FOLIADORES, REGLA Y MEMORIA USB.																			
		129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4196	SALINAS DE HIDALGO / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	1,194,800.00	0.00	0.00	238,960.00	0.00	955,840.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2023 / 31-12-2023	30.00 %	30.00 %	3,087 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- CONVENIO DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA. CONTRATO NO. IO-824025985-E2-2023.																						
		1,194,800.00	0.00	0.00	238,960.00	0.00	955,840.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3208	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	689,040.00	0.00	0.00	389,040.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	330 VIVIENDA	330.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRUSA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- APORTACION MUNICIPAL DEL 56% Y BENEFICIARIOS 44%. LOS BENEFICIARIOS SON 330 DESGLOSANDOSE A CONTINUACION: 198 SALINAS DE HIDALGO, 31 PALMA PEGADA, 11 CONEJILLO, 11 COLONIA ZARAGOZA, 10 COLONIA BENITO JUAREZ, 4 EL CARAJA, 7 NORIA DE CANAS, 5 AZOGUEROS, 7 VIBORILLAS, 7 SALITRILLO, 5 SAN ISIDRO PEÑON BLANCO, 4 PUNTEROS, 3 EL POTRO, 3 SAN PEDRO DE ALCANTAR, 4 LA REFORMA, 2 EL MEZQUITAL, 3 LA BOLSA, 2 EL ESTRIBO, 1 MONTECITOS, 2 NORIA DE JACALÓN, 1 SAN TADEO, 1 EL LLANO DE CONEJILLO, 2 DIEGO MARTIN, 1 LA MESILLA, 1 SANTA MARIA, 1 EL ALEGRE, 1 SAN JUAN SIN AGUA, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 1 POZO SECO.																						
		689,040.00	0.00	0.00	389,040.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5343	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 ML. DE TUBERIA POVC RD 26 DE 2 1/2" SEGÚN PROYECTO	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	CONTRATO	01-11-2023 / 31-12-2023	50.00 %	50.00 %	25 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IO-824025985-E3-2023. RECURSO OTROS: RECURSO PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS)																						
		27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2408	PALMA PEGADA / CONSTRUCCIÓN DE POSO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD PALMA PEGADA, MEDIANTE PERFORACIÓN	1,054,257.50	0.00	1,054,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2023 / 14-09-2023	100.00 %	100.00 %	450 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANZ THIESSEN LOEWEN	0	317611	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-14-2023. 1000 H / 1250 M TOTAL 2250 BENEFICIARIOS.																						
2023-4776	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, MEDIANTE PERFORACIÓN	1,046,950.00	0.00	1,046,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	445 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANZ THIESSEN LOEWEN	0	318200	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-16-2023. 1225 H / 1000 F TOTAL 2225 BENEFICIARIOS.																						
		2,101,207.50	0.00	2,101,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-832	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,928,174.72	0.00	0.00	4,928,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	96.00 %	96.00 %	25,950 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	0

2023-833	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	304,334.00	0.00	0.00	304,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	25,950 PERSONA	3.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CNA	BÁSICOS	0	0
		5,232,508.72	0.00	0.00	5,232,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-834	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS Y AGUAS RESIDUALES	550,303.00	0.00	0.00	550,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	25,950 PERSONA	3.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CNA	0	0	
		550,303.00	0.00	0.00	550,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4788	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LAS PILAS	267,774.82	0.00	267,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 / 31-12-2023	95.00 %	0.00 %	400 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	414486
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-20-2023. 750 H / 1250 M TOTAL 2000 BENEFICIARIOS.																					
2023-5345	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZO LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP, COLUMNA DE 4 PULG. DE 120 MT. Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ASI COMO SISTEMA ELECTROMECÁNICO, (ARRANCADOR, CABLE SUMERGIBLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	298,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,755.00	CONTRATO	01-11-2023 / 31-12-2023	50.00 %	50.00 %	2,000 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IO-824025985-E4-2023. RECURSO OTROS: PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS)																					
		566,529.82	0.00	267,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,755.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2401	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	850 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	334523
OBSERVACIONES.- 179 PIEZAS. 1900 H / 2350 M TOTAL 4250 BENEFICIARIOS. SE SOLICITA EL CAMBIO DE NOMBRE A: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO.																					
		620,022.13	0.00	620,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2397	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,363,291.94	0.00	1,363,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	4,567 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	BOMBAS SUMERGIBLES TRANCOSO SA DE CV	0	156905
OBSERVACIONES.- CONTRATO AO-EST-245800027-11-2023. REHABILITACION A 5 POZOS DE AGUA POTABLE. 6750 H / 8450 F TOTAL 15200 BENEFICIARIOS.																					
		1,363,291.94	0.00	1,363,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3767	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. CON 2750 ML. DE TUBERIA	5,975,680.15	0.00	3,184,582.40	0.00	0.00	2,791,097.75	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-12-2023	70.00 %	43.00 %	174 VIVIENDA	2,750.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA	0	318599

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-902	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE SALINAS	505,101.01	0.00	0.00	505,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-10-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ELENO MONTALVO MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y AUDIO CONSISTENTE EN: 5 PANTALLAS, MEZCLADORA, MICROFONIA, SONORIZACION PASIVA - ACTIVA.																					
		505,101.01	0.00	0.00	505,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-870	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA FERESA 2023	68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 28-02-2023	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	2.140.00 FOLLETO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TU TIENDA DE IMPRESION SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE CUBRIO EL EVENTO CULTURAL DE ENCUENTRO DE DANZAS, E INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES (MUSEO DE LA SAL, REINAGURACIÓN DE LA SALA DEL DANZANTE Y EXPOSICION DE PENACHOS)																					
		68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-875	CONEJILLO / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE CONEJILLO	1,256,728.50	0.00	1,256,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	155880
OBSERVACIONES.- META 608 M2. UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-02-2023. 150 M / 205 F TOTAL 385 BENEFICIARIOS																					
2023-884	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE LAS COLONIAS	1,307,099.41	0.00	1,307,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	98 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVINGTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	156709
OBSERVACIONES.- META SON 540 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CLASIFICADA POR VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-03-2023. 385 M / 425 F TOTAL 810 BENEFICIARIOS.																					
2023-900	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA LA JOYA	1,522,450.50	0.00	1,522,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	175 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	156788
OBSERVACIONES.- META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-05-2023. 470 M / 655 F TOTAL 1125 BENEFICIARIOS.																					
2023-901	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS EN COLONIA SAN ISIDRO	1,485,590.45	0.00	1,485,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	92.00 %	166 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVINGTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	156803
OBSERVACIONES.- META ES 650 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-06-2023. 275 M / 432 F TOTAL 707 BENEFICIARIOS.																					
		5,571,868.86	0.00	5,571,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-898	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, (ESTADIO DE BEIS BOL)	2,078,943.67	0.00	2,078,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 07-07-2023	98.00 %	100.00 %	250 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	155586
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE MALLA PROTECTORA DEL DIAMANTE HACIA LAS TRIBUNAS, NIVELACION Y DELIMITACION DEL DIAMANTE DEL CAMPO DE BEISBOL, DELIMITACION DEL ESTADIO, MEJORAMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL Y ACCESO AL ESTADIO. META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-01-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. 450 M / 550 F TOTAL 1000 BENEFICIARIOS.																					
2023-899	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGUITUD BARRIOS	1,285,450.50	0.00	1,285,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 07-07-2023	95.00 %	100.00 %	280 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	156731
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS GRADAS DE ESPECTADOR, ESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS PRINCIPALES, DE ESPACIO DE SERVICIO AL INTERIOR, ASI COMO ACCESOS, VESTIDORES Y BANOS.META ES 750 M2. LA UNIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-04-2023. EL NO. DE BENEFICIARIOS ESTA EN VIVIENDA. 300 M / 470 F TOTAL 800 BENEFICIARIOS.																					

VIVIENDA	1,531,200.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
	72,620,487.96	0.00	33,055,192.00	27,555,533.00	0.00	3,746,937.75	0.00	7,554,390.21	708,435.00

Techo FISM: **33,055,192.00**
Techo FFM: **27,555,533.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL