

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTEALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|--|--------|--|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|--------------|----------------|----------------------|---------|------|--------------|--|------------------|-------------|-------|-----|--|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA) | | | | \$ 1,080,000.00 | \$ - | \$ 1,080,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | |
| 2023-203 | SJ040B | REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ. | \$ 280,000.00 | | \$ 280,000.00 | | | | | | | | | | | | 128 | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. | 1 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. | |
| 2023-204 | SJ010A | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. | \$ 600,000.00 | | \$ 600,000.00 | | | | | | | | | | | | 319 | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. | 1 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. | |
| 2023-1627 | SJ010A | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ | \$ 200,000.00 | | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | 240 | BARDA PERIMETRAL | 1 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00 | |
| CULTURA. DESARROLLO CULTURAL. | | | | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | |
| 2023-240 | UL010E | RUBRO: CULTURA. | \$ 500,000.00 | | \$ 500,000.00 | | | | | | | | | | | | 350 | CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO. | 1 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00 | |
| DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE) | | | | \$ 14,112,775.20 | \$ - | \$ 8,349,811.67 | \$ 5,762,963.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | |
| 2023-241 | SL010E | RUBRO: DEPORTES. | \$ 1,608,273.50 | | \$ 186,088.17 | \$ 1,422,185.33 | | | | | | | | | | | 856 | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPO | 1.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FAISMUN \$ 7500,000.00 FORTALECIMIENTO \$ 6'120,174.00 = \$ 13'620,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. FAISMUN \$ 800,000.00-41,086.05= \$ 758,913.95 Y FORTALECIMIENTO \$ | |

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | | |
|---------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|---------|------|--------------|-------|------------------|-------------|-------|-----|--|----------|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD | |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-242 | TM040A | RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. | \$ 1,543,997.95 | | \$ 1,083,997.95 | \$ 460,000.00 | | | | | | RURAL | C | 14-feb-23 | 0% | 0% | 522 | OBRA | 1.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- \$ 460,000.00 MODIFICACIÓN PARA SOLVENTAR EL AUMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS PACAS DE RASTROJO Y ALFALFA. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-dic-23 | | | | | | | | | | | |
| 2023-212 | TM040A | REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL | \$ 1,049,916.00 | | \$ 1,049,916.00 | | | | | | | RURAL | C | 03-mar-23 | 95% | 100% | 9,875 | M3 | 8,400.00 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'049,916.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, NÚMERO DE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 03-abr-23 | | | | | | | | | | | |
| 2023-213 | TJ080A | ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500 | \$ 980,000.00 | | | \$ 490,000.00 | | | | | \$ 490,000.00 | RURAL | C | 15-mar-23 | 95% | 100% | 3,200 | PACAS | 8,500.00 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a: SESIÓN DEL 27ABR23.- SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50% SE MODIFICÓ LA CANTIDAD EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- DEBIDO A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15-may-23 | | | | | | | | | | | |
| 2023-214 | TJ070A | EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP. DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS. | \$ 50,000.00 | | | \$ 50,000.00 | | | | | | RURAL | C | 25-may-23 | 0% | 0% | 100 | PLAZA | 1.00 | A | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26-jun-23 | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | \$ 3,610,943.60 | \$ - | \$ 3,610,943.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-270 | SC040C | RUBRO: AGUA POTABLE. | \$ 402,147.95 | | \$ 402,147.95 | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 | 0% | 0% | 62 | M.L. | 208.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 402,143.40 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-dic-23 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Julio de 2023.



| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTEALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|--------------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|---------------|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------------|-------------|-------|-----|--|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-215 | SC010H | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO). | \$ 1,553,800.20 | | \$ 1,553,800.20 | | | | | | | URBANA | C | 06-mar-23 17-abr-23 | 100% | 100% | 347 | OBRA | 1.00 | O | V | IT | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.- \$ 1'750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-009-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL | |
| 2023-646 | SC040C | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P. | \$ 274,995.45 | | \$ 274,995.45 | | | | | | | URBANA | C | 01-jun-23 15-ago-23 | 100% | 100% | 208 | M.L. | 377.00 | O | V | IT | SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. | |
| 2023-648 | SC050F | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCOAS, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LA LOCALIDAD 2.00 KM | \$ 1,380,000.00 | | \$ 1,380,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 01-jun-23 15-ago-23 | 0% | 0% | 391 | LOTE DE EQUIPO | 1.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. | |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-651 | SD040C | RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE. | \$ 115,000.00 | | \$ 115,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 31-dic-23 | 0% | 0% | 65 | OBRA | 1.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL | |
| 2023-216 | SD040C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L., EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 470,000.00 | | \$ 470,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 29-jun-23 31-ago-23 | 100% | 100% | 87 | M.L. | 207.53 | O | V | IT | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. | |
| 2023-2244 | SD040C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 179.50 M.L. EN CALLE MONTURA COLONIA OLIVAR; CON UNA LONGITUD DE 134.50 M.L., EN CALLE CAMINO A LA LUZ, CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L. COL. GUADALUPE, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 415,000.00 | | \$ 415,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 15-jul-23 03-ago-23 | 0% | 0% | 72 | M.L. | 179.50 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23.- \$ 415,000.00 | |

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Julio de 2023.



| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|------------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------|---------|---------------|-------|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------|--------------|--------|------------------|-------------|-------|-----|---------------------------------|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. | | | | \$ 17,057,210.47 | \$ - | \$ - | \$ 17,057,210.47 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | |
| RELLENO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-217 | SK030C | REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 8,160,000.00 | | | \$ 8,160,000.00 | | | | | | | RURAL | C | 01-ene-23 31-dic-23 | 41% | 33% | 86,686 | MAQUINARIA | 4 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSMPROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMP/FFM/PROY/A D-003-2023. RENTA UN TRACTOR TIPO BULLDOZER DE 0.5 |
| 2023-218 | SK010B | REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | \$ 8,897,210.47 | | | \$ 8,897,210.47 | | | | | | | RURAL | C | 15-feb-23 04-abr-23 | 41% | 100% | 86,686 | HECTAREA | 1 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 8'540,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSMP/PROY-003-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 8'897,210.47 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMP/FFM/PROY/A D-006-2023. EL PROYECTO CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN DE 25,044.90 METROS |
| ELECTRIFICACIÓN | | | | \$ 1,600,000.00 | \$ - | \$ 1,600,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| 2023-257 | SG020B | RUBRO: ELECTRIFICACIÓN. | \$ 790,000.00 | | | \$ 790,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 31-dic-23 | 0% | 0% | 3,010 | KM | 1.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 1'660,000.00-470,000= \$1'190,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23.- \$ |
| 2023-219 | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MEXICO. | \$ 340,000.00 | | | \$ 340,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 08-mar-23 28-abr-23 | 0% | 0% | 62 | POSTE | 3.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00 |
| 2023- | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES) LOC. EL HERRERO (1 | \$ 470,000.00 | | | \$ 470,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 29-may-23 | 0% | 0% | 677 | POSTE | 5.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA |

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTEALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | | |
|--------------------------------|--------|--|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|----------------|----------------------|-----------|-----|--------------|-------|------------------|-------------|-------|-----|---------------------------------|----------|---|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD | |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE). | | | | | | | | | | | | 18-jul-23 | 0% | 0% | | | | | | | | | DEL 27ABR23. \$ 470,000.00 |
| DESARROLLO URBANO.- | | | \$ 20,892,995.64 | \$ - | \$ 19,772,995.64 | \$ 1,120,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-731 | SE010G | RUBRO: URBANIZACIÓN. | \$ 146,818.71 | | \$ 146,818.71 | | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 | 0% | 0% | 68 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 18'672,995.64 = \$ 45,949.37+\$ 55,296.34= 101,245.71 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31-dic-23 | | | | | | | | | | |
| 2023-220 | SE010G | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. | \$ 9,700,000.00 | | \$ 9,700,000.00 | | | | | | | | URBANA | C | 03-may-23 | 0% | 0% | 1,300 | M2 | 8,190 | O | V | I | | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9'700,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31-ago-23 | | | | | | | | | | |
| 2023-221 | SE030A | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS | \$ 1,500,000.00 | | \$ 1,500,000.00 | | | | | | | | URBANA | C | 03-may-23 | 0% | 0% | 829 | M2 | 1,500.00 | O | V | I | | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31-ago-23 | | | | | | | | | | |
| 2023-222 | SE030A | RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS | \$ 1,000,000.00 | | \$ 1,000,000.00 | | | | | | | | URBANA | C | 15-may-23 | 0% | 0% | 925 | M2 | 872 | O | V | I | | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 MODIFICACIÓN DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 8,720 A 872 M2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 02-ago-23 | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTEALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | | |
|----------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|----------------|----------------------|---------|------|--------------|-------|------------------|-------------|-------|-----|---|----------|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD | |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-223 | SE030A | RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE | \$ 1,791,128.39 | | \$ 1,791,128.39 | | | | | | | URBANA | C | 04-may-23 | 100% | 96% | 487 | M2 | 3,733 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1'794,703.66 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023, DE 3,835 M2. A 3,841 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 02-jun-23 | | | | | | | | | | | |
| 2023-224 | SE030F | REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ. | \$ 1,527,046.27 | | \$ 1,527,046.27 | | | | | | | RURAL | C | 18-feb-23 | 100% | 100% | 4,127 | KM | 7.20 | O | V | IT | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 MONTO \$ 1'527,046.27 \$ 1'530,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23- \$ 1'527,046.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-001-2023. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 09-mar-23 | | | | | | | | | | | |
| 2023-225 | SE030A | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 900,000.00 | | \$ 900,000.00 | | | | | | | URBANA | AM | 13-mar-23 | 13% | 13% | 86,686 | M2 | 40,000.00 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, PROL. ALDAMA DE LA COL. EL PARAISO, Y CALLE NARANJOS. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-dic-23 | | | | | | | | | | | |
| 2023-226 | SE030F | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 900,000.00 | | \$ 900,000.00 | | | | | | | RURAL | AM | 13-mar-23 | 65% | 65% | 13,700 | M2 | 10,000 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-dic-23 | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTEALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|---|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------|--------------|----------------|------------------------|--------|-----|--------------|------------------|----------|-------------|-------|-----|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | RAMO 20 | | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-227 | SE010G | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTIN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE. | \$ 1,208,002.27 | | \$ 1,208,002.27 | | | | | | | | URBANA | C | 12-may-23 10-jun-23 | 95% | 0% | 5,200 | M2 | 1,360.00 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2023. \$ 1'250,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25MAY23.- \$ 1'208,000.27 PROCEDIMIENTO No. |
| 2023-1634 | SE010P | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ | \$ 1,100,000.00 | | \$ 1,100,000.00 | | | | | | | | URBANA | C | 12-jul-23 31-ago-23 | 0% | 0% | 525 | M2 | 730.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ \$1'100,000.00 |
| 2023-2245 | SE030H | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA, Y CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS | \$ 800,000.00 | | | \$ 800,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 15-jul-23 03-ago-23 | 0% | 0% | 225 | LUMINARIAS | 46.00 | O | V | I | SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00 |
| 2023-2246 | SE030H | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO | \$ 320,000.00 | | | \$ 320,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 15-jul-23 03-ago-23 | 0% | 0% | 189 | LUMINARIAS | 31.00 | O | V | I | SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 320,000.00 |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS. | | | \$ 6,550,165.39 | \$ - | \$ 6,550,165.39 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-228 | UB010A | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500 | \$ 4,000,000.00 | | \$ 4,000,000.00 | | | | | | | | RURAL | C | 24-may-23 31-jul-23 | 0% | 0% | 1,208 | KMS | 0.90 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM |



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|--|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|----------------|----------------------|---------|------|--------------|-------|------------------|-------------|-------|-----|---|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-229 | UB010A | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310 | \$ 1,550,165.39 | | \$ 1,550,165.39 | | | | | | | RURAL | C | 18-feb-23 | 100% | 100% | 662 | KMS | 0.50 | O | V | IT | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19-mar-23 | | | | | | | | | | |
| 2023-230 | UB020A | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. | \$ 647,999.93 | | \$ 647,999.93 | | | | | | | RURAL | C | 14-jun-23 | 80% | 0% | 193 | KMS | 2.30 | O | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 647,999.93 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 03-jul-23 | | | | | | | | | | |
| 2023-2247 | UB020A | PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE CAMINOS. | \$ 352,000.07 | | \$ 352,000.07 | | | | | | | RURAL | C | 15-jul-23 | 0% | 0% | 120 | KMS | 1.00 | O | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23. \$ 352,000.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 03-ago-23 | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS. | | | \$ 2,977,648.37 | \$ - | \$ 509,628.75 | \$ 2,468,019.62 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Julio de 2023.



| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|---|--------|---|------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|---------|---------------|-------|---------|--------------|----------------|------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------|----------|-------------|-------|-----|--|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | RAMO 20 | | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-231 | U601OA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES. | \$ 2,977,648.37 | | \$ 509,628.75 | \$ 2,468,019.62 | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 31-dic-23 | 24.66% | 24.66% | 350 | LOTE DE MATERIALES | 1 | A | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.- \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE MODALIDAD CONTRATO, PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIERREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONILIO OLARA | |
| SEGURIDAD PÚBLICA | | | | \$ 59,929,826.00 | \$ - | \$ - | \$ 59,929,826.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-232 | UI-01 | NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$ 29,929,826.00 | | | \$ 29,929,826.00 | | | | | | | URBANA | AM | 14-feb-23 31-dic-23 | 13.28% | 13.28% | 102,199 | PLAZA OPERATIVA | 160 | A | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00 | |
| 2023-233 | UI-01 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | \$ 30,000,000.00 | | | \$ 30,000,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 31-dic-23 | 37.58% | 37.28% | 102,199 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1 | A | V | P | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | |
| ASISTENCIA SOCIAL | | | | \$ 1,880,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,880,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-239 | SS01OB | RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL. | \$ 1,880,000.00 | | | \$ 1,880,000.00 | | | | | | | URBANA | C | 14-feb-23 31-dic-23 | 0% | 0% | 5,000 | APOYO | 4,000 | A | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6ª. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 1'880,000.00 SE SOLVENTARA UNA OBRA DE ALUMBRADO. | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. | | | | \$ 812,984.38 | \$ - | \$ - | \$ 812,984.38 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Julio de 2023.



| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO D. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|----------|-------|---|---------------|--------------------------|---------------|-----|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|--------------|-------|------------------|-------------|-------|-----|---------------------------------|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-234 | XX-0 | FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. | \$ 812,984.38 | | \$ 812,984.38 | | | | | | | | URBANA | AM | 14-feb-23 30-sep-23 | 0% | 0% | 5,000 | INFORME | 1.00 | A | V | I | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 812,984.38 SE DIÓ DE BAJA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- EL RECURSO DE FAISMUN QUE ERA DE \$ 500,000.00 DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA. |