

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1578	RAYON / APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA SMDIF. DESAYUNOS ESCOLARES.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	85.00 %	80.00 %	100 PERSONA	100.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LORENA ROSTRO TORRES	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR POR INSTITUCION ESCOLAR Y LOCALIDAD, SE BENEFICIARON CON ESTE PROGRAMA.																					
		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-335	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	59.00 %	59.00 %	15,707 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2023-337	RAYON / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	58.00 %	58.00 %	16,553 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>6,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1570	RAYON / EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-08-2023	76.00 %	76.00 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRAN RADIOS DE ONDA CORTA, ARMAMENTO Y MUNICIONES LAS CUALES SE ADQUIEREN CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1585	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. CONSERVACION DE CAMINO RAYON - LAGUNILLAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-06-2023	85.00 %	100.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSSEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
		<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1586	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	43,240.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 30-11-2023	43.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
		<b>43,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1581	RAYON / ARREDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	175,052.00	0.00	0.00	175,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2023 / 31-07-2023	90.00 %	83.00 %	5,928 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAAJ820209	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																						
		<b>175,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1549	RAYON / PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO NO. 6	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
		<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2053	LAS CANOAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	4,643,043.45	0.00	2,321,521.73	0.00	0.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	400 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		<b>4,643,043.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,521.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,521.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-334	EL PAJARITO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARITO	1,448,830.63	0.00	1,448,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2023 / 19-06-2023	100.00 %	96.00 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
		<b>1,448,830.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,830.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:CÁRCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2055	RAYON / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN CALLE ZAMAONA	498,765.36	0.00	498,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2023 / 30-04-2023	100.00 %	97.00 %	1,250 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BANUELAS LOPEZ	0	0	
		<b>498,765.36</b>	<b>0.00</b>	<b>498,765.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1548	NOGALES / EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CERCADO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE NOGALES	1,199,734.08	0.00	1,199,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	99.00 %	94.00 %	230 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0	
		<b>1,199,734.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,734.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-331	POZO BENDITO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE POZO BENDITO	149,983.04	0.00	149,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 24-03-2023	100.00 %	97.00 %	160 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES BRIMALDO	0	0
2023-1547	RAYÓN / REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>649,983.04</b>	<b>0.00</b>	<b>649,983.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1529	RAYÓN / REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ DE GUZMAN A ZARCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2023 / 30-06-2023	100.00 %	97.00 %	10 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIAL CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3309	EL PIRUCHE / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	50 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-3327	VICENTE GUERRERO / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	200 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1534	RAYÓN / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-09-2023 / 31-10-2023	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1550	RAYÓN / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JUAN Y ZONA CENTRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	1,250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1552	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCERO DE RAYON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	450 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1551	RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ DE GUZMAN A ZARCO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 31-08-2023	100.00 %	96.00 %	200 PERSONA	102.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIAL CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1582	RAYÓN / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																				
		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS PARA LAS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-340	TORTUGAS / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	1,448,830.63	0.00	1,448,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2023 / 30-06-2023	100.00 %	97.00 %	16,553 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		<b>1,448,830.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,830.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1583	RAYÓN / CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LIBRADO RIVERA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1580	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA RAYON	1,549,105.62	0.00	0.00	1,549,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 08-09-2023	5.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 AUDITORIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
	OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CLASIFICAR CORRECTAMENTE, ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																				
		<b>1,549,105.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,105.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-317	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALVAREZ Y PROLONGACION ALLENDE	1,357,809.63	0.00	1,357,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 30-06-2023	100.00 %	99.00 %	6,240 PERSONA	40.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
2023-1562	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VALENCIA, BRAVO Y ZARCO	529,841.88	0.00	529,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 31-08-2023	50.00 %	30.00 %	450 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
2023-3330	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	500 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>2,833,651.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,833,651.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3558	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVAREZ ENTRE CALLES MINA Y ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON, S.L.P.	5,384,437.49	5,384,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	39 PERSONA	2,078.99 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		245041	0
		<b>5,384,437.49</b>	<b>5,384,437.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

2023-319	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA DE GENOVEVO RIVAS GUILLEN	1,399,983.65	0.00	1,399,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	L.E.A.O. JORGE VALENTIN GARCIA ARA	0	0
2023-2517	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ DE GUZMAN A ZARCO	940,031.01	0.00	940,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-3329	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORFIRIO DIAZ DE VICTOR GONZALEZ A MIGUEL GONZALEZ	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>3,945,014.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,945,014.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1554	RAYÓN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2023 / 31-10-2023	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	200.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	0	0	
OBSERVACIONES.- EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR LAMPARAS LED Y LA REHABILITACION DE LAMPARAS EXISTENTES																						
		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3328	LAS GUAPAS / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAPAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	660 PERSONA	500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
2023-1568	RAYÓN / REHABILITACION DE CALLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	399,906.51	0.00	399,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 15-08-2023	100.00 %	96.00 %	5,928 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0	
2023-3331	RAYÓN / REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
		<b>799,906.51</b>	<b>0.00</b>	<b>799,906.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3336	RAYÓN / REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 29-09-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3332	VICENTE GUERRERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	60 PERSONA	10.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-318	VAQUEROS / MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VAQUEROS	226,930.80	0.00	226,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2023 / 30-04-2023	100.00 %	97.00 %	147 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0	
		<b>226,930.80</b>	<b>0.00</b>	<b>226,930.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2525	RAYÓN / ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO CERTIFICADA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	100 PRODUCTOR	3.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1584	RAYÓN / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2023 / 31-07-2023	50.00 %	56.00 %	20 PRODUCTOR	20.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: A QUE COMUNIDADES SE BENEFICIO CON ESTE PROGRAMA - Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1573	TORTUGAS / PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS, DEL KM 0+000 AL KM 2+940	6,000,100.00	0.00	100.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>6,000,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1576	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1572	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	1,501,326.81	0.00	1,501,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 14-07-2023	90.00 %	94.00 %	3 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2023-2048	LA VIEJA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SABINITO A LA LOCALIDAD DE LA VIEJA	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-2520	LA VIEJA / REHABILITACION DE CAMINO EL SABINITO - LA VIEJA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solicitar la baja de esta obra por oficio.																					
2023-1575	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OBREGON	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1574	POTRERO DEL CARNERO / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1577	SAN FRANCISCO / REHABILITACION DE CAMINO SAN FRANCISCO - POZO DE MOSCAS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-2049	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMOLADERAS - VAQUEROS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	12.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-2521	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO AMOLADERAS - VAQUEROS	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	12.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solicitar la baja de esta obra por oficio.																					
		<b>3,925,327.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,326.91</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA\*, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3334	EL EPAZOTE / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 29-09-2023	0.00 %	0.00 %	60 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-3333	LAS CANOAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	200 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1579	OBREGON (ESTANCITAS) / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CASAS DE SALUD	49,808.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
2023-2051	TIERRAS COLORADAS / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CASA DE SALUD	49,808.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	465 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
		<b>99,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2052	RAYON / EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO Y AMBULANCIA MUNICIPAL	145,627.00	0.00	0.00	145,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	5,928 PERSONA	1.00 UNIDAD MÓVIL MÉDICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSCAR EDUARDO ALVAREZ DE LEON	0	0
		<b>145,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2527	RAYON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	320 PERSONA	1,300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,080,000.00	0.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	14,959,239.19	0.00	12,212,665.47	425,052.00	0.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,549,105.62	0.00	2,000,000.00	1,549,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	13,238,010.17	5,384,437.49	7,728,572.68	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	376,930.80	0.00	376,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	9,925,427.01	0.00	3,925,426.91	0.10	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CARRETERAS									
SALUD	745,243.00	0.00	500,000.00	245,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>53,708,955.79</b>	<b>5,384,437.49</b>	<b>28,293,595.86</b>	<b>11,709,400.72</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>2,321,521.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **29,649,106.00**

Techo FFM: **13,554,094.00**

Disponible FISM: **1,355,510.14**

Disponible FFM: **1,844,693.28**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL