

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-933	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-08-2023	52 %	52 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: verificar metas en relación con el monto de acuerdo con lo siguiente \$600 000.00/1 000=\$600.00 por despensa																					
		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN\* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-967	VILLA DE ARISTA / VERIFICACION, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	25,814.71	0.00	0.00	25,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 30-04-2023	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>25,814.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,814.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-941	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	40 %	40 %	8,464 PERSONA	14.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-942	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	85 %	85 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-943	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	19 %	19 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-944	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	207,682.16	0.00	0.00	207,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-08-2023	38 %	38 %	14 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto - Comentarios: verificar metas en relación con el concepto																					
		<b>207,682.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,682.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2024	SAN ELIAS / MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD A BASE DE BANQUETA Y KIOSCO	417,633.17	0.00	0.00	417,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	453 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-959	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	59,186.00	0.00	0.00	59,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>476,819.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,819.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-983	EL MEZQUITE / REHABILITACIÓN DE PANTEON EJIDAL A BASE DE BARRA PERIMETRAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	532 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-939	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 29-12-2023	94 %	94 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2020	VILLA DE ARISTA / PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 29-09-2023	30 %	30 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-931	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA GRUPOS VULNERABLES	69,231.00	0.00	0.00	69,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 31-08-2023	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar por localidad																					
		<b>69,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-928	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AGUA A CABECERA MUNICIPAL	1,806,139.90	0.00	1,806,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 29-12-2023	29 %	29 %	8,464 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>1,806,139.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,139.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-925	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-924	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	1,246,583.00	0.00	0.00	1,246,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	63 %	63 %	8,996 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-923	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2023 / 31-12-2023	62 %	62 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-926	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	6 %	6 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>2,776,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,776,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-929	MILPAS / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	53,615.20	0.00	53,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 28-07-2023	100 %	100 %	263 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-930	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	108,054.00	0.00	108,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 31-07-2023	100 %	100 %	663 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>161,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>161,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-932	EL MEZQUITE / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	270,947.00	0.00	270,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 31-05-2023	100 %	100 %	532 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2023	SAN ELIAS / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	60,169.20	0.00	60,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2023 / 29-09-2023	100 %	100 %	453 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-927	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	336,879.89	0.00	0.00	336,879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>667,996.09</b>	<b>0.00</b>	<b>331,116.20</b>	<b>336,879.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-989	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	2,612,482.83	0.00	2,612,482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 31-08-2023	0 %	0 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>2,612,482.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,612,482.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-966	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	1,510,140.78	0.00	0.00	1,510,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2023 / 29-09-2023	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 HECTÁRE	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0









**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO FIRME \*\* (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3188	DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	21,639.80	0.00	21,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3191	EL MAGUEY DE EZQUEDA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2426	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	23,107.20	0.00	23,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2016	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	52,977.20	0.00	52,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3196	EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2423	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	9,193.00	0.00	9,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2425	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	11,571.00	0.00	11,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	8 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3195	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2017	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	224,639.80	0.00	224,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>378,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3194	LA CECILIA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	16,739.80	0.00	16,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-947	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	38,651.20	0.00	38,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>55,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3193	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	12,249.60	0.00	12,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-3192	EL MAGUEY DE EZQUEDA / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	25,278.72	0.00	25,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2013	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	12,957.20	0.00	12,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2421	SAN ELÍAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	32,834.96	0.00	32,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



2023-2014	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	9,796.20	0.00	9,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-2015	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	35,322.00	0.00	35,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-946	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	353,866.85	0.00	353,866.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 29-12-2023	76 %	76 %	100 PERSONA	100.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2023-948	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA	26,007.20	0.00	26,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-04-2023 / 29-12-2023	100 %	100 %	100 PERSONA	10.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>508,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>508,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,433,496.87	0.00	0.00	5,433,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,126,819.17	0.00	0.00	1,126,819.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	430,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,814,242.80	0.00	4,911,408.13	4,902,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	402,822.96	0.00	0.00	402,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,951,847.54	0.00	6,242,411.06	709,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,153,690.67	0.00	1,153,690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,617,153.64	0.00	1,617,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,560,691.93	0.00	28,435.08	2,532,254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	5,918,900.69	0.00	5,918,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
VIVIENDA	1,064,862.73	0.00	1,064,860.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	<b>36,624,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,336,859.00</b>	<b>15,287,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>

Techo FISM: **21,336,859.00**  
Techo FFM: **15,287,665.00**

Disponible FISM: **0.00**  
Disponible FFM: **0.00**