



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024
Municipio: VANEGAS



Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

| Cuenta | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHA | Unidad Estatal | Unidad Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financiera | Beneficiarios | Medios | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MODS FISE | # MODS FASIMUN |
|--------|------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 2247 | VANEGAS / ADQUISICION DE DESPENSAS | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-03-2024 / 31-12-2024 | 45,000.00 | 388.00 | PERSONA DESPE | NO | YUNTAMIENTOS DEL POZUECO | | 0 | 0 |
| | | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: 3C AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

| Cuenta | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHA | Unidad Estatal | Unidad Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financiera | Beneficiarios | Medios | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MODS FISE | # MODS FASIMUN |
|--------|---|------------|------|---------|------------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 2246 | VANEGAS / ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-03-2024 / 31-12-2024 | 90,000.00 | 388.00 | PERSONA PIPA | NO | YUNTAMIENTOS DEL POZUECO | | 0 | 0 |
| | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: 3C AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

| Cuenta | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHA | Unidad Estatal | Unidad Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financiera | Beneficiarios | Medios | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MODS FISE | # MODS FASIMUN |
|--------|--|------------|------|------------|------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 2022 | LA PINTA / CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA | 699,997.52 | 0.00 | 699,997.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2024 / 22-04-2024 | 699,997.52 | 2,650.00 | PERSONA OBRERA | NO | YUNTAMIENTOS DEL POZUECO | | 0 | 0 |
| | | 699,997.52 | 0.00 | 699,997.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: 3C AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUA POTABLE

| Cuenta | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHA | Unidad Estatal | Unidad Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financiera | Beneficiarios | Medios | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MODS FISE | # MODS FASIMUN |
|--------|---|-----------|------|---------|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 2022 | VANEGAS / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 21-01-2024 / 31-12-2024 | 50,000.00 | 2,650.00 | PERSONA OBRERA | NO | YUNTAMIENTOS DEL POZUECO | | 0 | 0 |
| | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: 3C AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Cuenta | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHA | Unidad Estatal | Unidad Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financiera | Beneficiarios | Medios | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MODS FISE | # MODS FASIMUN |
|--------|---|------------|------|------------|------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 2022 | CUATRO MIL PAS / REHABILITACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CUATRO MIL PAS VANEGAS, S.L.P. | 899,995.37 | 0.00 | 899,995.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-03-2024 / 12-04-2024 | 899,995.37 | 2,650.00 | PERSONA OBRERA | NO | YUNTAMIENTOS DEL POZUECO | | 0 | 661.25 |
| | | 899,995.37 | 0.00 | 899,995.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

| Cuenta | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHA | Unidad Estatal | Unidad Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financiera | Beneficiarios | Medios | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MODS FISE | # MODS FASIMUN |
|--------|--|--------------|------|--------------|------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 2022 | VANEGAS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA | 2,499,960.73 | 0.00 | 2,499,960.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-03-2024 / 03-05-2024 | 2,499,960.73 | 50.00 | PERSONA OBRERA | NO | YUNTAMIENTOS DEL POZUECO | | 0 | 0 |
| | | 2,499,960.73 | 0.00 | 2,499,960.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Mo de Jesus Torres Ojeda
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS S.L.P.
ADMINISTRACION
2021 - 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PRESIDENCIA SOCIAL
VANEGAS S.L.P.
ADMINISTRACION
2021 - 2024
Fecha de Impresión: 09/06/2024 25:56:53
Página 1/5
Cuentas - Comprobos de Cálculo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2,489,234.58 | 0.00 | 2,489,234.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Rubro: GUA Y SAANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RLENNO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

| Cura | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHM | Direc Estatal | Direc Federal | Ramo 20 | Servicios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ | Beneficiari | Medios | Tip | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-----------|--|-----------|------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2248 | VANEGAS / RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-04-2024 / 28-06-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 1.00 | HECTOR VENTANAMEN | EFECUEL JARBE RIVERA | 0 | 0 | |

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: FOMENTO DEPORTIVO Proyecto: ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

| Cura | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHM | Direc Estatal | Direc Federal | Ramo 20 | Servicios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ | Beneficiari | Medios | Tip | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-1088 | VANEGAS / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 20.00 | UNIVANAMEN | LOGRANO DE JERUS SALLEROS SOBER | 0 | 0 | |
| 2024-1088 | VANEGAS / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 40.00 | UNIVANAMEN | JESES SANCROVAL GALLEGOS | 0 | 0 | |

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

| Cura | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHM | Direc Estatal | Direc Federal | Ramo 20 | Servicios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ | Beneficiari | Medios | Tip | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-----------|--|--------------|------|--------------|------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2216 | VANEGAS / CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA MUNICIPAL DE FUTBOL " ALIANZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 2,489,234.58 | 0.00 | 2,489,234.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-03-2024 / 28-06-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 1.00 | CONSTRUYANAMEN | JOSE ESTROZA JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 62344 | |

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

| Cura | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHM | Direc Estatal | Direc Federal | Ramo 20 | Servicios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ | Beneficiari | Medios | Tip | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-----------|--|------------|------|---------|------------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2248 | VANEGAS / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-03-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 1.00 | CONSTRUYANAMEN | JOSE ESTROZA GARCIA | 0 | 0 | |

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: UE ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Cura | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHM | Direc Estatal | Direc Federal | Ramo 20 | Servicios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ | Beneficiari | Medios | Tip | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-----------|--|-----------|------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 2024-1088 | VANEGAS / SUMINISTRO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRAC ON DIRECTA | 01-03-2024 / 30-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 1.00 | CONSTRUYANAMEN | MARTELE | 0 | 0 | |

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: UE ADQUISICIONES, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

| Cura | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FASIMUN | FHM | Direc Estatal | Direc Federal | Ramo 20 | Servicios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ | Beneficiari | Medios | Tip | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2248 | VANEGAS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRAC ON DIRECTA | 07-03-2024 / 30-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | PERSONA FISICA | 1.00 | CONSTRUYANAMEN | MARTELE | 0 | 0 | |

Ma de Jesus Torres Ortiz
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VANEGAS S.L.P.
 ADMINISTRACION
 2021 - 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresion: 09/06/2024 21:56:54 - Pagina 2/5
 VANEGAS S.L.P.
 ADMINISTRACION
 2021 - 2024

Shelton Contreras Castillo

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: US SERVICIOS PERSONALES, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-1098 | VANEGAS / SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACI ON DIRECTA | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 50.00 % 50.00 % | 2,000 PERSONA | 4.00 PLAZA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: ABREVADERO AGRICOLA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2224 | HUERTECILLAS / AMPLIACION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LOCALIDAD DE HUERTECILLAS VANEGAS S.L.P. | 482,221.47 | 0.00 | 482,221.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-04-2024 / 17-05-2024 | % | 40 PRODU CTOR | 1.00 OBRA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| | | 482,221.47 | 0.00 | 482,221.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2248 | VANEGAS / ADQUISICION DE SUPLENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (FORRAJE) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACI ON DIRECTA | 07-03-2024 / 06-09-2024 | 100.00 % | 100 PRODU CTOR | 1.00 OBRA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|---|------------|------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2245 | VANEGAS / BRIGADA DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACI ON DIRECTA | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % 100.00 % | 700 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Proyecto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|--|-----------|------|---------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-1098 | VANEGAS / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRASLADO. | 51,547.00 | 0.00 | 0.00 | 51,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACI ON DIRECTA | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % 100.00 % | 700 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| | | 51,547.00 | 0.00 | 0.00 | 51,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|---|--------------|------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2024-2183 | EL GALLO / CONSTRUCCION DE CAMINO REVESTIDO CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO SAN VICENTE-EL GALLO, VANEGAS, S.L.P. (1 KM) | 1,993,998.28 | 0.00 | 1,993,998.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-05-2024 / 24-05-2024 | 100.00 % 100.00 % | 183 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| 2024-2222 | EL TEPEJATE / CONSTRUCCION DE CAMINO REVESTIDO CON CARPETA ASFALTICA (SEGUNDA ETAPA) EN CAMINO SAN VICENTE - EL TEPEJATE, VANEGAS, S.L.P. (1.00 KM) | 2,095,998.98 | 0.00 | 2,095,998.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-04-2024 / 29-07-2024 | 100.00 % 100.00 % | 790 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | CONTRATISTA | 0 | 0 |
| | | 4,089,997.27 | 0.00 | 4,089,997.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fuente Financ | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------|------|----------|-------------|------------|---------------|
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------|------|----------|-------------|------------|---------------|

Ma de Jesus Torres O...
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS S.L.P.
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Fecha de Impresión: 09/06/2024 22:56:56 O 58981905

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS S.L.P.
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Fecha de Impresión: 09/06/2024 22:56:56 O 58981905

Presidencia Municipal de Vanegas
2021 - 2024

Presidencia Municipal de Vanegas
2021 - 2024

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Ciudad | Localidad | Inicio/Termino | Financ. Federal | Beneficiarios | Materia | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-------|---|--------------|------|---------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2240 | VANEGAS / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 14-03-2024 / 31-12-2024 | 75.00 % | 2,000 PERSONA | 1.00 | INVERSION Y MANTENIMIENTO | MARCA DEL REGIO CASTILLO ROCHA | | 0 | 0 |
| 2241 | VANEGAS / MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA TODAS LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2024 / 31-12-2024 | 80.00 % | 2,000 PERSONA | 1.00 | INVERSION Y MANTENIMIENTO | CENTRAL CASTILLO DE VEGAS | | 0 | 0 |
| 2242 | OBSERVACIONES - EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO SE CONSIDERA PARA TODAS LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 85.00 % | 2,000 PERSONA | 1.00 | INVERSION Y MANTENIMIENTO | DE VEGAS | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: ADMINISTRACION, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Ciudad | Localidad | Inicio/Termino | Financ. Federal | Beneficiarios | Materia | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-------|--|------------|------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2224 | VANEGAS / ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 11-03-2024 / 11-04-2024 | 100.00 % | 2,000 PERSONA | 2.00 | INVERSION Y MANTENIMIENTO | ALTO MORELOS | | 0 | 0 |
| 2243 | OBSERVACIONES - SE ADQUIRIE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO COROLLA 2024 TIPO MODELO BASE COT. NO. DE SERIE 5Y2A99129238 MOTOR 4Z2A-A7605588 AÑO 2024, COLOR BLANCO, COLOR DE VESTIDURAS NEGRO, \$ 419,900.00. | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 914,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: ADMINISTRACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Ciudad | Localidad | Inicio/Termino | Financ. Federal | Beneficiarios | Materia | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-------|--|------------|------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 2224 | VANEGAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-03-2024 / 31-12-2024 | 14.00 % | 2,788 PERSONA | 1.00 | INVERSION Y MANTENIMIENTO | DE VEGAS | | 0 | 0 |
| 2244 | VANEGAS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-03-2024 / 30-05-2024 | 80.00 % | 12 PERSONA | 1.00 | INVERSION Y MANTENIMIENTO | DE VEGAS | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FASIMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Ciudad | Localidad | Inicio/Termino | Financ. Federal | Beneficiarios | Materia | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|-------|---|------------|------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------------------------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 89 | VANEGAS / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 903,246.60 | 0.00 | 0.00 | 903,246.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-03-2024 / 14-09-2024 | 10.00 % | 783 PERSONA | 200.00 | DESAARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | | | 23570 | 0 |
| TOTAL | | 903,246.60 | 0.00 | 0.00 | 903,246.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro | FISE | FASIMUN | FFM | Dirección Estatal | Dirección Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Ciudad | Localidad | Inicio/Termino | Financ. Federal | Beneficiarios | Materia | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FASIMUN |
|---|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|--------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------|------|----------|-------------|------------|---------------|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| AGUA Y SANAMIENTO | 0.00 | 4,089,854.04 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEPORTES | 0.00 | 2,499,234.85 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| DESARROLLO URBANO | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 0.00 | 482,221.47 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD | 0.00 | 291,547.00 | 291,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 0.00 | 4,089,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 2,204,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0.00 | 4,089,854.27 | 2,204,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

No de Jesús Torre
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



DESARROLLO SOCIAL
VANEGAS S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VANEGAS S.L.P.
ADMINISTRACION
2021 - 2024

Fecha de Impresión: 09/06/2024 23:56:15

Shirley Campoverde

Shirley Campoverde

