



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: VILLA DE ARISTA

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-959	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	720,293.16	0.00	0.00	720,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 28-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,500 PERSONA	1,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		720,293.16	0.00	0.00	720,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-960	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA GRUPOS VULNERABLES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	1.00 PROGRAMAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-961	VILLA DE ARISTA / VERIFICACION, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	30,575.33	0.00	0.00	30,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	2 PERSONA	1.00 INFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		30,575.33	0.00	0.00	30,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-963	EL TAJO / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA A BASE DE BANQUETA Y KIOSKO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	372 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-962	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,035,103.22	0.00	0.00	3,035,103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		3,035,103.22	0.00	0.00	3,035,103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-958	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 PA NTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-877	ALBERGUE SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 30-08-2024	0.00 %	0.00 %	663 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-876	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	932,179.67	0.00	932,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 28-06-2024	0.00 %	0.00 %	809 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		932,179.67	0.00	932,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-869	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-868	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	1,375,000.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	8,996 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-867	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-870	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	80,862.29	0.00	0.00	80,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		3,155,862.29	0.00	0.00	3,155,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-872	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	439,335.19	0.00	439,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		439,335.19	0.00	439,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-881	SAN FIDEL / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	19,710.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-05-2024	0.00 %	0.00 %	51 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-880	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ	124,991.39	0.00	124,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		144,701.39	0.00	144,701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-878	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL (CUARTA ETAPA)	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 31-10-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-892	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1.00 HECTÁRE A	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-902	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-952	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO DEL VALLE	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 31-05-2024	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-903	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CANCHA A BASE DE PASTO SINTETICO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 30-04-2024	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-934	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SALIDA CARRETERA VILLA DE ARISTA- MOCTEZUMA	1,410,711.87	0.00	1,410,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,410,711.87	0.00	1,410,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-951	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE	329,228.49	0.00	329,228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	372 PERSONA	600.00 METRO CUADR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0

			329,228.49	0.00	329,228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												ADO
--	--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-948	BUENAVISTA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA	271,916.33	0.00	271,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	221 PERSONA	500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-953	DERRAMADEROS / PAVIMENTACION DE AV. JIMENEZ Y AV. CARRANZA A BASE DE CARPETA ASFALTICA	1,352,647.34	0.00	1,352,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 28-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,587 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-955	DERRAMADEROS / PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ A BASE DE CARPETA ASFALTICA	866,091.86	0.00	866,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 28-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,587 PERSONA	500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		2,490,655.53	0.00	2,490,655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-937	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	100.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-949	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AQUILES SERDAN A A BASE DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO	2,281,418.46	0.00	2,281,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	8,464 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-956	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA	423,590.00	0.00	0.00	423,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	300 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-957	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIMEBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA	460,436.58	0.00	0.00	460,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	350 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-946	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-947	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		3,365,445.04	0.00	2,481,418.46	884,026.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-971	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-901	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-969	VILLA DE ARISTA / SUPERVICION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-895	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-896	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	50 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-893	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	791,973.42	0.00	0.00	791,973.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-05-2024	0.00 %	0.00 %	100 PRODUCTOR	1.00 HECTÁREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2024-899	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2024 / 30-08-2024	0.00 %	0.00 %	100 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		941,973.42	0.00	0.00	941,973.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-897	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	50 PRODUCTOR	100.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-908	LA ESCONDIDA / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	102 PERSONA	12.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-910	RINCÓN DE LEIJAS / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE ENGRAVADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2024 / 30-08-2024	0.00 %	0.00 %	454 PERSONA	10.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0

2024-909	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663 PERSONA	10.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-907	EL POZO / REHABILITACION DE CARRETERA	2,425,602.31	0.00	2,425,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	569 PERSONA	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-906	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	6 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		2,725,602.31	0.00	2,725,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-904	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	10 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-905	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-912	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	10.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-916	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-915	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-918	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-911	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-913	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0

			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-925	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	5.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-927	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	5.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-920	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	5.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-922	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	5.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2024-929	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	285,083.67	0.00	285,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	50.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		420,083.67	0.00	420,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	5,525,971.71	0.00	900,000.00	4,625,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,797,078.54	0.00	4,416,216.25	4,380,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,880,000.00	0.00	1,150,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,946,040.93	0.00	7,062,014.35	884,026.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	758,000.00	0.00	450,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,422,866.42	0.00	3,422,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	340,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,041,973.42	0.00	0.00	2,041,973.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,325,602.31	0.00	2,725,602.31	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,108,083.67	0.00	1,108,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37,145,617.00	0.00	21,534,783.00	15,610,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 21,534,783.00

Techo FFM: 15,610,834.00

Disponible FISM: 0.00

Disponible FFM: 0.00