

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                 | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 2023-4145 | VANEGAS / APOYO CON APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 27,274.07        | 0.00        | 0.00        | 27,274.07        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-09-2023 / 31-10-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 7 PERSONA     | 7.00 APARATOS AUDITIVOS | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMERCIALIZADORA MEDICA 360 | 0           | 0              |
|           |  | <b>27,274.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,274.07</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |                         |           |              |                             |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

| Obra      | Localidad / Descripción       | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 2023-5602 | VANEGAS / APOYO CON DESPENSAS | 98,250.00        | 0.00        | 0.00        | 98,250.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 05-04-2023 / 29-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 600 PERSONA   | 600.00 DESPENSA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0           | 0              |
|           |                               | <b>98,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>98,250.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |          |            |               |                 |           |              |                            |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRÍO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                   | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-4146 | VANEGAS / APOYO CON COBIJAS A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE                                 | 60,047.40        | 0.00        | 0.00        | 60,047.40        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-09-2023 / 29-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 260 PERSONA   | 357.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | PEDRO CARLOS COLUNGA GONZALEZ | 0           | 0              |
|           | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |                  |             |             |                  |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |            |               |              |           |              |                               |             |                |
|           |  | <b>60,047.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60,047.40</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |              |           |              |                               |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2023-687  | VANEGAS / SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA                    | 646,040.72          | 0.00        | 0.00        | 646,040.72          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-01-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 2,728 PERSONA | 11.00 PLAZA OPERATIVA          | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS             | 0           | 0              |
| 2023-773  | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 187,400.00          | 0.00        | 0.00        | 187,400.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO                 | 02-01-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 2,728 PERSONA | 2.00 INFORME                   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MARIA DEL ROCIO CASTILLO ROCHA         | 0           | 0              |
|           | OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto                            |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |                          |                         |          |            |               |                                |           |              |  |             |                |
| 2023-1532 | VANEGAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO                                      | 2,073,445.12        | 0.00        | 0.00        | 2,073,445.12        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 7,000 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 0           | 0              |
|           | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas                                |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |                          |                         |          |            |               |                                |           |              |  |             |                |
|           |  | <b>2,906,885.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,906,885.84</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |          |            |               |                                |           |              |  |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------|----------|-------------|-------------|----------------|
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------|----------|-------------|-------------|----------------|





| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-5857 | LA TRUEBA / MEJORAMIENTO DE OLLA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TRUEBA | 199,416.53        | 0.00        | 199,416.53        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 20-11-2023 / 22-12-2023 | 50.00 % | 100.00 %   | 19 VIVIENDA   | 551.90 METRO CÚBICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | 0           | 0              |
|           |  | <b>199,416.53</b> | <b>0.00</b> | <b>199,416.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |         |            |               |                     |           |              |                         |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista         | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2023-1927 | PRESA DE SANTA ANA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.  | 202,120.00        | 0.00        | 202,120.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 13-04-2023 / 21-04-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 50 PERSONA    | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JOSE ESTRADA GARCIA | 0           | 102376         |
|           | OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN MODULO SOLAR R550WATTS, CERTIFICADO UL, DRIVER SOLAR EMERSON 16 AMP./500V. SUPRESOR DE PICOS 600V. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32 AMP. UCD EN GABINETE METALICO DE 60X60X30; ESTRUCTURA PARAMODULO SOLAR, CABLE SUMERGIBLE PLANO CALIBRE 3X 1/0, MANIOBRAS CON GRUA PARA EXTRACCIÓN Y REINSTALACIÓN DE BOMBA |                   |             |                   |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |            |               |                     |           |              |                     |             |                |
|           |   | <b>202,120.00</b> | <b>0.00</b> | <b>202,120.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |                     |           |              |                     |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista       | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------|----------------|
| 2023-1926 | EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO) / REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD EL SALADO   | 845,786.87        | 0.00        | 845,786.87        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 11-05-2023 / 20-06-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 201 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | LUZ ADRIANA ROSAS | 0           | 276349         |
|           | OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN: CEPILLADO DE ADEME, MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE, CABLE PLANO 3X2, TUBERIA PARA COLUMNA DE 3° TREN DE DESCARGA, FUSIBLES DE ALTA TENSION, TRANSFORMADOR DE 30KVA, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO. |                   |             |                   |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |            |               |           |           |              |                   |             |                |
|           |   | <b>845,786.87</b> | <b>0.00</b> | <b>845,786.87</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |           |           |              |                   |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-5580 | CUATRO MILPAS / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO MILPAS        | 849,950.72          | 0.00        | 0.00                | 849,950.72        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 17-10-2023 / 03-11-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 137 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | 0           | 0              |
| 2023-3235 | LA NORIA DE JESUS / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, VANEGAS, S.L.P. | 1,599,798.39        | 0.00        | 1,599,798.39        | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 26-06-2023 / 25-08-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 221 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | MARGARITA LEJIA CAMARILLO      | 0           | 276705         |
| 2023-1917 | TANQUE DE LÓPEZ / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE DE LÓPEZ                       | 191,375.90          | 0.00        | 191,375.90          | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 12-05-2023 / 15-06-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 142 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JOSE ESTRADA GARCIA            | 0           | 274606         |
|           |  | <b>2,641,125.01</b> | <b>0.00</b> | <b>1,791,174.29</b> | <b>849,950.72</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |          |            |               |           |           |              |                                |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista            | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| 2023-972 | SANTA TERESA / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, VANEGAS, S.L.P.   | 399,616.09        | 0.00        | 399,616.09        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 16-03-2023 / 10-04-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 67 PERSONA    | 1.00 SISTEMA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ANGEL SANTILLAN GAYTAN | 0           | 100167         |
|          | OBSERVACIONES.- SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, EXTRACCIÓN DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, TEES, COPLES, SUMINISTRO E INST. DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO COMPACTADO EN CEPAS Y LIMPIEZA GENERAL. |                   |             |                   |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |            |               |              |           |              |                        |             |                |
|          |  | <b>399,616.09</b> | <b>0.00</b> | <b>399,616.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |              |           |              |                        |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-3234 | VANEGAS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD FLORES MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2,350,000.00        | 0.00        | 2,350,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 31-05-2023 / 21-07-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 53 VIVIENDA   | 736.20 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | 0           | 138282         |
|           |  | <b>2,350,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,350,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |                     |           |              |                                |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR**

| Obra     | Localidad / Descripción                                 | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 2023-969 | VANEGAS / MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CAMION RECOLECTOR) | 52,494.00        | 0.00        | 0.00        | 52,494.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-01-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 2,500 PERSONA | 1.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0           | 0              |
|          |   | <b>52,494.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>52,494.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |          |           |               |               |           |              |                            |             |                |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO**

| Obra      | Localidad / Descripción                                 | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios   | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                 | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 2023-3753 | VANEGAS / RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO | 60,000.00        | 0.00        | 0.00        | 60,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 30-09-2023 / 30-09-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 2,728 LOCALIDAD | 1.00 MAQUINARIA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | EDUARDO CASTILLEJA MARTINEZ | 0           | 0              |
|           |   | <b>60,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |           |                 |                 |           |              |                             |             |                |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

| Obra   | Localidad / Descripción                         | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-653   | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS   | 90,155.45         | 0.00        | 0.00        | 90,155.45         | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 08-03-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 160 PERSONA   | 160.00 UNIFORME               | ACCION    | AYUNTAMIENTO | JESUS SANDOVAL GALLEGOS | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Verificar las metas con relación al monto de acuerdo con lo siguiente \$90 000.00/60=\$1 500.00 por uniforme  |   |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                               |           |              |                         |             |                |
| 2023-1528  | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 66,527.00         | 0.00        | 0.00        | 66,527.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-03-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 80 PERSONA    | 112.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | ACCION    | AYUNTAMIENTO | JESUS SANDOVAL GALLEGOS | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRON TROFEOS, MEDALLAS, BALONES DE FUT BOL, BALONES DE VOLI BOL, REDES PARA VOLY BOL, REDES PARA FUT BOL, BATES, CASCOS, PELOTAS DE BEIS BOL, GUANTES DE BEIS BOL. (LOS IMPLEMENTOS SE OTORGARON PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN DIFERENTES EVENTOS TALES COMO EL CAMPEONATO ESTATAL DE BEIS BOL ZONA NORTE, LIGAS LOCALES DE FUT BOL, APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TORNEOS MUNICIPALES. |   |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                               |           |              |                         |             |                |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Verificar las metas con relación al monto de acuerdo con lo siguiente \$60 000.00/60=\$1 000.00 por implemento deportivo  |   |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                               |           |              |                         |             |                |
|  |   | <b>156,682.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>156,682.45</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |           |               |                               |           |              |                         |             |                |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-5856 | VANEGAS DE ABAJO / MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VANEGAS DE ABAJO | 379,997.00        | 0.00        | 379,997.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 23-10-2023 / 17-11-2023 | 80.00 % | 100.00 %  | 300 PERSONA   | 1.00 CANCHA PUBLICA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | 0           | 0              |
|           |   | <b>379,997.00</b> | <b>0.00</b> | <b>379,997.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |         |           |               |                     |           |              |                         |             |                |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-971  | VANEGAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE FLORES MAGON Y DAMIAN CARMONA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,087,187.48        | 0.00        | 1,087,187.48        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 03-04-2023 / 12-04-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 30 PERSONA    | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA       | 0           | 104284         |
| 2023-2502 | VANEGAS / PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FLORES MAGÓN Y DAMIAN CARMONA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.    | 1,283,363.77        | 0.00        | 1,283,363.77        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 23-05-2023 / 23-06-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 2,400 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA       | 0           | 0              |
| 2023-2536 | VANEGAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA           | 1,000,000.00        | 0.00        | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 09-06-2023 / 30-06-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 30 PERSONA    | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 0           | 0              |
|           |   | <b>3,370,551.25</b> | <b>0.00</b> | <b>3,370,551.25</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |           |               |           |           |              |                                   |             |                |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|-----------|---------------|-------|------|----------|-------------|-------------|----------------|
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|-----------|---------------|-------|------|----------|-------------|-------------|----------------|



| Obra   | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                     | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-1538  | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (FORRAJE) | 396,990.25 | 0.00 | 0.00    | 396,990.25 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-03-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 94 PRODUCTOR  | 2,814.00 FORRAJE (PACA) | ACCIONA   | AYUNTAMIENTO | JOSE ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD |   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                         |           |              |                                 |             |                |
|  |   | 396,990.25 | 0.00 | 0.00    | 396,990.25 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                         |           |              |                                 |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:CAPACITACIÓN**

| Obra      | Localidad / Descripción                                 | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas      | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 2023-5670 | VANEGAS / PAGO DE ASISTENCIA TECNICA: FERTISOL POTOSINO | 28,000.00 | 0.00 | 0.00    | 28,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 04-10-2023 / 29-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 30 PRODUCTOR  | 1.00 PLAZA | ACCIONA   | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0           | 0              |
|           |   | 28,000.00 | 0.00 | 0.00    | 28,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |            |           |              |                            |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ABREVEDERO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-3748 | SAN VICENTE / MANTENIMIENTO DE ABREVEDEROS EN LAS LOCALIDADES DE: SAN VICENTE, ZARAGOZA, LA PUNTA, LA PINTA, VANEGAS, S.L.P. | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-08-2023 / 18-09-2023 | 99.00 % | 100.00 %  | 40 PRODUCTOR  | 4.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | 0           | 0              |
|           |  | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |           |               |           |           |              |                                |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                  | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-4950 | EL TEPETATE / CONSTRUCCION DE CAMINO REVESTIDO CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO SAN VICENTE-EL TEPETATE, VANEGAS, S.L.P. | 1,999,980.30 | 0.00 | 1,999,980.30 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 05-10-2023 / 22-12-2023 | 90.00 % | 100.00 %  | 780 PERSONA   | 1.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION | 0           | 284598         |
|           |   | 1,999,980.30 | 0.00 | 1,999,980.30 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |           |               |                |           |              |                              |             |                |

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA\*, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-2489   | SAN JUAN DE VANEGAS / EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VANEGAS | 32,189.99 | 0.00 | 0.00    | 32,189.99 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-03-2023 / 30-07-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 70 PERSONA    | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCIONA   | AYUNTAMIENTO | MARTELEC    | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE EQUIPA LA UNIDAD MEDICA RURAL DE SAN JUAN DE VANEGAS CON 1 PROYECTOR 2 MESAS MULTIUSOS Y 12 SILLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE ESTIMULACION TEMPRANA. |   |           |      |         |           |                 |                 |         |               |       |                        |                         |          |           |               |                     |           |              |             |             |                |
|   |   | 32,189.99 | 0.00 | 0.00    | 32,189.99 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |          |           |               |                     |           |              |             |             |                |

**Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

| Obra   | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 2023-791   | VANEGAS / BRIGADA DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. | 345,925.00 | 0.00 | 0.00    | 345,925.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-01-2023 / 31-12-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 2,728 PERSONA | 1.00 BRIGADA DE SALUD | ACCIONA   | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Presentar por localidad |   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |          |           |               |                       |           |              |                            |             |                |
|  |   | 345,925.00 | 0.00 | 0.00    | 345,925.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |          |           |               |                       |           |              |                            |             |                |

**Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

| Obra      | Localidad / Descripción                       | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista               | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 2023-4815 | VANEGAS / EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA MOVIL | 23,012.08 | 0.00 | 0.00    | 23,012.08 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 06-10-2023 / 31-10-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 2,000 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCIONA   | AYUNTAMIENTO | ARANEIDA CASTILLO ESCALON | 0           | 0              |





Disponible FISM: **1.06**  
Disponible FFM: **0.00**

---

*PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS*

---

*COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL*