

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|--|--------|--|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|---------|----------------|-------|--------------|------------|----------------------|------------------------|--------|--------------|---------|----------------------------|-------------|-------|-----|------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIAR IOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | | | | \$ 32,858,372.58 | \$ - | \$ 1,623,656.87 | \$ 31,234,715.71 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| ASISTENCIA SOCIAL. | | | | \$ 400,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 400,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| 2024-2007 | SS020B | ASISTENCIA SOCIAL | \$ 200,000.00 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | URBAN A | C | 03-jun-24 28-jun-24 | 0% | 0% | 91,522 | LOTE DE EQUIPO | 1 | O | V | I | | |
| 2024-2378 | SS010C | APOYO A GRUPOS VULNERABLES. | \$ 200,000.00 | | | \$ 200,000.00 | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 0% | 0% | 102,199 | PROGRAMA | 1 | O | V | I | | |
| APOYOS DIRECTOS | | | | \$ 456,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 456,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| 2024-2009 | SS010C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA. | \$ 456,000.00 | | | \$ 456,000.00 | | | | | | | URBAN A | C | 03-jun-24 28-jun-24 | 100% | 100% | 160 | PROGRAMA | 1 | O | V | IT | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | | | | \$ 32,002,372.58 | \$ - | \$ 1,623,656.87 | \$ 30,378,715.71 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| 2024-653 | U35 | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | \$ 1,578,715.71 | | | \$ 1,578,715.71 | | | | | | | URBAN A | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 102,199 | RASTRO MUNICIPAL | 1 | O | V | I | | |
| 2024-655 | U36 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | \$ 28,800,000.00 | | | \$ 28,800,000.00 | | | | | | | URBAN A | C | 09-feb-24 31-dic-24 | 49.71% | 49.71% | 102,199 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 1 | A | V | P | | |
| 2024-2385 | U32 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS. | \$ 1,623,656.87 | | \$ 1,623,656.87 | | | | | | | | URBAN A | C | 15-jul-24 16-ago-24 | 0.00% | 0.00% | 5,500 | PARQUE PÚBLICO | 1 | O | V | I | | |
| AGUA Y SANEAMIENTO | | | | \$ 7,016,151.58 | \$ - | \$ 6,116,151.58 | \$ 900,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | \$ 4,271,602.14 | \$ - | \$ 3,371,602.14 | \$ 900,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| | | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA. PAVORREAL. AV. BELLA | | | | | | | | | | | | | 22-abr-24 | | | | | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--|--|
| | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | | |

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|---------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------------|-------------|-------|-----|------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-663 | SC010G | GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P. | \$ 434,619.60 | | \$ 434,619.60 | | | | | | | URBANA | C | 24-may-24 | 100% | 100% | 90 | M.L. | 397.02 | O | V | P | | | |
| 2024-664 | SC020J | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 1,396,982.54 | | \$ 1,396,982.54 | | | | | | | RURAL | C | 03-jun-24 05-jul-24 | 0% | 0% | 150 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | | |
| 2024-2379 | SC020J | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 1,540,000.00 | | \$ 1,540,000.00 | | | | | | | RURAL | C | 29-jul-24 30-ago-24 | 0% | 0% | 112 | M.L. | 257.00 | O | V | I | | | |
| 2024-3124 | SC030I | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 400,000.00 | | | \$ 400,000.00 | | | | | | RURAL | C | 29-jul-24 30-ago-24 | 0% | 0% | 85 | LOTE DE EQUIPO | 1.00 | A | V | I | | | |
| 2024-2380 | SC030I | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 500,000.00 | | | \$ 500,000.00 | | | | | | RURAL | C | 15-jul-24 16-ago-24 | 0% | 0% | 150 | LOTE DE EQUIPO | 1.00 | A | V | I | | | |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | \$ 2,744,549.44 | \$ - | \$ 2,744,549.44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-665 | SD010D | RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE. | \$ 643,660.77 | | \$ 643,660.77 | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 308 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | | |
| 2024-666 | SD010C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 819,236.56 | | \$ 819,236.56 | | | | | | | URBANA | C | 11-mar-24 12-abr-24 | 100% | 100% | 122 | M.L. | 191.29 | O | V | IT | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBRAS O ACC. | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|---------------|----------------------|---------|------|--------------|------------|------------------|--------------|-------|-----|------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-667 | SD010C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P. | \$ 1,281,652.11 | | \$ 1,281,652.11 | | | | | | | URBANA | C | 08-abr-24 | 100% | 100% | 309 | M.L. | 492.16 | O | V | IT | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17-may-24 | | | | | | | | | | | |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | \$ 7,250,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 7,250,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-668 | SK010B | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO. | \$ 2,879,327.88 | | | \$ 2,879,327.88 | | | | | | RURAL | C | 29-feb-24 | 0% | 0% | 86,686 | OBRA | 1 | O | V | I | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-1255 | SK010A | MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | \$ 3,636,392.12 | | | \$ 3,636,392.12 | | | | | | RURAL | C | 06-may-24 | 60% | 60% | 86,686 | OBRA | 1 | O | V | P | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-ago-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-1257 | SK030F | RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA | \$ 734,280.00 | | | \$ 734,280.00 | | | | | | RURAL | C | 01-mar-24 | 100% | 100% | 86,686 | MAQUINARIA | 5 | A | V | IT | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-mar-24 | | | | | | | | | | | |
| DEPORTES | | | \$ 5,883,036.60 | \$ - | \$ 4,557,379.58 | \$ 1,325,657.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO DEL DEPORTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-27 | SL010B | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS. | \$ 4,557,379.58 | | | \$ 4,557,379.58 | | | | | | URBANA | C | 14-jun-24 | 36% | 24% | 3,821 | M2 | 2,446.43 | O | V | P | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30-sep-24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18-mar-24 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBRAS O ACC. | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|----------------------------------|--------|--|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|----------------------|------------------------|------|--------------|---------|------------------|--------------|-------|-----|------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-28 | SL010E | REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO. | \$ 1,325,657.02 | | \$ 1,325,657.02 | | | | | | | | URBANA | C | 17-may-24 | 100% | 100% | 7,625 | M2 | 983.48 | O | V | IT | | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. | | | \$ 485,644.47 | \$ - | \$ - | \$ 485,644.47 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-670 | XX0A | RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. | \$ 485,644.47 | | \$ 485,644.47 | | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 30-sep-24 | 0% | 0% | 102,199 | INFORME | 1 | A | V | I | | |
| DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN. | | | \$ 17,285,706.63 | \$ - | \$ 13,646,950.93 | \$ 3,638,755.70 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-671 | SE050N | RUBRO: URBANIZACIÓN. | \$ 566,846.27 | | \$ 566,846.27 | | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 350 | M2 | 1,300.00 | O | V | I | | |
| 2024-672 | SE050N | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ. | \$ 1,248,811.34 | | \$ 1,248,811.34 | | | | | | | | URBANA | C | 23-feb-24 12-abr-24 | 100% | 100% | 120 | M2 | 1,489.25 | O | V | IT | 60292 | |
| 2024-673 | SE050N | RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN. | \$ 604,687.73 | | \$ 604,687.73 | | | | | | | | URBANA | C | 29-feb-24 27-mar-24 | 100% | 95% | 8,000 | M2 | 786.62 | O | V | P | 60789 | |
| 2024-674 | SE050N | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 1,200,000.00 | | \$ 1,200,000.00 | | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 91% | 91% | 12,000 | M2 | 87,500.00 | O | V | P | | |
| 2024- | SE050N | RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE | \$ 4,074,299.12 | | \$ 4,074,299.12 | | | | | | | | URBANA | C | 24-jun-24 | 50% | 30% | 889 | M2 | 8,201.58 | O | V | P | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO D. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------|-------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------|-----|------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIAR IOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | | CONSTRUCIÓN DE BARRIO EN SIERRA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA. | | | | | | | | | | | | 23-jul-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-676 | SE0200 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ. | \$ 1,369,515.53 | | \$ 1,369,515.53 | | | | | | | | URBAN A | C | 29-abr-24 08-jun-24 | 100% | 97% | 5,500 | M2 | 1,510.70 | O | V | P | 155180 | |
| 2024-677 | SE0200 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS. | \$ 1,449,328.10 | | \$ 1,449,328.10 | | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 14-ago-24 | 0% | 50% | 2,000 | M2 | 1,675.31 | O | V | P | | |
| 2024-678 | SE0200 | PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ. | \$ 2,133,462.84 | | \$ 2,133,462.84 | | | | | | | | URBAN A | C | 03-abr-24 02-may-24 | 90% | 90% | 9,000 | M2 | 1,726.00 | O | V | P | 159368 | |
| 2024-2381 | SE050N | REHABILITACIÓN DE CALLE MONTE EVEREST, ENTRE AV. LOS ANDES Y AV. ROBLE. | \$ 1,326,587.36 | | | \$ 1,326,587.36 | | | | | | | URBAN A | C | 15-jul-24 16-ago-24 | 0% | 0% | 3,400 | M2 | 1,616.35 | O | V | I | | |
| 2024-2382 | SE050N | REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS. | \$ 1,257,526.28 | | | \$ 1,257,526.28 | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 0% | 20% | 1,160 | M2 | 1,397.36 | O | V | P | | |
| 2024-2383 | SE050B | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 600,000.00 | | | \$ 600,000.00 | | | | | | | URBAN A | C | 15-jul-24 16-ago-24 | 0% | 0% | 9,000 | LUMINARIAS POSTES | 338 | O | V | I | | |
| 2024- | SE050B | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO | \$ 454,642.06 | | | \$ 454,642.06 | | | | | | | URBAN A | C | 15-jul-24 | 0% | 0% | 2,400 | LUMINARIA | 44.00 | O | V | I | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración: 30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| | |
|------------------|------------------|
| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBRAS O ACC. | EXPED. | SIT. | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|----------------------|------------------------|------|--------------|---------|-------------------|--------------|--------|------|------|---------------------------------|----------|---|--|--|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD | | | |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2384 | | PUBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPUBLICA. | | | | | | | | | | | A | | 16-ago-24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-680 | SE020B | RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO. | \$ 165,952.05 | | \$ 165,952.05 | | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 102,199 | ACOMETIDA | 1.00 | | | | O | V | I | | |
| 2024-681 | SE050B | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 142,724.49 | | \$ 142,724.49 | | | | | | | | URBANA | C | 22-abr-24 17-may-24 | 100% | 0% | 120 | LUMINARIAS POSTES | 84 | | | | O | V | P | | |
| 2024-682 | SE050B | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHHUAHUA) Y CALLE CHIHHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 691,323.46 | | \$ 691,323.46 | | | | | | | | URBANA | C | 10-may-24 14-jun-24 | 100% | 0% | 850 | LUMINARIA POSTE | 4320 | | | | O | V | P | | |
| EDUCACIÓN. | | | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-683 | SJ040C | RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA. | \$ 563,211.97 | | \$ 563,211.97 | | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 185 | AULA | 1 | | | | O | V | I | | |
| 2024-684 | SJ050C | "REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA." | \$ 625,588.03 | | \$ 625,588.03 | | | | | | | | URBANA | C | 26-jun-24 02-ago-24 | 20% | 0% | 51 | TECHADO | 1 | | | | O | V | P | | |
| 2024-685 | SJ020D | "CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA CON DIMENSIONES DE 14.00X30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA." | \$ 811,200.00 | | \$ 811,200.00 | | | | | | | | RURAL | C | 31-jul-24 | 0% | 0% | 104 | TECHADO | 1 | | | | O | V | I | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR. A O ACC. | EXPED. | SIT. | MIDS. | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|---------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------|---------------|--------|------|-------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | | 10,000x20.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA., MATEHUALA, SLP. | | | | | | | | | | | | 14-sep-24 | | | | | | | | | | | |
| ELECTRIFICACIÓN | | | \$ 1,700,000.00 | \$ - | \$ 1,700,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | |
| 2024-687 | SG010B | RUBRO: ELECTRIFICACIÓN. | \$ 1,388,500.00 | | \$ 1,388,500.00 | | | | | | | | URBAN A | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 5,000 | ACOMETIDA | 1 | O | V | I | | |
| 2024-3125 | SG010B | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE TOMILLO COLONIA LOMA ALTA , CALLE PROL. INDEPENDENCIA FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, COMUNIDAD DE LA CABRA MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI. | \$ 311,500.00 | | \$ 311,500.00 | | | | | | | | URBAN A | C | 12-ago-24 06-sep-24 | 0% | 0% | 20 | POSTES TRANSFORMADORES. | 2 2 | O | V | I | | |
| GASTOS INDIRECTOS. | | | \$ 4,167,701.49 | \$ - | \$ 1,394,358.69 | \$ 2,773,342.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES | | | \$ 2,378,942.80 | \$ - | \$ - | \$ 2,378,942.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-688 | U6010A | GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES. | \$ 2,378,942.80 | | | \$ 2,378,942.80 | | | | | | | URBAN A | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 49.89% | 49.89% | 350 | LOTE DE MATERIALES | 1 | A | V | P | | |
| SERVICIOS FAFM | | | \$ 394,400.00 | \$ - | \$ - | \$ 394,400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-3126 | U7020A | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL". | \$ 290,000.00 | | | \$ 290,000.00 | | | | | | | URBAN A | C | 17-jun-24 30-sep-24 | 100% | 100% | 3,821 | PROYECTO | 1 | O | V | IT | | |
| 2024-3127 | U7020A | CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS. | \$ 104,400.00 | | | \$ 104,400.00 | | | | | | | URBAN A | C | 17-jun-24 30-sep-24 | 100% | 100% | 3,821 | PROYECTO | 1 | O | V | IT | | |
| SERVICIOS FAISMUN | | | \$ 1,394,358.69 | \$ - | \$ 1,394,358.69 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR. A O ACC. | EXPED. | SIT. | MIDS. | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------|--------|---|---------------|--------------------------|---------------|-----|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|------------------------|---------|-------|--------------|----------|------------------|---------------|--------|------|-------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-689 | U7020A | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. | \$ 123,358.29 | | \$ 123,358.29 | | | | | | | URBANA | AM | 04-mar-24 19-abr-24 | 0.00% | 0.00% | 350 | PROYECTO | 1 | O | V | I | | | |
| 2024-690 | U7020A | ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | \$ 75,272.40 | | \$ 75,272.40 | | | | | | | URBANA | C | 23-feb-24 01-mar-24 | 100% | 100% | 5,800 | PROYECTO | 1 | O | V | IT | | | |
| 2024-691 | U7020A | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" | \$ 88,160.00 | | \$ 88,160.00 | | | | | | | URBANA | C | 22-feb-24 21-mar-24 | 100% | 100% | 3,821 | PROYECTO | 1 | O | V | IT | | | |
| 2024-1208 | U7020A | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO. | \$ 438,596.00 | | \$ 438,596.00 | | | | | | | URBANA | C | 04-mar-24 16-ago-24 | 60% | 0% | 350 | PROYECTO | 1 | A | V | P | | | |
| 2024-1213 | U7020A | ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO. | \$ 175,160.00 | | \$ 175,160.00 | | | | | | | URBANA | C | 04-mar-24 19-abr-24 | 100% | 100% | 1,708 | PROYECTO | 1 | A | V | IT | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|--------------------------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------|-------|--------------|------------|------------------------|---------|------|--------------|----------|------------------|-------------|-------|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIAR IOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1215 | U7020A | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA. | \$ 208,800.00 | | \$ 208,800.00 | | | | | | | URBAN A | C | 25-mar-24 12-abr-24 | 100% | 100% | 2,500 | PROYECTO | 1 | A | V | IT | | | |
| 2024-2386 | U7020A | MECÁNICA DE SUELOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA | \$ 17,516.00 | | \$ 17,516.00 | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 0% | 0% | 104 | INFORME | 1 | A | V | I | | | |
| 2024-2387 | U7020A | CALCULO Y DISEÑO DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA. | \$ 17,400.00 | | \$ 17,400.00 | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 0% | 0% | 104 | INFORME | 1 | A | V | I | | | |
| 2024-2388 | U7020A | AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 125,048.00 | | \$ 125,048.00 | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 0% | 0% | 85 | INFORME | 1 | A | V | I | | | |
| 2024-2389 | U7020A | AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P. | \$ 125,048.00 | | \$ 125,048.00 | | | | | | | URBAN A | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 0% | 0% | 337 | INFORME | 1 | A | V | I | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. | | | \$ 4,422,577.70 | \$ - | \$ 2,822,217.70 | \$ 1,250,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 350,360.00 | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. | | | \$ 3,022,215.70 | \$ - | \$ 2,822,217.70 | \$ 199,998.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-29 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. | \$ 1,202,171.80 | | \$ 1,202,171.80 | | | | | | | RURAL | C | 23-feb-24 06-abr-24 | 100% | 100% | 933 | M3 | 10,909.00 | O | V | IT | 55794 57601 58441 59268 | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR. A O ACC. | EXPED. | SIT. | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|----------------------|------------------------|------|--------------|---------|------------------|---------------|--------|------|------|-----------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-694 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA. | \$ 880,818.74 | | \$ 880,818.74 | | | | | | | | RURAL | C | 23-feb-24 06-abr-24 | 100% | 100% | 960 | M3 | 8,014.00 | O | V | IT | 62513 62788 63542 162586 | |
| 2024-695 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO. | \$ 580,214.55 | | \$ 580,214.55 | | | | | | | | RURAL | C | 02-abr-24 12-abr-24 | 100% | 100% | 576 | M3 | 5,167.20 | O | V | IT | | |
| 2024-1995 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO. | \$ 159,012.61 | | \$ 159,012.61 | | | | | | | | RURAL | C | 14-jun-24 27-jul-24 | 100% | 100% | 52 | M3 | 1,455.20 | O | V | IT | | |
| 2024-2377 | TM070A | ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO. | \$ 199,998.00 | | | \$ 199,998.00 | | | | | | | RURAL | C | 01-jul-24 30-jul-24 | 100% | 100% | 222 | KG | 11,111.00 | A | V | IT | | |
| INFRAESTRUCTURA PECUARIA. | | | \$ 1,400,362.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,050,002.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 350,360.00 | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-698 | TJ030A | INFRAESTRUCTURA PECUARIA. | \$ 195,462.00 | | | \$ 195,462.00 | | | | | | | URBANA | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 225 | PIEZA | 1.00 | A | V | I | | |
| 2024-702 | TJ070A | ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO. | \$ 329,000.00 | | | \$ 329,000.00 | | | | | | | RURAL | C | 31-may-24 15-jul-24 | 0% | 0% | 70 FAM. | PIEZA | 70,000.00 | A | V | I | | |
| 2024-705 | TJ030A | ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS. | \$ 875,900.00 | | | \$ 525,540.00 | | | | \$ 350,360.00 | | | RURAL | C | 18-mar-24 29-mar-24 | 100% | 100% | 305 | PIEZA | 1,000.00 | A | V | IT | | |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | | | \$ 11,577,336.78 | \$ - | \$ 11,028,192.78 | \$ 549,144.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-711 | UB020A | RUBRO: CAMINOS RURALES. | \$ 726,192.08 | | \$ 726,192.08 | | | | | | | | RURAL | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 480 | KM | 1.00 | O | V | I | | |
| 2024-118050R | | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE | \$ 1,400,000.00 | | \$ 1,400,000.00 | | | | | | | | RURAL | C | 09-feb-24 | 100% | 100% | 8,500 | M2 | 49,500.00 | O | V | IT | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

EJERCICIO FISCAL 2024.

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

0.00 0.00

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE. | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR. A O. ACC. | EXPED. | SIT. | MIDS. | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|-------------|----------------------|-----------|------|--------------|-------|------------------|----------------|--------|------|-------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | | CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE MATEHUALA. | | | | | | | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-716 | UB020A | CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES. | \$ 1,933,159.31 | | \$ 1,933,159.31 | | | | | | | | RURAL | C | 24-jun-24 | 70% | 0% | 364 | M2 | 1,998.00 | O | V | P | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 07-ago-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-718 | UB020A | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA. | \$ 1,369,666.66 | | \$ 1,369,666.66 | | | | | | | | RURAL | C | 20-may-24 | 45% | 0% | 450 | M2 | 1,973.63 | O | V | P | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 03-jul-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-719 | UB020A | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500. | \$ 3,621,041.08 | | \$ 3,621,041.08 | | | | | | | | RURAL | C | 27-may-24 | 10% | 30% | 472 | M2 | 6,000.00 | O | V | P | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10-jul-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-1259 | UB050B | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA. | \$ 354,732.20 | | \$ 354,732.20 | | | | | | | | RURAL | C | 15-mar-24 | 100% | 100% | 533 | M3 | 47.00 | O | V | IT | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15-abr-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-1260 | UB050B | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA. | \$ 831,005.45 | | \$ 831,005.45 | | | | | | | | RURAL | C | 15-mar-24 | 100% | 100% | 924 | M3 | 111.00 | O | V | IT | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15-abr-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-1261 | UB050B | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. | \$ 549,144.00 | | | \$ 549,144.00 | | | | | | | RURAL | C | 29-abr-24 | 100% | 100% | 759 | KM | 1.20 | O | V | IT | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24-may-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-2006 | UB050B | REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350. | \$ 792,396.00 | | \$ 792,396.00 | | | | | | | | RURAL | C | 01-jul-24 | 100% | 100% | 235 | KM | 1.85 | O | V | IT | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31-jul-24 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

Fecha de Elaboración:
30 de Julio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

| | |
|------------------|------------------|
| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
| \$ 46,478,623.00 | \$ 92,444,760.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$139,273,743.00 | \$0.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO. D. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|----------------------------------|--------|--|------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|---------|---------|----------------|-------|--------------|---------------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-------|-----|------|---------------------------------|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIAR IOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FAISMUN | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD PÚBLICA | | | | \$ 43,037,500.30 | \$ - | \$ - | \$ 43,037,500.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| 2024-720 | UI1 | NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$ 24,969,126.25 | | | \$ 24,969,126.25 | | | | | | URBAN A | AM | 09-feb-24 31-dic-24 | 35.57% | 35.57% | 102,199 | PLAZA OPERATIVA | 126 | A | V | P | | | |
| 2024-721 | UI4 | EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | \$ 3,970,873.75 | | | \$ 3,970,873.75 | | | | | | URBAN A | C | 29-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 126 | LOTE DE EQUIPO | 1 | A | V | I | | | |
| 2024-722 | UI2 | ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$ 1,497,500.26 | | | \$ 1,497,500.26 | | | | | | URBAN A | C | 18-mar-24 01-abr-24 | 100% | 100% | 50 | LOTE DE MATERIALES | 1 | A | V | IT | | | |
| 2024-723 | UI2 | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | \$ 1,600,000.00 | | | \$ 1,600,000.00 | | | | | | URBAN A | C | 29-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 126 | LOTE DE MATERIALES | 1 | A | V | I | | | |
| 2024-724 | UI2 | ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$ 9,900,000.00 | | | \$ 9,900,000.00 | | | | | | URBAN A | C | 20-may-24 03-jul-24 | 0% | 0% | 126 | VEHICULO | 12 | A | V | I | | | |
| 2024-725 | UI2 | ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | \$ 1,100,000.04 | | | \$ 1,100,000.04 | | | | | | URBAN A | C | 18-mar-24 16-may-24 | 100% | 100% | 126 | VEHICULO | 5 | A | V | IT | | | |
| VIVIENDA | | | | \$ 1,589,714.87 | \$ - | \$ 1,589,714.87 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-730 | SH020D | RUBRO: VIVIENDA | \$ 1,589,714.87 | | | \$ 1,589,714.87 | | | | | | URBAN A | C | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 450 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | | |