

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.


MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>				\$ 31,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>																									
2024-653	U35	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL	1	O	V	I		
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,800,000.00			\$ 28,800,000.00							URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	28.15%	28.15%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>				\$ 5,744,549.44	\$ -	\$ 5,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-660	SC010H	RUBRO: AGUA POTABLE	\$ 993,374.66		\$ 993,374.66								URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I		
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 406,625.34		\$ 406,625.34								URBAN A	C	08-abr-24 10-may-24	0%	0%	62	M.L.	397.02	O	V	I	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YANEZ	
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBAN A	C	19-abr-24 12-jun-24	0%	0%	150	OBRA	1.00	O	V	I		
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>				\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-665	SD010D	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 687,683.65		\$ 687,683.65								URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	308	OBRA	1.00	O	V	I		
2024-	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L. - EN CALLE MANUFI	\$ 819,236.56		\$ 819,236.56								URBAN	C	11-mar-24	90%	0%	122	M.L.	191.29	O	V	P	GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.


MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
666		DE TORNAMENTOS EN EL COMPLEJO DE ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.										A		12-abr-24										DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS	
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,237,629.23		\$ 1,237,629.23							URBANA	C	08-abr-24	0%	0%	309	M.L.	492.16	O	V	I		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-668	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 2,879,327.88			\$ 2,879,327.88						RURAL	C	29-feb-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I			
														31-dic-24											
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12			\$ 3,636,392.12						RURAL	C	06-may-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO	
														31-ago-24											
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00			\$ 734,280.00						RURAL	C	06-may-24	0%	0%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	I		GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUENO	
														31-ago-24											
DEPORTES			\$ 5,825,657.02	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
DESARROLLO DEL DEPORTE.																									
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00							URBANA	C	25-abr-24	0%	0%	3,821	M2	2,446.43	O	V	I			
														23-ago-24											
														18-mar-24											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.


Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02		\$ 1,325,657.02								URBANA	C	17-may-24	35%	0%	7,625	M2	983.48	O	V	P		ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>				\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 937,348.47		\$ 937,348.47								URBANA	AM	09-feb-24 30-sep-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I			
<b>DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN.</b>				\$ 18,250,911.41	\$ -	\$ 15,130,000.00	\$ 3,120,911.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 5,147,314.79		\$ 3,026,403.38	\$ 2,120,911.41							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I			
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,241,806.89		\$ 1,241,806.89								URBANA	C	23-feb-24 12-abr-24	80%	0%	120	M2	1,489.25	O	V	P		GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS,	
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 601,097.63		\$ 601,097.63								URBANA	C	29-feb-24 27-mar-24	100%	0%	8,000	M2	792.98	O	V	P		ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO	
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	40%	40%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P			
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIHUAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,084,170.46		\$ 4,084,170.46								URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.


MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-676	SE0200	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,354,804.36		\$ 1,354,804.36							URBANA	C	29-abr-24 31-may-24	0%	0%	5,500	M2	1,543.53	O	V	I		DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA	
2024-677	SE0200	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,335,969.56		\$ 1,335,969.56							URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	O	V	I			
2024-678	SE0200	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 1,485,747.72		\$ 1,485,747.72							URBANA	C	03-abr-24 02-may-24	45%	30%	9,000	M2	1,726.00	O	V	P		DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA	
2024-679	SE040B	RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00						URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	300.00	O	V	I			
2024-680	SE020B	RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 235,000.00		\$ 235,000.00							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	O	V	I			
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00							URBANA	C	18-mar-24 19-abr-24	0%	0%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	I			
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 645,000.00		\$ 645,000.00							URBANA	C	25-abr-24 22-jun-24	0%	0%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	I			
EDUCACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.																									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-683	SJ040C	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 213,707.04		\$ 213,707.04							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	185	AULA	1	O	V	I			
2024-684	SJ050C	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 625,588.03		\$ 625,588.03							URBANA	C	25-abr-24 26-jun-24	0%	0%	51	TECHADO	1	O	V	I			
2024-685	SJ020B	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 349,504.93		\$ 349,504.93							URBANA	C	27-jun-24 25-ago-24	0%	0%	36	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I			
2024-686	SJ020D	*CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA*	\$ 811,200.00		\$ 811,200.00							RURAL	C	30-ago-24 30-sep-24	0%	0%	104	TECHADO	1	O	V	I			
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-687	SG010B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	5,000	ACOMETIDA	1	O	V	I			
<b>GASTOS INDIRECTOS.</b>			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>ADQUISICIONES</b>			\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,773,342.80		\$ 2,773,342.80							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	13.49%	13.49%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MARTELEC, S.A. DE C.V. ADRIANA HERNÁNDEZ SILVA		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>SERVICIOS</b>				\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 408,370.29		\$ 408,370.29								URBANA	AM	04-mar-24 19-abr-24	0.00%	0.00%	350	PROYECTO	1	O	V	I		
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTIN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40								URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT	ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ	
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00								URBANA	C	21-feb-24 13-mar-24	100%	0%	3,821	PROYECTO	1	O	V	P	ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA	
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00		\$ 438,596.00										25-abr-24 17-may-24	20%	0%	350	PROYECTO	1	A	V	P	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	
2024-		ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-APROYTO DEL AGUA, TRAMO KM													25-abr-24									OSÉ RAMÓN DE	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.


Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-1213	U7020A	ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00									17-may-24	100%	0%	1,708	PROYECTO	1	A	V	IT		U. JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA	
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00									25-abr-24 17-may-24	50%	0%	2,500	PROYECTO	1	A	V	I			
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>			\$ 4,355,360.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,360.00	\$ -	\$ -													
<b>INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.</b>			\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-693	TM010A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 57,866.16		\$ 57,866.16								RURAL	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	488	M3	18,923.00	O	V	I		
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	30%	933	M3	10,909.00	O	V	P		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 808,818.74		\$ 808,818.74								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	30%	960	M3	8,014.00	O	V	P		CLAUDIO PÉREZ RANGEL
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 581,143.30		\$ 581,143.30								RURAL	C	02-abr-24 12-abr-24	30%	0%	576	M3	5,167.20	O	V	P		DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA.
<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA.</b>			\$ 1,705,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,360.00	\$ -	\$ -													
2024-	T.1030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 409,460.00		\$ 409,460.00								URBAN	AM	09-feb-24	0%	0%	225	PIF7A	1.00	A	V	I		







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA  
 TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
725		PUBLICA MUNICIPAL.											A		16-may-24											JESÚS RICARDO CORDERO DE AVILA
<b>VIVIENDA</b>			\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>																										
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87								URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I			