

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2256	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL EN PARQUE PUBLICO	1,027,370.82	0.00	1,027,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2024 / 15-08-2024	5.00 %	80.00 %	1 PERSONA	1.00 PA RQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		1,027,370.82	0.00	1,027,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-345	TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO	1,756,594.80	0.00	0.00	1,756,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	50.00 %	47.00 %	15,838 PERSONA	123.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
		1,756,594.80	0.00	0.00	1,756,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-3063	SANTA RITA / REHABILITACION DE DESCANSO EN PANTEON	176,889.75	0.00	0.00	176,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2024 / 18-09-2024	0.00 %	0.00 %	85 PERSONA	1.00 PANTAGON	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		176,889.75	0.00	0.00	176,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-293	TAMPACAN / ABASTO DE AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-313	SANTA RITA / CONSTRUCCION DE NORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	15-03-2024 / 17-05-2024	0.00 %	0.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PRESA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
N. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.

2024-311	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PRESA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	20-03-2024 / 17-05-2024	0.00 %	0.00 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	0	76482
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-296	LOS CUES / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,354,399.03	0.00	1,354,399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 30-05-2024	5.00 %	100.00 %	306 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	37982
2024-295	TENEXITLA UNO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,575,462.78	0.00	1,575,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 20-05-2024	0.00 %	100.00 %	467 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	37942
2024-310	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,294,960.19	0.00	1,294,960.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	0.00 %	0.00 %	28 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	38029
		4,224,822.00	0.00	4,224,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-308	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL Y AMPLIACION DE POZO	682,122.67	0.00	682,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 30-05-2024	0.00 %	0.00 %	139 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	38006
2024-312	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL DE 20 M3	318,269.74	0.00	318,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 16-05-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	20.00 METRO CUBICO	OBRA AYUNTAMIENTO			0	38627
		1,000,392.41	0.00	1,000,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2793	AMPLIACION NUEVO HULERO / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA.	152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2024 / 10-10-2024	0.00 %	0.00 %	180 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
		152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-226	TAMPACAN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	269,201.20	0.00	269,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	7613
2024-3743	TENEXITLA UNO / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	152,972.87	0.00	0.00	152,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2024 / 25-09-2024	0.00 %	0.00 %	467 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0
		422,174.07	0.00	269,201.20	152,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-227	TAMPACAN / MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	182,552.10	0.00	182,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO			0	7689
		182,552.10	0.00	182,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACIÓN

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
 TAMPACAN, S.L.P.  
 2024

  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 TAMPACAN, S.L.P.  
 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-230	RANCHO LAS FLORES / REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00	0.00	144,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	9511
		144,942.00	0.00	144,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-228	LA GLORIA / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA.	450,660.00	0.00	450,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	8677
		450,660.00	0.00	450,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:CULTURA, Programa:JL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-349	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 25-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	5.00 PROMOCION ENSA	PROMOCION ENSA	AYUNTAMIENTO		0	0
		578,000.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2355	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOV. BO. SAN JOSE	1,285,365.75	0.00	1,285,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	30.00 UMBRARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,285,365.75	0.00	1,285,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-231	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CALLES	1,551,927.31	0.00	1,551,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	496 PERSONA	3,450.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	9865
		1,551,927.31	0.00	1,551,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-780	PALANTITLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	856,256.28	0.00	856,256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	35.00 %	32.00 %	199 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	116468
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		856,256.28	0.00	856,256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-335	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE COMEDOR 2DA. ETAPA	1,017,812.71	0.00	1,017,812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 20-06-2024	25.00 %	30.00 %	392 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37142
2024-333	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3 ER ETAPA	1,408,453.87	0.00	1,408,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 19-06-2024	30.00 %	34.00 %	771 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36885
2024-338	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR BO. LA CRUZ	354,328.75	0.00	354,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 22-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37411

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
 TAMPACAN, YUC.  
 2024

  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 2024


													2,780,595.37	0.00	2,780,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2302	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOV. BO. SAN JOSE	1,961,276.40	0.00	1,961,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	5.00%	30.00%	1,703 PERSONA	1,020.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,961,276.40	0.00	1,961,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-335	AMPLIACIÓN DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	753,819.10	0.00	753,819.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 20-06-2024	85.00%	100.00%	102 PERSONA	435.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36055
2024-338	CHILHILLO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,522,415.02	0.00	1,522,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 19-06-2024	75.00%	90.00%	403 PERSONA	1,090.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36594
2024-337	CHUPADERO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,139,169.81	0.00	1,139,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 19-06-2024	85.00%	100.00%	211 PERSONA	800.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36729
2024-326	CUAYAHUAL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,423,962.27	0.00	1,423,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 20-06-2024	80.00%	100.00%	340 PERSONA	1,000.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36112
2024-758	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO	641,534.96	0.00	641,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	85.00%	80.00%	320 PERSONA	450.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO ASIGNADO		0	76814
2024-324	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL) LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	816,112.89	0.00	816,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 15-06-2024	85.00%	100.00%	342 PERSONA	541.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36009
2024-1581	MACUILCOTL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,142,702.29	0.00	1,142,702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 31-07-2024	0.00%	0.00%	491 PERSONA	800.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108707
2024-328	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,420,402.37	0.00	1,420,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	85.00%	85.00%	223 PERSONA	997.50 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36202
2024-332	SANTOMILA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,182,052.57	0.00	1,182,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 27-06-2024	100.00%	100.00%	146 PERSONA	745.50 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36408
2024-2347	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE. BO. SANTA MARTHA JOSE	797,440.14	0.00	797,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	0.00%	0.00%	1,703 PERSONA	350.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-2351	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE INDUSTRIAL. BO. GUADALUPE	577,457.37	0.00	577,457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	0.00%	0.00%	1,703 PERSONA	638.50 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-2352	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE S/N. BO. GUADALUPE	374,337.97	0.00	374,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 17-07-2024	25.00%	21.00%	1,703 PERSONA	320.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO	1,423,962.27	0.00	1,423,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-06-2024 / 17-07-2024	0.00%	0.00%	1,703 PERSONA	260.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
											CONTRATO	18-03-2024 / 18-03-2024	100.00%	100.00%	477 PERSONA	1,000.00 METRC CUADR ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	35739



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S. L.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS	
322	HIDRAULICO											14-06-2024	%	%	PERSONA	0	METRO CUADRADO	TO				37021
2024-334	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	609,455.85	0.00	609,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 20-06-2024	100.00%	100.00%	270 PERSONA	428.00	METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO			0	
2024-327	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,422,538.31	0.00	1,422,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 21-06-2024	100.00%	100.00%	676 PERSONA	1,050.00	METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO			0	36201
		16,199,793.22	0.00	16,199,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS	
2024-229	TAMPACAN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	269,827.60	0.00	269,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00%	100.00%	1,703 PERSONA	10.00	LUMINARIA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	9013
		269,827.60	0.00	269,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS		
2024-759	MIXCOTLA / REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO	143,943.30	0.00	143,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 14-06-2024	10.00%	0.00%	63 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO			0	76889
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)	143,943.30	0.00	143,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS		
2024-2796	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO	588,021.92	0.00	588,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2024 / 25-09-2024	0.00%	0.00%	261 PERSONA	1.00	COMEDOR	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	
		588,021.92	0.00	588,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS		
2024-3691	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	998,909.93	0.00	0.00	998,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2024 / 30-09-2024	0.00%	0.00%	453 PERSONA	700.00	METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	
		998,909.93	0.00	0.00	998,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro: EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS		
2024-339	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PREPARATORIA	2,009,774.98	0.00	2,009,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 13-06-2024	0.00%	0.00%	885 ALUMNO	2.00	AULA	OBRA AYUNTAMIENTO			0	777	
		2,009,774.98	0.00	2,009,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAIS	
2024-	TÉPETZINTLA / AMPLIACION DE REELECTRIFICA 2DA. BIAPA	468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2024	100.00%	100.00%	143	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	593

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
   
 TAPANAPA, S.L.P.

346		468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2024	%	%	PERSONA	POSTE	TO
-----	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	---	---	---------	-------	----

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-340	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	70.00	57.00	1,703	1.00 PERSONA	OBRA FORME	AYUNTAMIENTO		0	0
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-343	TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	271,912.01	0.00	192,112.01	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 19-06-2024	70.00	100.00	1,703	1.00 PERSONA	OBRA FORME	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-342	TAMPACÁN / DIFUSION DE OBRAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 30-11-2024	25.00	9.00	1,703	1.00 PERSONA	OBRA FORME	AYUNTAMIENTO		0	0
		306,912.01	0.00	192,112.01	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-341	TAMPACÁN / VIATICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00	0.00	1,703	1.00 PERSONA	OBRA INFORMATICA	AYUNTAMIENTO		0	0
		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: CAMINO SACA COSECHAS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-321	LAZARO GARDENAS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,169,356.13	0.00	1,169,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2024 / 21-06-2024	95.00	100.00	201	2,000.00 PRODUCTOR	OBRA PRODUCTOR	AYUNTAMIENTO		0	110922
2024-316	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	816,719.75	0.00	816,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	15.00	80.00	46	2,000.00 PRODUCTOR	OBRA PRODUCTOR	AYUNTAMIENTO		0	37535
2024-319	NUEVO JALPILLA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	735,558.22	0.00	735,558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 18-06-2024	80.00	88.00	267	2,000.00 PRODUCTOR	OBRA PRODUCTOR	AYUNTAMIENTO		0	37807
2024-1683	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	811,652.55	0.00	811,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 17-07-2024	0.00	0.00	49	540.00 PRODUCTOR	OBRA PRODUCTOR	AYUNTAMIENTO		0	108552
		3,533,286.65	0.00	3,533,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa: SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-761	PUYECATL / CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 15-07-2024	5.00	80.00	212	1.00 PERSONA	OBRA CENTRO DE SALUD	NO ASIGNADO		0	108804
OBSERVACIONES- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1884	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / SUSTITUCION DE LOSA EN CENTRO DE SALUD	342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	468 PERSONA	1.00 CENITRICO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108046
		342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-314	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO BO. COYOLO - EC. TOTOLTEO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,554,572.65	0.00	1,554,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 20-06-2024	100.00 %	100.00 %	233 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	35198
2024-315	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CAMINO BO. ZAPAMEL DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA TIPO LOSA BO. TSAPOAMEL	1,414,964.07	0.00	1,414,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 23-05-2024	55.00 %	80.00 %	1,058 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108764
2024-2196	EL HULERO / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO E.C. (MATLAPA - TAMPACÁN) - EL HULERO - SANTA MARIA, TRAMO EL HULERO - LAS MESAS, LOCALIDAD EL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.	16,767,129.88	16,767,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 30-11-2024	0.00 %	0.00 %	771 PERSONA	2.40 KILOMETRO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		159179	0
		19,736,666.60	16,767,129.88	2,969,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1883	EL HULERO / REHABILITACION DE CAMINO STA. MA. DEL PALMAR - EL HULERO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 16-07-2024	100.00 %	100.00 %	71 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	99177
2024-1274	LA MATA / REHABILITACION DE CAMINO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2024 / 30-07-2024	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76963
2024-1273	NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	71 LOCALIDAD	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76937
		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-347	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,062,806.66	0.00	0.00	1,062,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-348	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA	1,662,477.15	0.00	0.00	1,662,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,725,283.81	0.00	0.00	2,725,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-344	TAMPACAN / SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,983,356.22	0.00	0.00	2,983,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 31-12-2024	3.00 %	33.00 %	1,703 PERSONA	30.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,983,356.22	0.00	0.00	2,983,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO


  
 ALCAIDE MUNICIPAL DE TAMPACAN


  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1249	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	761,612.00	0.00	761,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-07-2024	0.00 %	0.00 %	11	11.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	72928
		761,612.00	0.00	761,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2054	SANTA MARIA DEL PALMAR / PROGRAMA DE MURO FIRME (12 ACCIONES)	236,972.88	0.00	236,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2024 / 25-09-2024	0.00 %	0.00 %	25	250.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		236,972.88	0.00	236,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-204	TAMPACAN / PROGRAMA DE DEPOSITOS DE AGUA	155,788.00	0.00	0.00	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-05-2024	0.00 %	0.00 %	500	150.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		155,788.00	0.00	0.00	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,960,855.37	0.00	1,027,370.82	1,933,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,727,997.58	0.00	6,425,022.71	302,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
CULTURA	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	26,635,917.07	0.00	25,637,007.14	998,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,009,774.98	0.00	2,009,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	342,412.81	0.00	192,112.01	150,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,533,286.69	0.00	3,533,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	1,523,704.81	0.00	1,523,704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	21,836,666.80	16,767,129.88	5,069,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,725,283.81	0.00	0.00	2,725,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,983,356.22	0.00	0.00	2,983,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,154,372.90	0.00	998,584.90	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73,480,191.06	16,767,129.88	46,884,963.80	9,828,095.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Techo FISM: 50,095,129.00  
Techo FFM: 12,978,575.00

Disponible FISM: 3,210,165.20  
Disponible FFM: 3,150,479.62

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMPACAN  
TAMPACAN, S.L.P.  
2024

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA SUPERIOR  
RECEBIDO  
27 ABRIL 2024  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ARCHIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMPACAN  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMPACAN, S.L.P.  
2024