

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|---------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | | | \$32,651,704.00 | \$0.00 | \$32,651,704.00 | | | | | | | | | | | |
| ASISTENCIA SOCIAL. | | | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-2007 | SS020B | ASISTENCIA SOCIAL | \$400,000.00 | | \$400,000.00 | 03-jun-24 | 0% | 0% | 91,522 | LOTE DE EQUIPO | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 28-jun-24 | | | | | | | | | | |
| APOYOS DIRECTOS | | | \$451,704.00 | \$0.00 | \$451,704.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-2009 | SS010C | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA. | \$451,704.00 | | \$451,704.00 | 03-jun-24 | 0% | 0% | 160 | PROGRAMA | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 28-jun-24 | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | | | \$31,800,000.00 | \$0.00 | \$31,800,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-653 | U35 | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | \$3,000,000.00 | | \$3,000,000.00 | 09-feb-24 | 0% | 0% | 102,199 | RASTRO MUNICIPAL | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-655 | U36 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | \$28,800,000.00 | | \$28,800,000.00 | 09-feb-24 | 34.83% | 34.83% | 102,199 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 1 | A | V | P | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|---------------------------------|--------|---|----------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| AGUA Y SANEAMIENTO | | | \$5,744,549.44 | \$5,744,549.44 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-660 | SC010H | RUBRO: AGUA POTABLE | \$965,380.40 | \$965,380.40 | \$0.00 | 09-feb-24 | 0% | 0% | 450 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-663 | SC010G | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P. | \$434,619.60 | \$434,619.60 | \$0.00 | 22-abr-24 | 100% | 100% | 90 | M.L. | 397.02 | O | V | P | | |
| | | | | | | 24-may-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-664 | SC020J | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P. | \$1,600,000.00 | \$1,600,000.00 | \$0.00 | 07-jun-24 | 0% | 0% | 150 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | |
| | | | | | | 28-jun-24 | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | \$2,744,549.44 | \$2,744,549.44 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-665 | SD010D | RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE. | \$643,660.77 | \$643,660.77 | \$0.00 | 09-feb-24 | 0% | 0% | 308 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|--|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-666 | SD010C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P. | \$819,236.56 | \$819,236.56 | | 11-mar-24 | 100% | 100% | 122 | M.L. | 191.29 | O | V | IT | | | |
| | | | | | | 12-abr-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-667 | SD010C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV.MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P. | \$1,281,652.11 | \$1,281,652.11 | | 08-abr-24 | 100% | 100% | 309 | M.L. | 492.16 | O | V | IT | | | |
| | | | | | | 17-may-24 | | | | | | | | | | | |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | \$7,250,000.00 | \$0.00 | \$7,250,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2024-668 | SK010B | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO. | \$2,879,327.88 | | \$2,879,327.88 | 29-feb-24 | 0% | 0% | 86,686 | OBRA | 1 | O | V | I | | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|---|--------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-1255 | SK010A | MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | \$3,636,392.12 | | \$3,636,392.12 | 06-may-24 31-ago-24 | 0% | 0% | 86,686 | OBRA | 1 | O | V | I | | |
| 2024-1257 | SK030F | RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA | \$734,280.00 | | \$734,280.00 | 06-may-24 31-ago-24 | 0% | 0% | 86,686 | MAQUINARÍA | 5 | A | V | I | | |
| DEPORTES | | | \$5,825,657.02 | \$4,500,000.00 | \$1,325,657.02 | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO DEL DEPORTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-27 | SL010B | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS. | \$4,500,000.00 | \$4,500,000.00 | | 14-jun-24 30-sep-24 | 0% | 0% | 3,821 | M2 | 2,446.43 | O | V | I | | |
| 2024-28 | SL010E | REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO. | \$1,325,657.02 | | \$1,325,657.02 | 18-mar-24 17-may-24 | 75% | 0% | 7,625 | M2 | 983.48 | O | V | P | | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. | | | \$485,644.47 | \$0.00 | \$485,644.47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 09-feb-24 | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|---------------------------|--------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-670 | XX0A | RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. | \$485,644.47 | | \$485,644.47 | 30-sep-24 | 0% | 0% | 102,199 | INFORME | 1 | A | V | I | | |
| DESARROLLO URBANO. | | | \$18,250,911.41 | \$15,130,000.00 | \$3,120,911.41 | | | | | | | | | | | |
| URBANIZACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-671 | SE050N | RUBRO: URBANIZACIÓN. | \$5,148,442.04 | \$3,027,530.63 | \$2,120,911.41 | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 350 | M2 | 1,300.00 | O | V | I | | |
| 2024-672 | SE050N | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ. | \$1,248,811.34 | \$1,248,811.34 | | 23-feb-24 12-abr-24 | 100% | 100% | 120 | M2 | 1,489.25 | O | V | IT | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|----------|--------|---|----------------|--------------------------|-----|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-673 | SE050N | RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN. | \$601,097.63 | \$601,097.63 | | 29-feb-24 | 100% | 0% | 8,000 | M2 | 792.98 | O | V | P | | |
| | | | | | | 27-mar-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-674 | SE050N | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | | 09-feb-24 | 60% | 60% | 12,000 | M2 | 87,500.00 | O | V | P | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-675 | SE050N | RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA. | \$4,084,170.46 | \$4,084,170.46 | | 16-may-24 | 0% | 0% | 889 | M2 | 8,201.58 | O | V | I | | |
| | | | | | | 03-jul-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-676 | SF0200 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y | \$1,350,834.67 | \$1,350,834.67 | | 29-abr-24 | 60% | 0% | 5,500 | M2 | 1,543.53 | O | V | P | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|----------|--------|--|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| | | CALLE ENTRE AVENIDA LOS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ. | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | | 31-may-24 | 0% | 0% | 0,000 | M2 | 1,000.00 | O | V | I | | |
| 2024-677 | SE0200 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS. | \$1,335,969.56 | \$1,335,969.56 | | 16-may-24 03-jul-24 | 0% | 0% | 2,000 | M2 | 1,675.31 | O | V | I | | |
| 2024-678 | SE0200 | PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ. | \$1,481,585.71 | \$1,481,585.71 | | 03-abr-24 31-may-24 | 85% | 30% | 9,000 | M2 | 1,726.00 | O | V | P | | |
| 2024-679 | SE040B | RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | \$1,000,000.00 | | \$1,000,000.00 | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 102,199 | LUMINARIA S | 300.00 | O | V | I | | |
| 2024-680 | SE020B | RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO | \$165,952.05 | | \$165,952.05 | 09-feb-24 | 0% | 0% | 102,199 | ACOMETIDA | 1.00 | O | V | I | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| TOTAL | FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|------------------|-----------------|-----------------|
| \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|--|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | FAISMUN | FFM | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-681 | SE050B | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P. | \$142,724.49 | \$142,724.49 | | 22-abr-24 17-may-24 | 90% | 0% | 120 | LUMINARIAS POSTES | 84 | O | V | P | | |
| 2024-682 | SE050B | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | \$691,323.46 | \$691,323.46 | | 10-may-24 14-jun-24 | 10% | 0% | 850 | LUMINARIA POSTE | 4320 | O | V | P | | |
| EDUCACIÓN. | | | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-683 | SJ040C | RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA. | \$213,707.04 | \$213,707.04 | | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 185 | AULA | 1 | O | V | I | | |
| 2024-684 | SJ050C | REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO | \$625,588.03 | \$625,588.03 | | 25-abr-24 | 0% | 0% | 51 | TECHADO | 1 | O | V | I | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|---------------------------|--------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| | | FINANCIARIA PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA. | | | | 26-jun-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-685 | SJ020B | CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA. | \$349,504.93 | \$349,504.93 | | 27-jun-24 | 0% | 0% | 36 | BARDA PERIMETRAL | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 25-ago-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-686 | SJ020D | "CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA" | \$811,200.00 | \$811,200.00 | | 30-ago-24 | 0% | 0% | 104 | TECHADO | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 30-sep-24 | | | | | | | | | | |
| ELECTRIFICACIÓN | | | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-687 | SG010B | RUBRO: ELECTRIFICACIÓN. | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | | 09-feb-24 | 0% | 0% | 5,000 | ACOMETIDA | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS. | | | \$4,167,701.49 | \$1,394,358.69 | \$2,773,342.80 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES | | | \$2,773,342.80 | \$0.00 | \$2,773,342.80 | | | | | | | | | | | |
| 2024-688 | U6010A | GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES. | \$2,773,342.80 | | \$2,773,342.80 | 09-feb-24 | 18.05% | 18.05% | 350 | LOTE DE MATERIALES | 1 | A | V | P | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS | | | \$1,394,358.69 | \$1,394,358.69 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**

**FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|----------|--------|--|--------------|--------------------------|-----|----------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-689 | U7020A | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. | \$408,370.29 | \$408,370.29 | | 04-mar-24 | 0.00% | 0.00% | 350 | PROYECTO | 1 | O | V | I | | |
| | | | | | | 19-abr-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-690 | U7020A | ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | \$75,272.40 | \$75,272.40 | | 23-feb-24 | 100% | 100% | 5,800 | PROYECTO | 1 | O | V | IT | | |
| | | | | | | 01-mar-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-691 | U7020A | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" | \$88,160.00 | \$88,160.00 | | 21-feb-24 | 100% | 100% | 3,821 | PROYECTO | 1 | O | V | IT | | |
| | | | | | | 12-mar-24 | | | | | | | | | | |
| 2024- | U7020A | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE | \$428,506.00 | \$428,506.00 | | 04-mar-24 | 40% | 0% | 350 | PROYECTO | 1 | A | V | D | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|--------------------------------------|--------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 1208 | U7020A | MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO. | \$436,596.00 | \$436,596.00 | | 16-ago-24 | 40% | 0% | 350 | PROYECTO | 1 | A | V | P | | |
| 2024-1213 | U7020A | ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACCOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO. | \$175,160.00 | \$175,160.00 | | 04-mar-24 | 100% | 100% | 1,708 | PROYECTO | 1 | A | V | IT | | |
| | | | | | | 19-abr-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-1215 | U7020A | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACCOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA. | \$208,800.00 | \$208,800.00 | | 25-mar-24 | 70% | 0% | 2,500 | PROYECTO | 1 | A | V | P | | |
| | | | | | | 12-abr-24 | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. | | | \$4,455,577.70 | \$2,750,217.70 | \$1,250,000.00 | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. | | | \$2,750,217.70 | \$2,750,217.70 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-693 | TM010A | RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. | \$0.00 | | | 09-feb-24 | 0% | 0% | 488 | M3 | 18,923.00 | O | V | I | | |

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**

**FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|----------|--------|--|----------------|--------------------------|-----|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|--|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-29 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. | \$1,202,171.80 | \$1,202,171.80 | | 23-feb-24 | 100% | 100% | 933 | M3 | 10,909.00 | O | V | IT | | | |
| | | | | | | 06-abr-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-694 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA. | \$808,818.74 | \$808,818.74 | | 23-feb-24 | 100% | 100% | 960 | M3 | 8,014.00 | O | V | IT | | | |
| | | | | | | 06-abr-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-695 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO. | \$580,214.55 | \$580,214.55 | | 02-abr-24 | 100% | 100% | 576 | M3 | 5,167.20 | O | V | IT | | | |
| | | | | | | 12-abr-24 | | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|----------------------------------|--------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-1995 | TM010A | DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO. | \$159,012.61 | \$159,012.61 | | 14-jun-24 | 0% | 0% | 52 | M3 | 1,455.20 | O | V | I | | |
| | | | | | | 27-jul-24 | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA PECUARIA. | | | \$1,705,360.00 | \$0.00 | \$1,250,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2024-698 | TJ030A | INFRAESTRUCTURA PECUARIA. | \$409,460.00 | | \$409,460.00 | 09-feb-24 | 0% | 0% | 225 | PIEZA | 1.00 | A | V | I | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-702 | TJ070A | ADQUISICIÓN DE 90,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO. | \$420,000.00 | | \$315,000.00 | 02-may-24 | 0% | 0% | 90 FAM | PIEZA | 90,000.00 | A | V | I | | |
| | | | | | | 15-ago-24 | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|--|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | | |
| 2024-705 | TJ030A | ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS. | \$875,900.00 | | \$525,540.00 | 18-mar-24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29-mar-24 | 100% | 100% | 305 | PIEZA | 1,000.00 | A | V | IT | | | |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | | | \$12,219,782.30 | \$11,669,782.30 | \$550,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-711 | UB020A | RUBRO: CAMINOS RURALES. | \$1,744,063.58 | | \$1,744,063.58 | 09-feb-24 | 0% | 0% | 480 | KM | 1.00 | O | V | I | | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |
| 2024-712 | UB050B | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. | \$1,000,000.00 | | \$1,000,000.00 | 09-feb-24 | 85% | 85% | 8,500 | M2 | 49,500.00 | O | V | P | | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | | |

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**

**FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|-----------|--------|--|----------------|--------------------------|-----|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-716 | UB020A | CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES. | \$1,941,076.36 | \$1,941,076.36 | | 02-may-24 | 0% | 0% | 364 | M2 | 1,998.00 | O | V | I | | |
| | | | | | | 31-ago-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-718 | UB020A | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA. | \$1,380,329.98 | \$1,380,329.98 | | 20-may-24 | 10% | 0% | 450 | M2 | 1,973.63 | O | V | P | | |
| | | | | | | 03-jul-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-719 | UB020A | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500. | \$3,626,178.73 | \$3,626,178.73 | | 27-may-24 | 5% | 0% | 472 | M2 | 6,000.00 | O | V | P | | |
| | | | | | | 10-jul-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-1259 | UB050B | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA. | \$354,732.20 | \$354,732.20 | | 15-mar-24 | 80% | 0% | 533 | M3 | 47.00 | O | V | P | | |
| | | | | | | 15-abr-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-1260 | UB050B | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA. | \$831,005.45 | \$831,005.45 | | 15-mar-24 | 20% | 0% | 924 | M3 | 111.00 | O | V | P | | |
| | | | | | | 15-abr-24 | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|--------------------------|--------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| 2024-1261 | UB050B | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. | \$550,000.00 | | \$550,000.00 | 29-abr-24 | 50% | 0% | 759 | KM | 1.20 | O | V | P | | |
| | | | | | | 24-may-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-2006 | UB050B | REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350. | \$792,396.00 | | \$792,396.00 | 01-jul-24 | 0% | 0% | 235 | KM | 1.85 | O | V | I | | |
| | | | | | | 31-jul-24 | | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD PÚBLICA | | | \$43,037,500.30 | \$0.00 | \$43,037,500.30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-720 | UI1 | NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$24,969,126.25 | | \$24,969,126.25 | 09-feb-24 | 22.28% | 22.28% | 102,199 | PLAZA OPERATIVA | 126 | A | V | P | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-721 | UI4 | EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | \$3,970,873.75 | | \$3,970,873.75 | 29-feb-24 | 0% | 0% | 126 | LOTE DE EQUIPO | 1 | A | V | I | | |
| | | | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-722 | UI2 | ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$1,497,500.26 | | \$1,497,500.26 | 18-mar-24 | 0% | 0% | 50 | LOTE DE MATERIALES | 1 | A | V | I | | |
| | | | | | | 01-abr-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-723 | UI2 | ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE | \$1,600,000.00 | | \$1,600,000.00 | 29-feb-24 | 0% | 0% | 126 | LOTE DE MATERIAL F | 1 | A | V | I | | |

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

| FAISMUN | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |

\$0.00

\$0.00

| | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | \$139,378,743.00 | \$46,478,623.00 | \$92,444,760.00 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO |
|----------------------------------|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | | MUNICIPIO | | | FIS | FIN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | FAISMUN | FFM | | | | | | | | | | | |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | 31-dic-24 | | | | | | | | | | |
| 2024-724 | UI2 | ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$9,900,000.00 | | \$9,900,000.00 | 29-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 126 | VEHICULO | 12 | A | V | I | | |
| 2024-725 | UI2 | ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$1,100,000.04 | | \$1,100,000.04 | 18-mar-24 16-may-24 | 0% | 0% | 126 | VEHICULO | 5 | A | V | I | | |
| VIVIENDA | | | \$1,589,714.87 | \$1,589,714.87 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-730 | SH020D | RUBRO: VIVIENDA | \$1,589,714.87 | \$1,589,714.87 | | 09-feb-24 31-dic-24 | 0% | 0% | 450 | OBRA | 1.00 | O | V | I | | |