

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: TAMPACAN

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2256	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL EN PARQUE PUBLICO	1,027,370.82	0.00	1,027,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2024 / 15-08-2024	0.00%	0.00%	1 PERSONA	0.00 PAQUETE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,027,370.82	0.00	1,027,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-345	TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO	1,756,594.80	0.00	0.00	1,756,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00%	0.00%	15,838 PERSONA	123.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,756,594.80	0.00	0.00	1,756,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3053	SANTA RITA / REHABILITACION DE DESCANSO EN PANTEON	176,889.75	0.00	0.00	176,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2024 / 18-09-2024	0.00%	0.00%	86 PERSONA	0.00 PAQUETE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		176,889.75	0.00	0.00	176,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-293	TAMPACAN / ABASTO DE AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-12-2024	100.00%	100.00%	1,703 PERSONA	100.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-313	SANTA RITA / CONSTRUCCION DE NORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	15-03-2024 / 17-05-2024	0.00%	0.00%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PRESA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

ACTA DE AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2024

2024-311	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PRESA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	20-03-2024 / 17-05-2024	0.00 %	0.00 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	0	76482
RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-296	LOS CUÉS / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,354,399.03	0.00	1,354,399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 30-05-2024	5.00 %	0.00 %	308 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO		0	37982	
2024-295	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,575,462.78	0.00	1,575,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 20-05-2024	30.00 %	0.00 %	467 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO		0	37942	
2024-310	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,294,950.19	0.00	1,294,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	0.00 %	0.00 %	26 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO		0	39029	
		4,224,822.00	0.00	4,224,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-308	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL Y AMPLIACION DE POZO	682,122.67	0.00	682,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 30-05-2024	0.00 %	0.00 %	139 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO		0	38006	
2024-312	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL DE 20 M3	318,269.74	0.00	318,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 16-05-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	20.00 METRO CUBICO	OBRA AYUNTAMIENTO		0	38627	
		1,000,392.41	0.00	1,000,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2793	AMPLIACION NUEVO HULERO / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA.	152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2024 / 10-10-2024	0.00 %	0.00 %	139 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO		0	0	
		152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-226	TAMPACAN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	269,201.20	0.00	269,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO		0	7613	
		269,201.20	0.00	269,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-227	TAMPACAN / MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	182,552.10	0.00	182,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO		0	7689	
		182,552.10	0.00	182,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN





 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN





 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-230	RANCHO LAS FLORES / REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00	0.00	144,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONAS	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	9511
		144,942.00	0.00	144,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-229	LA GLORIA / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA	450,660.00	0.00	450,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONAS	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	8677	
		450,660.00	0.00	450,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-349	TAMPACÁN / CONSERVACION DE TRADICIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	15-03-2024 / 25-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONAS	5.00 PERSONAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	0	0	
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-235	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOV. BO. SAN JOSE	1,285,365.75	0.00	1,285,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 15-09-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONAS	30.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	
		1,285,365.75	0.00	1,285,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-231	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CALLES	1,551,927.31	0.00	1,551,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	496 PERSONAS	3,450.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	9855	
		1,551,927.31	0.00	1,551,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-760	PALANTILLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	856,256.26	0.00	856,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	85.00 %	82.00 %	189 PERSONAS	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	116468	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	856,256.26	0.00	856,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-335	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE COMEDOR 2DA. ETAPA	1,017,812.71	0.00	1,017,812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 20-06-2024	25.00 %	20.00 %	392 PERSONAS	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	37142	
2024-333	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3 ER ETAPA	1,408,453.87	0.00	1,408,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 19-06-2024	90.00 %	84.00 %	771 PERSONAS	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	36885	
2024-338	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE COMEDOR BO. LA CRUZ	354,328.75	0.00	354,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 22-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,763 PERSONAS	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	37411	
		2,780,595.33	0.00	2,780,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN



 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Meta: OBRAS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-2350	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20' DE NOV. BO. SAN JOSE	1,961,276.40	0.00	1,961,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	5.00 %	30.00 %	1,793 PERSONA	1,020.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,961,276.40	0.00	1,961,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Meta: OBRAS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-325	AMPLIACIÓN DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	753,819.10	0.00	753,819.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 20-06-2024	85.00 %	100.00 %	112 PERSONA	435.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36055
2024-336	CHILLILLO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,522,415.02	0.00	1,522,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 19-06-2024	75.00 %	10.00 %	402 PERSONA	1,060.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36594
2024-337	CHUPADERO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,139,169.81	0.00	1,139,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 19-06-2024	30.00 %	100.00 %	211 PERSONA	930.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36729
2024-328	CUAYAHUAL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,423,962.27	0.00	1,423,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 20-06-2024	80.00 %	30.00 %	340 PERSONA	1,000.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36112
2024-758	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO	641,534.96	0.00	641,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-04-2024 / 14-06-2024	45.00 %	30.00 %	320 PERSONA	430.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	76614
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL)																					
2024-324	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	816,112.89	0.00	816,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 15-06-2024	85.00 %	100.00 %	342 PERSONA	541.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36009
2024-981	MACULOCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,142,702.29	0.00	1,142,702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	491 PERSONA	800.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108707
2024-328	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,420,402.37	0.00	1,420,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	45.00 %	35.00 %	223 PERSONA	997.50 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36202
2024-332	SANTOMILA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,182,052.57	0.00	1,182,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	146 PERSONA	745.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36408
2024-2347	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE. BO. SANTA MARTHA	797,440.14	0.00	797,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 15-09-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	560.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-2349	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOV. BO. SAN JOSE	952,430.08	0.00	952,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 15-09-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	538.62 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-2351	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE INDUSTRIAL. BO. GUADALUPE	577,457.37	0.00	577,457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 17-07-2024	25.00 %	21.00 %	1,703 PERSONA	320.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-2352	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE S/N. BO. GUADALUPE	374,337.97	0.00	374,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-06-2024 / 17-07-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	260.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-322	TENEXITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,423,962.27	0.00	1,423,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-06-2024	100.00 %	100.00 %	477 PERSONA	1,000.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	35739



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-334	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	609,458.85	0.00	609,458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 20-06-2024	100.00 %	100.00 %	270 PERSONA	428.00 METR CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37021
2024-327	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,422,538.31	0.00	1,422,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 21-06-2024	100.00 %	100.00 %	676 PERSONA	1,050.00 METR CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36201
		16,199,793.22	0.00	16,199,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obr	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-229	TAMPACÁN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	269,827.60	0.00	269,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 30-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,793 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	9013	
		269,827.60	0.00	269,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obr	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-759	MIXCOTLA / REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO	143,943.30	0.00	143,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	0.00 %	0.00 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	76889	
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)		143,943.30	0.00	143,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obr	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2756	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO	341,981.33	0.00	341,981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2024 / 25-09-2024	0.00 %	0.00 %	261 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		341,981.33	0.00	341,981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA


Obr	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-339	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	2,009,774.96	0.00	2,009,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 13-06-2024	0.00 %	0.00 %	825 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77755	
		2,009,774.96	0.00	2,009,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN


Obr	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-346	TEPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA	468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	143 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	59928	
		468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obr	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-340	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	70.00 %	87.00 %	1,793 PERSONA	1.00 HICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN



 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-343	TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	255,112.01	0.00	255,112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 19-06-2024	100.00%	100.00%	1,700 PERSONAS	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2024-342	TAMPACÁN / DIFUSION DE OBRAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 30-11-2024	25.00%	8.00%	1,700 PERSONAS	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		410,112.01	0.00	255,112.01	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-341	TAMPACÁN / VIATICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00%	0.00%	1,700 PERSONAS	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-321	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,169,356.13	0.00	1,169,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2024 / 21-06-2024	85.00%	100.00%	201 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	110622	
2024-316	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	816,719.79	0.00	816,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	85.00%	100.00%	146 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37535	
2024-319	NUEVO JALPILLA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	744,245.90	0.00	744,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 18-06-2024	80.00%	98.00%	267 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37807	
2024-1693	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	811,652.55	0.00	811,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 17-07-2024	0.00%	0.00%	40 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108552	
		3,541,974.37	0.00	3,541,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-761	PUYECATL / CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 15-07-2024	5.00%	30.00%	212 PERSONAS	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	108604	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1684	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / SUSTITUCION DE LOSA EN CENTRO DE SALUD	342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2024 / 31-07-2024	0.00%	0.00%	469 PERSONAS	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108046	
		342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
21 - 2024

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-343	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	255,112.01	0.00	255,112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 19-06-2024	100.00%	100.00%	1,793 PERSONAS	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2024-342	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 30-11-2024	25.00%	9.00%	1,793 PERSONAS	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		410,112.01	0.00	255,112.01	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-341	TAMPACAN / VIATICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00%	0.00%	1,793 PERSONAS	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-321	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,169,356.13	0.00	1,169,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2024 / 21-06-2024	95.00%	100.00%	201 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	110922	
2024-316	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	816,719.79	0.00	816,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	15.00%	00.00%	46 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	3735	
2024-319	NUEVO JALPILLA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	744,245.90	0.00	744,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 18-06-2024	90.00%	98.00%	267 PRODUCTORES	2,000.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37807	
2024-1583	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	811,652.55	-0.00	-811,652.55	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 17-07-2024	0.00%	0.00%	49 PRODUCTORES	540.00 METROS CUADROS	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	10852	
		3,541,974.37	-0.00	3,541,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-761	PUECATL / CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 15-07-2024	0.00%	00.00%	212 PERSONAS	830.00 CUADROS DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	109804	
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1584	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / SUSTITUCION DE LOSA EN CENTRO DE SALUD	342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2024 / 31-07-2024	0.00%	0.00%	483 PERSONAS	1.00 CUADRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108046	
		342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO



[Firma]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
21 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-314	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO BO. COYOLO - EC. TOTOLTEO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,554,572.65	0.00	1,554,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 20-06-2024	100.00 %	100.00 %	233 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	35188
2024-315	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CAMINO BO. ZAPAMEL DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALICANTARILLA TIPO LOSA BO. TSAOAMEL	1,414,964.07	0.00	1,414,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 23-05-2024	25.00 %	30.00 %	1,008 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108764
2024-2196	EL HULERO / CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO E.C. (MATLAPA - TAMPACÁN) - EL HULERO - SANTA MARIA, TRAMO EL HULERO - LAS MESAS, LOCALIDAD EL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.	16,767,129.88	16,767,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 30-11-2024	0.00 %	0.00 %	771 PERSONA	2.40 KILOMETRO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		159179	0
		19,736,666.60	16,767,129.88	2,969,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1882	EL HULERO / REHABILITACION DE CAMINO STA. MA. DEL PALMAR - EL HULERO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 16-07-2024	100.00 %	100.00 %	233 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	99177
2024-1274	LA MATA / REHABILITACION DE CAMINO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2024 / 30-07-2024	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76953
2024-1273	NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	71 LOCALIDAD	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76937
		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-347	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,525,613.32	0.00	0.00	1,525,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-348	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA	1,662,477.15	0.00	0.00	1,662,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		3,188,090.47	0.00	0.00	3,188,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-344	TAMPACAN / SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,284,787.44	0.00	0.00	3,284,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	30.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		3,284,787.44	0.00	0.00	3,284,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1249	FOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	941,612.02	0.00	941,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-07-2024	45.00 %	54.00 %	11 VIVIENDA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	72928
		941,612.02	0.00	941,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	SANTA MARIA DEL PALMAR / PROGRAMA DE MURO FIRME (12	236,972.88	0.00	236,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	250.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
S.L.P.
2024

3064 ACCIONES)												26-09-2024	PERSONA	METOD	CUADRO	ADDO							
	236,972.88	0.00	236,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiario	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-294	TAMPACAN / PROGRAMA DE DEPOSITOS DE AGUA	256,300.10	0.00	0.00	256,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	0.00 %	0.00 %	500 PERSONA	150.00 LOTE DE EQU IPO	AGENCIA YUNTAMIENTO			0	0	
		256,300.10	0.00	0.00	256,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,960,855.37	0.00	1,027,370.82	1,933,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,575,024.71	0.00	6,425,022.71	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
CULTURA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
DESARROLLO URBANO	25,390,966.55	0.00	25,390,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,009,774.98	0.00	2,009,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	435,113.01	0.00	255,112.01	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,541,974.37	0.00	3,541,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	1,523,704.81	0.00	1,523,704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	21,836,666.60	16,767,129.88	5,069,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,188,090.47	0.00	0.00	3,188,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,284,787.44	0.00	0.00	3,284,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,434,885.00	0.00	1,178,584.90	256,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	72,650,407.33	16,767,129.88	46,890,610.89	8,992,662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Techo FISM: 50,095,129.00
Techo FFM: 12,978,575.00

Disponible FISM: 3,204,518.11
Disponible FFM: 3,985,912.44

