### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINA

TECHO FINANCIERO \$

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,000.66

TOTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





									FUENTE	DE FINANC	IAMIENTO							MC	FECHA	AV	ANCE			TAS	OBR			EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		TOTAL	FISE	-		ICIPIO			ECTA	RAMO	15	BENEFICIAR	OTROS	RAMO 20		PO D. E DE	INICIO			Nº DE BENEF.	UNIDAD DE	CANTIDAD	A O E	XPED S	IT MIDS	CONTRATISTA
							FAISMUN		FFM	ESTATAL	FEDERAL			IOS				C. EJI	TERMINO	FIS	FIN		MEDIDA		ACC			COMENTARIO
ADMINIS'	TRACIÓN	PÚBLICA.	\$	31,670,018.09	\$ -	\$	1,621,551.00	\$	30,048,467.09	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-											
ASISTEN	ICIA SOCI	AL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.	\$	1,125,762.38	s -	\$		\$	1,125,762.38	\$ -	\$ -	\$	•	\$ -	\$ -	\$	-											
2024- 2007	SS010A	ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS.	\$	198,750.00				\$	198,750.00								UR	BAN C	22-jul-24 02-ago-24	100%	100%	91,522	DESPENSA	750	0	V	Т	C. SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AS/027- 2024
2024-	SS010B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE	\$	199,669.58				\$	199,669.58								UR	BAN C	14-jun-24	100%	100%	102,199	SILLA	100	0	V	т	COMERCIALIZADORA TAGROJ, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO BRAVO
2378		RUEDAS.		·					·										01-jul-24									CASTILLO.
2024-	\$\$0104	ADQUISICIÓN DE 2,774 DESPENSAS.	49	727,342.80				e	727,342.80								UR	BAN C	04-dic-24	100%	100%	2,774	DESPENSA	2,774	0	v	т	C. SANDRA LUCIO
4961	330107	ADQUISICION DE 2,774 DESPENSAS.	9	727,542.00				φ	121,342.60									A   0	30-dic-24	100%	100%	2,774	DEGFENGA	2,774			'	VELÁZQUEZ
DESASTI	RES NAT	JRALES.	\$	456,000.00	s -	\$		\$	456,000.00	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-		1			I				-	l l	
2024- 2009	SS020B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$	456,000.00				\$	456,000.00								UR	BAN C	03-jun-24	- 100%	100%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	0	V	т	CONTRATO No. MMA/DDSM//DIR/AD-043- 2024. C. CRHISTYAN PAOLO ACOSTA DE LEÓN.
																			28-jun-24									-
SERVICIO	OS PÚBLI	COS MUNICIPALES.	\$	30,088,255.71	\$ -	\$	1,621,551.00	\$	28,466,704.71	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-		_			ı	1					
2024-	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	s	28,466,704.71				8	28,466,704.71								UR		09-feb-24	100%	100%	102.199	PAGO DE ALUMBRAD	1	A	V	т	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE
655									25, 350, 5 00										31-dic-24				O PÚBLICO.					ELECTRICIDAD
2024-	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO	o s	1.621.551.00		\$	1.621.551.00										UR	BAN C	12-ago-24	100%	100%	5.500	PARQUE	1	n	V	T 263254	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO NO.

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

.98 16,000.66

OTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





									FUENTE	DE FINANC	CIAMIENTO							MO					ME	TAS	OBR				
BRA	PROG.	UBICACIÓN -		TOTAL			MUNI	CIPIO	. 02.1112		RECTA			BENEFICIAR			TIPO	D.	FECHA INICIO -	AV	ANCE	Nº DE	UNIDAD		Α .	XPED	SIT I		EJECUTOR ONTRATISTA
DIVA	FROG.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		TOTAL	FISE		FAISMUN		FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAM	/IO 15	IOS	OTROS	RAMO 20	DE	DE	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE	CANTIDAD	O C	VLED	311 1		OMENTARIO
385		EN COLONIA LAS PALMAS.	Ť	.,,,,,		*	.,										A A	EJE	27-sep-24	,.		5,555	MEDIDA PUBLICO		J	٠		MMA	/DDSM/PROY/058- 2024.
UA Y S	SANEAMIE	ENTO	\$	6,284,559.31	\$ -	\$	5,475,459.69	\$	809,099.62	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -		1				1	II.	II L		<u> </u>		I	
UA PO	TABLE		\$	4,183,670.64	\$ -	\$	3,374,571.02	\$	809,099.62	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -					1	_							
024- 663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L., EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$	434,619.60		\$	434,619.6(										URBAN A	С	22-abr-24 24-may-24	100%	100%	90	M.L.	397.02	0	V	P	78329 WEN	G. FRANCISCO CESLAO CADENA YAÑEZ, No. VDDSW/AGP/013- 2024
024- 664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$	1,396,982.54		\$	1,396,982.54	1									RURAL	С	03-jun-24 05-jul-24	100%	100%	150	OBRA	1.00	0	٧	IT :	CAMAI	MARGARITA LEIJA RILLO, CONTRATO MA/DDSM/AGP/039- 2024
024- 379	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$	1,542,968.88		\$	1,542,968.88	3									RURAL	С	15-jul-24 16-ago-24	100%	100%	112	M.L.	257.00	0	V	IT 2	QUIF 34126 C	z. SANDRA GRISEL ROZ VELÁZQUEZ, ONTRATO No. NDDSM/AGP/054- 2024
024- 124	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$	403,853.39				\$	403,853.39								RURAL	С	01-ago-24 23-ago-24	100%	100%	85	LOTE DE EQUIPO	1.00	А	v	ІТ	GARC	JOSÉ ESTRADA ÍA, CONTRATO No. VDDSW/AGP/055- 2024
024- 380	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$	405,246.23				\$	405,246.23								RURAL	С	02-sep-24 20-sep-24	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	ІТ	CAST CONS DE C.	DRGE ACUÑA DEL ILLO, JORMAT DE SAN LUIS TRUCCIONES, S.A V. CONTRATO No. VDDSM/AGP/061- 2024
CANTA	ARII I ADO	) Y DRENAJE	•	2,100,888.67	٠ .	\$	2,100,888.67	¢		٠.	\$ -	e		\$ -	\$ -	\$ -			20-sep-24										

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,000.66

TAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





		uma saiku					DE FINANCIAMIENTO	,	,		1		MO FECHA	AVANCI			MET	AS C	BR			EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FAISMUN	ICIPIO FFM	DIRECTA ESTATAL FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE	D. INICIO DE TERMINO	FIS	FIN	BENEF.		CANTIDAD		SIT	MIDS	CONTRATISTA COMENTARIO
2024- 666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 19129 M. J. EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56		\$ 819,236.5							URBAN A	11-mar-24 C 12-abr-24		00%		M.L.		o v	ІТ	180506	GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSW/ALC/017-2024
2024- 667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMIOSA CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMIOSA CON UNA LONGITUD DE 93.00 M.L.; CALLE PRIV.MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 95.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINEÑO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COS OLER, COL LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,281,652.11		\$ 1,281,652.1	1						URBAN A	08-abr-24 C	100% 1	00%	309	M.L.	492.16	o v	ІТ	180594	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/ALC/014- 2024
MANEJO	DE RESID	JOS SOLIDOS	\$ 6,573,512.12	\$ -	\$ -	\$ 6,573,512.12	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2024- 1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12	:		\$ 3,636,392.12						RURAL	06-may-24 C 31-ago-24	100% 1	00%	86,686	OBRA	1	0 V	ІТ		MMA/DDSM/PROY/020- 2024 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL
2024- 1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIDOD DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00			\$ 734,280.00						RURAL	01-mar-24 C 31-mar-24	100% 1	00%	86,686 MA	QUINARÍ A	5	A V	ΙΤ		GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019- 2024.
2024- 4955	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARÍA PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE TRES MESES.	\$ 2,202,840.00	,		\$ 2,202,840.00						RURAL	05-oct-24 C 31-dic-24	100% 1	00%	86,686	OBRA	1	A V	ΙΤ		EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REP. LEGAL ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/072-2024
DEPORT	ES		\$ 7,090,126.32	\$ -	\$ 5,764,469.30	\$ 1,325,657.02	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		<u>ı                                      </u>	I		<u> </u>	J.		1			
DESARR	OLLO DEL	DEPORTE.															•					
		CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO											14-jun-24									ING. JUAN JOSÉ GARAY

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

.98 16,000.66

TAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





						FUENTI	E DE FINANCI	AMIENTO						MO					MF	TAS (	OBR			
OBRA	PROG.	UBICACIÓN -	TOTAL		MUNIC			ECTA		BENEFICIAR				D.	FECHA INICIO	AV	ANCE	Nº DE	UNIDAD		Α,	EXPED	SIT N	EJECUTOR DS CONTRATISTA
ODICA	TROO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	IOS	OTROS	RAMO 20		DE EJE	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA		O '	LAFED	311	COMENTARIO
2024-27	SL010B	MUNICIPAL DE VOLEIBOL, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 5,764,469.30		\$ 5,764,469.30								URBAN A	С	30-sep-24	100%	100%	3,821	M2	1,001.54	0	V	IT 32	MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/015 2024
2024-28	3 SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02			\$ 1,325,657.03	2						URBAN A	С	18-mar-24 01-jun-24	100%	100%	7,625	M2	983.48	0	V	ІТ	HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CONTRATO NO. MMADDSM/PROV/016 2024PARA SU POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN 3. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA EXCAVACIÓN Y
DESAR	ROLLO UR	BANO.	\$ 22,436,751.80	s -	\$ 15,996,518.85	\$ 6,440,232.95	s	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					Į.	Į.	l	1				REALIZACIÓN DE
URBAN	IZACIÓN.												i											
2024- 672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBAN A	С	23-feb-24 12-abr-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	0	V	IT 6	CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/001-2024
2024- 673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73								URBAN A	С	29-feb-24 27-mar-24	100%	100%	8,000	M2	786.62	0	V	IT 6	CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSMPAV/002- 2024

# DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

.98 16,000.66

TOTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





		UBICACIÓN -			MUNIC		DE FINANCIA					TIPO	MO D.	FECHA	AV	ANCE	Nº DE	ME UNIDAD	TAS	OBR A				EJECUTOR
OBRA	PROG.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	DIRE ESTATAL	RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20		DE FJF	INICIO TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA	CANTIDAD	O E	XPED	SIT	MIDS	CONTRATISTA COMENTARIO
2024- 674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,187,753.25		\$ 1,187,753.25							URBAN A	АМ	12-feb-24 30-sep-24	100%	100%	8,494	M2	57,754.00	0	V	ΙТ :	319200	ING. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024
2024- 675		RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12		\$ 4,074,299.12							URBAN A	С	24-jun-24 23-jul-24	100%	100%	889	M2	8,201.58	0	V	ΙТ :	284345	JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045- 2024
2024- 676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,369,515.53		\$ 1,369,515.53							URBAN A	С	29-abr-24 08-jun-24	100%	100%	5,500	M2	1,510.70	0	V	IT ·	155180	DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. 29ABR-31MAY24 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/029-2024
2024- 677		PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,443,789.31		\$ 1,443,789.31							URBAN A	С	01-jul-24 03-ago-24	100%	100%	2,000	M2	1,619.04	0	V	IT :		ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/050-2024
2024- 678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84		\$ 2,133,462.84							URBAN A	С	03-abr-24 02-may-24	100%	100%	9,000	M2	1,726.00	0	V	ΙΤ	159368	DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/025-2024
2024-	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS	\$ 1.379.675.46			\$ 1.379.675.46						URBAN	С	15-jul-24	100%	100%	1.160	M2	1.397.36	0	v	ІТ		DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. MAYRA BERENICE

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

98 16,000.66

TOTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





_						FUENTE	DE FINANCI	AMIENTO						МО	FECHA	A34	ANCE		ME	TAS C	DBR				EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN -	TOTAL		MUNI	CIPIO	DIRE	ECTA		BENEFICIAR				D.	INICIO —	AV	ANCE	Nº DE	UNIDAD		Α .	XPED	SIT	MIDS	CONTRATISTA
02		DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	IOS	OTROS	RAMO 20		DE .	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA		O E	.AI LD			COMENTARIO
2382	0200011	AMERICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	1,5. 5,5. 5. 15.			1,0.0,0.0.10							A	-ÿ-	13-ago-24		10070	1,100	WE DIDA	1,007.00	Ŭ	·		N	LARA RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/059-2024
2024- 4055	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE PASEO ÁNGEL VERAL.	\$ 1,187,554.93			\$ 1,187,554.93	3						URBAN A	с _	09-sep-24 20-sep-24	100%	100%	91,522	М2	685.53	0	V	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/070- 2024
2024- 4057	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS ATIPICAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 188,202.26			\$ 188,202.26	,						URBAN A	AM —	29-jul-24 30-ago-24	100%	100%	91,522	M2	21,402.00	0	V	IT	1 F	EXISTENTE, AGREGANDO LA HUMEDAD OPTIMA PARA REALIZAR LA CONFORMACION YEL TENDIDO DEL MATERIAL MOTOCONFOMADORA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA COMPACTACIÓN CON VIBEDCOMBACTADOR
2024- 4617	SE050N	REHABILITACION DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CARLOS LASSO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,336,933.33			\$ 1,336,933.33	3						URBAN A	С _	16-sep-24 21-sep-24	100%	100%	3,000	M2	2,301.18	0	v	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/071- 2024
2024- 4950	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE REGULES Y CALLE MARIANO VÁZQUEZ.	\$ 1,663,871.68		\$ 1,663,871.68								URBAN A	С _	14-nov-24 16-dic-24	100%	100%	319	M2	2,159.25	0	V	IT 4	440790	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/077-2024
2024-	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE	\$ 1 436 280 10		\$ 1,436,280,10								URBAN	С	14-nov-24	100%	100%	291	M2	918.45	0	v	IT 4	436983	ING. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, CONTRATO No.

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TE .

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,000.66

TOTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00





							DE FINANCIAM							MO	FECHA	AVA	ANCE			TAS O	BR			EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	MUNI FAISMUN	CIPIO FFM	DIRECT ESTATAL FE	TA EDERAL	RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE	D. DE	INICIO —	FIS	FIN	Nº DE BENEF.	UNIDAD DE		EX	PED S	IT MIDS	
4951	02000.	LIBERTAD	1,100,200.10		FAISHION 1, 180/200.10	FFW	ESTATAL PE	EDERAL		103			A A	EĴE	16-dic-24	.00%	.00%	20.	MEDIDA	A.	ic			MMA/DDSM/PAV/078- 2024.
2024- 4061	SE0340k	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,263,472.00			\$ 1,263,472.00							URBAN A	С -	17-sep-24 26-sep-24	100%	100%	82,726	LOTE DE SEÑALIZACI ÓN.	1.00		v r	т	C. SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA, CONTRATO NO. MMA/DDSM/JRB/063- 2024
2024- 2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 534,650.86			\$ 534,650.86							URBAN A	С	01-ago-24 19-ago-24	100%	100%	9,000	LUMINARIA S POSTES	32 8	)	v r	т	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/053- 2024
2024- 2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA.	\$ 454,642.06			\$ 454,642.06							URBAN A	c -	15-jul-24 02-ago-24	100%	100%	2,400	LUMINARIA S	44.00	)	v r	т	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO NO. MMA/DDSM/ALP/051- 2024
2024- 681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49		\$ 142,724.49								URBAN A	c -	22-abr-24 17-may-24	100%	100%	120	LUMINARIA S POSTES	8 4	)	v r	т	C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO NO. MMA/DDSM/ALP/021-2024
2024- 682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA) ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÜBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46		\$ 691,323.46								URBAN A	С -	10-may-24 14-jun-24	100%	100%	850	LUMINARIA POSTE	43 20	)	v r	т	ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024

#### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,00

TAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





		UBICACIÓN -				ı	BALLA U.S	OUDI O	FUENTE		CIAMIENTO	1					TIPO	MO	FECHA	AV	ANCE	Nº DE	ME UNIDAD	TAS	OBR A _			EJECUTOR
OBRA	PROG.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		TOTAL	FISE	FAISMU	MUNIC UN		FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIA IOS	R O	TROS	RAMO 20	DE	DE	INICIO TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA		O E	XPED	SIT MID	CONTRATISTA COMENTARIO
2024- 4952	SE050B	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REFORMA, ZONA CENTRO.	\$	95,102.05				\$	95,102.05								URBAN A	С	09-dic-24 23-dic-24	100%	100%	291	LUMINARIA POSTE		0	V	ІТ	C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/082- 2024.
EDUCAC	IÓN.		\$	1,507,275.97	\$ -	\$ 1,5	507,275.97	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -			•						•			
NFRAES	TRUCTUI	RA BÁSICA EDUCATIVA.																										
2024- 684	SJ050C	"REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METALICA 14.00330.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA."	\$	700,655.66		\$	700,655.66										URBAN A	С	26-jun-24 02-ago-24	100%	100%	51	TECHADO	1	0	V	IT 2325	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU//042- 2024
2024- 686	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA CON DIMENSIÓNES DE 10.00226.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE	\$	806,620.31		\$	806,620.31										RURAL	С	31-jul-24 25-sep-24	100%	100%	104	TECHADO	1	0	V	IT 2609:	C. JOSÉ GILBERTO GUERRERO 8 RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/056- 2024
GASTOS	INDIRECT	ros.	\$	4,157,035.68	<b>\$</b> -	\$ 1,	383,692.88	\$	2,773,342.80	\$ -	<b>\$</b> -	\$ -	\$ -	\$		\$ -			•							•		-
ADQUISK	CIONES		\$	2,128,846.80	\$ -	\$		\$	2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -												
2024- 688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	69	1,537,246.80				\$	1,537,246.80								URBAN A	С	09-feb-24 31-dic-24	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIALE S	1	A	٧	ІТ	
2024- 4066	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$	591,600.00				\$	591,600.00								URBAN A	С	31-jul-24 08-ago-24	100%	100%	91,522	VEHICULO	1	А	V	IT	PROVEEDOR: C. RAFAEL ARTURO LARA ZAPATA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/062-2024
			\$	644,496.00	<b>\$</b> -	\$		\$	644,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$		\$ -		1	I.							1		•
SERVICIO	S FAFM		\$	644,496.00	\$ -	\$		\$	644,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	İ											

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATERIJATA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

53.98 16,000.66

OTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





						FUENTE	DE FINANCIAI	MIENTO						MO	FECHA	AVAN	ICE				BR			EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN -	TOTAL	FIOE	MUNIC	CIPIO	DIREC	CTA	B.110.45	BENEFICIAR				D.	INICIO -	AVAIN	ICL	Nº DE BENEF.	UNIDAD		A EX	(PED S	T MIDS	
		DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL F	FEDERAL	RAMO 15	IOS	OTROS	RAMO 20	DE LOC.	DE EJE	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA		cc			COMENTARIO
2024- 3126	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL".	\$ 290,000.00			\$ 290,000.00							URBAN A	c .	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	0	V	г	CONTRATO No. MMADDSMDIR/040-2024. COMERCIAL/ZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ
2024- 3127	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA 'CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 104,400.00			\$ 104,400.00							URBAN A	С	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	0	V	г	ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO
2024- 4053	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00			\$ 125,048.00							RURAL	С.	26-ago-24 28-ago-24	100%	100%	108	INFORME	1	0	v r	П	ING, ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/069- 2024.
2024- 4054	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA.	\$ 125,048.00			\$ 125,048.00							RURAL	С	09-ago-24	100%	100%	150	INFORME	1	0	V r	Г	ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/068- 2024.
SERVICI	OS FAISMU	JN	\$ 1,383,692.88	\$ -	\$ 1,383,692.88	\$ -	\$ - \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				•		•				•	•	
2024- 689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 112,692.48		\$ 112,692.48								URBAN A	AM .	04-mar-24 19-abr-24	100%	100%	350	PROYECTO	1	0	V	г	DEL 3% DE LA  DEL 3% DE LA  REHABILTACIÓN DE UN  TECHADO EN ESCUELA  PRIMARIA FRANCISCO  GONZÁLEZ BOCANEGRA  UBICADO EN LA  COLONIA UNIDAD  ANTORCHISTA. CON UN  MONTO DE \$ 17,744.96  DE FAISMUN. + \$  10608 52 - \$

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,000.66

TAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





		,					DE FINANCI						МО	FECHA	AV	ANCE				OBR			EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	MUNIC			ECTA	RAMO 15	BENEFICIAR	OTROS	RAMO 20	TIPO D. DE DE	INICIO			Nº DE BENEF.	UNIDAD DE	CANTIDAD	A O E	XPED S	IT MIDS	CONTRATISTA
2024- 690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40	FFM	ESTATAL	FEDERAL		ios			URBAN C		100%	100%	5,800	MEDIDA PROYECTO		O	V	Т 291252	ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006- 2024.
2024- 691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00								URBAN C	22-feb-24 21-mar-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	) 1	0	v	T 187617	ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PROY/007- 2024
2024- 1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00		\$ 438,596.00								URBAN C	04-mar-24 16-ago-24	100%	100%	350	PROYECTO	) 1	0	V	T 198058	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024
2024- 1213	U7020A	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57- ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00								URBAN C	04-mar-24 19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	D 1	0	V	T 215783	C. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA CONTRATO No. MMADDSM/PAV/018-2024
2024		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LOS											LIDDAN	25-mar-24									C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ,

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

3,316,215.70 \$

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

2,822,217.70 \$

346,998.00

3.98 16,000.66

AL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00

Fecha de Elaboración: 31 de Diciembre de 2024.





							FUENTE	DE FINANC	CIAMIENTO						MO	FECHA	Δ\/	ANCE			TAS	OBR			EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE		MUNIC	IPIO	DIF	RECTA	RAMO 15	BENEFICIAR	OTDOO	2440.00	TIPO	D.	INICIO	AV/	ANOL	Nº DE BENEF.	UNIDAD	CANTIDAD	A O	EXPED	SIT	
		DESCRIPCION DEL PROTECTO		FISE	FAIS	SMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAWO 15	IOS	OTROS	RAMO 20	DE LOC.	DE	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA	CANTIDAD	ACC			COMENTARIO
2024- 1215	U7020A	PROTECTUS DE PAVIMENT IACION DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$	208,800.00								A A	C	12-abr-24	100%	100%	2,500	PROYECTO	1	0	V	IT :	1691 CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR-023 2024
2024- 2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS 1 INFORME: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA PROYECTO" CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,516.00		s	17,516.00								URBAN A	С	02-abr-24 15-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	0	V	ІТ :	PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO.
2024- 2387	U7020A	MEMORIA DE CÁLCULO: 1 INFORME: "MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 METROS" PARA LA OBRA REFERENTE "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,400.00		\$	17,400.00								URBAN A	С.	05-abr-24 08-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	0	V	ІТ :	PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. MIGUEL ÂNGEL CLETO VÁZQUEZ
2024- 2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$	125,048.00								URBAN A	С	24-jun-24 26-jun-24	100%	100%	85	INFORME	1	0	V	IT :	ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/067- 2024.
2024- 2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$	125,048.00								URBAN A	С	27-may-24 30-may-24	100%	100%	337	INFORME	1	0	V	іт :	ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO NO. MMA/DDSM/AGP/066- 2024.
INFRAF	STRUCTU	RA AGROPECUARIA.	\$ 4.521.115.70	¢ .	s	2.822.217.70	\$ 1 201 529 00	¢ .	\$ -	\$ -	\$ 497.360.00	\$ -	\$ -						l	1					1

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.

\$ 147,000.00 \$

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

.98 16,000.66

TOTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





		UDIOACIÓN					DE FINANCIAMIENTO	)	_		ì		МО	FECHA	AVANCE	N0 DE		TAS OF				EJECUTOR
OBRA	PROC	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FAISMUN	CIPIO FFM	DIRECTA  ESTATAL FEDERA	RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20		D. DE	INICIO TERMINO	IS FIN	Nº DE BENEF.	UNIDAD DE	CANTIDAD	EXP	ED SI	MIDS	CONTRATISTA COMENTARIO
2024-2	9 TM010	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN A GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80							RURAL	C -	23-feb-24	0% 100%	933	MEDIDA M3	10,909.00		ІТ	55794 57601 58441 59268	CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/003- 2024.
2024- 694	TM010	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS L ACCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74							RURAL	С -	23-feb-24 1 06-abr-24	0% 100%	960	М3	8,014.00	V	П		CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024
2024- 695	TM010	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS A LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55							RURAL	С	02-abr-24 1 12-abr-24	0% 100%	576	МЗ	5,167.20	v	п	289130 291129	DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.C. SANDRA ELENA CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/024-2024
2024- 1995	TM010	A DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61							RURAL	С	14-jun-24 1 27-jul-24	0% 100%	52	МЗ	1,455.20	V	IT	202564	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/033-2024
2024- 2377	TM070	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE A SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00			\$ 199,998.00						RURAL	С	01-jul-24 1 30-jul-24	0% 100%	222	КG	11,111.00	V	П		C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/047- 2024
2024-		ADOUISICIÓN DE 14.000 KG DE SEMILIA												04-dic-24								C. ELIUD COVARRUBIAS ROBI FDO. CONTRATO

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,000.66

OTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





							FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							МО	FECHA	ΔV	ANCE			METAS OF				EJECUTOR
OBRA	PROG	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE		ICIPIO			RECTA	RAMO 15	BENEFICIAR	OTROS	RAMO 20	TIPO DE	D. DE	INICIO			Nº DE BENEF.	UNIDAD DE		A O EX	PED SI	IT MIDS	CONTRATISTA
4959	TM070A	VERIFICADA DE AVENA.	\$ 294,000.00		FAISMUN	\$	FFM 147,000.00	ESTATAL	FEDERAL	10 110	IOS \$ 147,000.00	OTHOS	ItAMO 20		EJE		100%	FIN 100%	500	MEDIDA TONELADA	A	cc	V I	Т	No. MMA/DDSM/DR/074- 2024
INFRAES	STRUCTU	RA PECUARIA.	\$ 1,204,900.00	s -	\$ -	\$	854,540.00	\$ -	<b>\$</b> -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												
2024- 702	TJ070 <i>A</i>	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00			\$	329,000.00							RURAL	С	31-may-24 15-jul-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	v r	т	EQUIPAMIENTO. C. RICARDO FLORES RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/038- 2024,
2024- 705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00			\$	525,540.00				\$ 350,360.00			RURAL	c -	18-mar-24 29-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	v r	т	ING. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX, MERCANTIL DE LA POSA S.A. DE C.V. CONTRATO NO. MMA/DDSM/FFM/008- 2024
INFRAES	STRUCTU	RA CARRETERA.	\$ 13,710,213.05	s -	\$ 11,905,783.63	\$	1,804,429.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		<u> </u>	l l			I		1				
CAMINO	SRURAL	ES.																							
2024- 712	UB050E	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,402,529.40		\$ 1,402,529.40									RURAL	С	12-feb-24 30-sep-24	100%	100%	3,051	M2	76,827.00	0	vr	308377 308892 312143 T 312232 312537 314490 314732	2024, ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA. No. MMA/DDSM/PAV/028- 2024. No.
2024-		CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS														24-jun-24									LIC. MARGARITA LEIJA

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

46,478,623.00 \$ 92,444,76

3.98 16,000.66

OTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





_		UDIOAGIÓN					DE FINANCI							МО	FECHA	ĄV	/ANCE Nº DE		METAS (		DBR				EJECUTOR
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FAISMUN	CIPIO FFM	DIRI	ECTA FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE	D. DE	INICIO -	FIS	FIN BENEF		F. DE CANTIDAT		U	XPED	SIT	MIDS	CONTRATISTA COMENTARIO
716	UB020A	AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,933,159.31		\$ 1,933,159.31	FFW	ESTATAL	FEDERAL		105			LOC. RURAL	<b>EJE</b> C	07-ago-24	100%	100%	364	MEDIDA M2	1,998.00	O	V	IT	266667	No. MMA/DDSM/PAV/046- 2024
2024- 718		PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66		\$ 1,369,666.66								RURAL	С	20-may-24 14-jul-24	100%	100%	450	M2	1,973.63	0	V	ΙΤ		EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/032-2024
2024- 719		PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08		\$ 3,621,041.08								RURAL	С	27-may-24 21-jul-24	100%	100%	472	M2	6,000.00	0	V	IT	314331	EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ING. EDGAR MEDINA LARA CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/037- 2024.
2024- 1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20								RURAL	С	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	533	М3	47.00	0	٧	IT	236826	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024
2024- 1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45								RURAL	С	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	924	МЗ	111.00	0	V	IT	275532 E 277230 277416	JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024
2024- 1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 549,144.00			\$ 549,144.00							RURAL	С	29-abr-24 24-may-24	100%	100%	759	км	1.20	0	V	ІТ	1	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/031-2024
2024-	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA SLIBTRAMO: KM	\$ 792.396.00		\$ 792.396.00								RURAL	С	01-jul-24	100%	100%	235	км	1.85	0	v	ıT	274973	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARII I.O. No.

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

DESCRIPENCIA MINICIPALI

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

3.98 16,00

OTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00 \$0.00





						IAMIENTO						МО	FFOUR	ECHA AVANCE			METAS C						FUEGUEOR		
OBRA	PROG.	UBICACIÓN -	TOTAL		MUNIC			ECTA		BENEFICIAR			TIPO	D.	FECHA INICIO			Nº DE	UNIDAD		A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
		DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	IOS	OTROS	RAMO 20	DE LOC.	DE EJE	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA		ACC				COMENTARIO
2006	02000	2+500 AL 4+350.	ψ , υ <u>υ</u> , υυς		.00,000,00									ΕŰΕ	31-jul-24	.00,0	10070	200	WILDIDA Total		ŭ	·		1	MMA/DDSM/PAV/034-2024
2024- 4063	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA.	\$ 665,306.40			\$ 665,306.40							RURAL	С	03-sep-24 20-sep-24	100%	100%	103	M2	7,500.00	0	٧	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/064- 2024
2024- 4064	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.	\$ 589,979.02			\$ 589,979.02	:						RURAL	С	03-sep-24 20-sep-24	100%	100%	122	M2	6,600.00	0	V	IΤ	ı	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/065-2024
2024- 4954	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,601,253.53		\$ 1,601,253.53								RURAL	С.	15-nov-24 13-dic-24	100%	100%	5,500	M2	1,980.36	0	٧	ІТ		TORZACO, S.A. DE C.V. ING, DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/081- 2024
SEGURIE	OAD PÚBL	CA	\$ 41,452,480.32	s -	s -	\$ 41,452,480.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					I	ı	1						
2024- 720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 22,963,560.67			\$ 22,963,560.67							URBAN A	AM -	09-feb-24 31-dic-24	100%	100%	102,199	PLAZA OPERATIVA	108	A	٧	ІТ		
2024- 721	UI4	ADQUISICIÓN DE LOTE DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,547,419.20			\$ 3,547,419.20	)						URBAN A	С	04-dic-24 30-dic-24	100%	100%	126	LOTE DE EQUIPO	1	А	V	IT		M.B.A. ERICK DE LEÓN ABUNDIS. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/079- 2024
2024- 722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.				\$ 1,497,500.26	;						URBAN A	С	18-mar-24 01-abr-24	100%	100%	50	LOTE DE MATERIALE S	1	А	٧	IT		MIGH TEATILES Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DIR. GENERAL C. GUILLERMO MORONES CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/009- 2024

### DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00 \$ 92,444,760.00

53.98 16,000.66

OTAL \$139,403,088.36 \$0.00 \$46,476,969.02 \$92,428,759.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$497,360.00 \$0.00





			UDIOACIÓN				FUENTE	DE FINANC	IAMIENTO					MO	FECHA	AVANCE				METAS				EJECUTOR
OE	BRA F	PROG.	UBICACIÓN -	TOTAL		MUNIC	CIPIO	DIR	ECTA		BENEFICIAR			TIPO D.	INICIO				UNIDAD		A EXP	ED SIT	MIDS	CONTRATISTA
			DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	IOS	OTROS	RAMO 20	DE DE LOC. EJE	TERMINO	FIS	FIN	BENEF.	DE MEDIDA	CANTIDAD	ACC			COMENTARIO
20	024- 724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	6 000100011			\$ 9,894,000.11							URBAN C	20-may-24 03-jul-24	100%	100%	91,522	VEHICULO	12	A V	ІТ		MMADDSM/SPM/036- 2024. PROVEEDOR VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. C. JOSÉ DE JESÚS FROPEZBANCES
	024- 725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.				\$ 1,100,000.04							URBAN C	18-mar-24 16-may-24	100%	100%	126	VEHICULO	5	A V	IT		PROJECT PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP LEGAL. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE AVILA. ALERONTRATO NOCIAS
	024- 957	UI2	ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.				\$ 2,450,000.04							URBAN A C	04-dic-24 30-dic-24	- 100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A V	IT		EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. EDGA RD ABRAHAM DE LA